

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 14

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 9 de diciembre de 2022
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Juan Guillermo Restrepo Vargas, Banco de Proyectos - Fredonia</p> <p>Wilson Asprilla – Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio</p> <p>Maria Camila Eira, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio</p> <p>Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio</p> <p>José Eduard Guazá Zabala, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p> <p>Jhon Jair Marroquin Saavedra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p> <p>Mayra Alejandra Martínez Lopera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p> <p>Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p>
	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL Y REDES DE ACUEDUCTO CALLE CUBA, EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL SECTOR 13 DE JUNIO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA

3. Comentarios de los asistentes

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, indicando a la entidad territorial el motivo por el cual se citó la mesa, que es darle celeridad a la evaluación de los componentes eléctrico, topográfico y presupuestal con sus debidas subsanaciones.
- La Ingeniera Mayra Martínez indica que se ha estado revisando el componente presupuestal del proyecto. En el presupuesto del emisor y en el presupuesto de la PTAR hay una actividad que es el acarreo de material. Pregunta si hay problemas para acceder a dichos predios.
- La Ingeniera María Camila Erira, indica que para la PTAR y el emisor que están en el mismo lote, no se tuvo en cuenta vía sino acarreo de material. Son lugares retirados.
- La Ingeniera Mayra Martínez indica que la próxima semana remitirá el aval del componente presupuestal del proyecto.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que si se llega a cambiar el valor del proyecto, debe actualizarse ficha MHA, formato resumen y carta de presentación del proyecto.
- El Ingeniero Jesús Castro indica que para la topografía se tenían unos buenos avances. Pero todavía están unas observaciones en los rótulos, que debe estar firmado el documento por el interventor. Debe certificarse por la interventoría la revisión de todos los documentos. Las salidas gráficas no están cumpliendo. Se debe entregar plano de implantación y en planta-perfil.
- El Ingeniero Felipe Ceballos indica que remitirá los planos firmados y los documentos faltantes. La entrega de la subsanación se realizará el miércoles 14 de diciembre.
- El Ingeniero Jesús Castro indica que se debe tener celeridad con la subsanación, dado que se solicitó desde agosto.
- El Ingeniero José Eduard Guazá, indica que inicialmente se hicieron unos requerimientos al componente eléctrico. Se les pidieron memorias que ya aportaron. Falta el certificado de disponibilidad de energía. Entregando el certificado de disponibilidad se tendría aval eléctrico.
- El Ingeniero Felipe Ceballos, indica que el certificado de disponibilidad de energía lo estará remitiendo. Se entrega miércoles 14 de diciembre el certificado de disponibilidad.
- Los Ingenieros Jesús Castro y José Eduard Guazá darían sus vistos buenos, una vez se alleguen las subsanaciones eléctricos y topográficas.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que una vez se cuente con los avales de topografía, presupuesto y eléctrico, se estará presentando el proyecto al comité técnico de proyectos.
- El Ingeniero Jhon Marroquin, indica que al momento de presentar el proyecto a viabilidad, debe revisarse nuevamente el presupuesto.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite
---	------------	-------------	--------------

			de cumplimiento
1	Remisión de aval del componente presupuestal del proyecto	Mayra Alejandra Martínez Lopera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	16/12/2022
2	Remisión de subsanaciones del componente topográfico y eléctrico del proyecto	Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	14/12/2022
3	Remisión de avales de los componentes eléctrico y topográfico del proyecto	Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP José Eduard Guazá Zabala, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	14/12/2022

FIRMAS:

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	9/12/22, 14:59:59	9/12/22, 15:24:09	24m 10s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Felipe Ceballos (Invitado)	9/12/22, 15:00:17	9/12/22, 15:24:11	23m 53s		Moderador
WILSON ASPRILLA OYOLA	9/12/22, 15:01:22	9/12/22, 15:24:13	22m 50s		Moderador
Mayra Alejandra Martinez Lopera	9/12/22, 15:01:45	9/12/22, 15:24:13	22m 27s	MMartinezL@minvivienda.gov.co	Moderador
Jesus Antonio Castro Guerra	9/12/22, 15:01:47	9/12/22, 15:24:11	22m 23s	JACastro@minvivienda.gov.co	Moderador
Jonh Jair Marroquin Saavedra	9/12/22, 15:02:20	9/12/22, 15:24:10	21m 50s	JMarroquin@minvivienda.gov.co	Moderador
JUAN GUILLERMO RETREPO VANEGAS	9/12/22, 15:03:09	9/12/22, 15:24:08	20m 59s	JUAN.RETREPO@esap.edu.co	Moderador
María Camila Erira (Invitado)	9/12/22, 15:07:23	9/12/22, 15:24:09	16m 46s		Moderador
Jose Eduard Guaza Zabala	9/12/22, 15:09:12	9/12/22, 15:24:10	14m 58s	JGuaza@minvivienda.gov.co	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 09-12-2022