

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 34

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 29 de diciembre de 2022
HORA:	De 14:00 a 14:46 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Héctor Mosquera - Coordinador Técnico Aguas del Chocó (Gestor PDA) Daynna Flórez – Profesional técnico consultoría del proyecto Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Objeto de la reunión.
3. Comentarios de los asistentes
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación de representantes de la consultoría, PDA del Chocó y profesionales del MVCT-VASB (Ver lista de asistencia).
2. Objetivo de la reunión: Seguimiento a los avances que se presentan en los ajustes que viene adelantando el formulador de proyecto "**OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ**" sobre pendientes técnicos, financieros y prediales.
3. Intervención de los asistentes.
 - El Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), manifiesta que el proyecto aún cuenta con pendientes sobre los cuales se remitió resumen de estos: (1) ajustes a los diseños hidráulicos (componente de alcantarillado, puesto que se considera subsanado el sistema de acueducto propuesto); (2) ajustes y complementos al estudio de suelos; (3) ajustes y complementos al diseño estructural; (3) ajustes y verificaciones a las documentos de especificaciones técnicas, manuales de operación y mantenimiento, cantidades de obra y presupuesto, que por efectos de revisiones en los diseños pueden requerir de cambios; (4) plano predial y documentos y formatos de predios y servidumbres.

- Por su parte, la Ing. Daynna Flórez en representación de la consultoría se compromete a presentar los ajustes del estudio de suelos y diseños estructurales e hidráulico para la semana del 2 al 6 de enero de 2023. En el caso de los documentos complementarios (manuales, especificaciones técnicas, memorias de cantidades y presupuesto), se considera que se pueda contar con estos para el 09/01/2023 para la revisión del evaluador del proyecto.
- Continuando con la información sobre los avances en los otros pendientes con que cuenta el proyecto, el Ing. Mosquera (PDA Chocó) expone sobre los mismos.

En el caso de la consulta previa, ya se realizó la solicitud al Ministerio del Interior y se cuenta con la evidencia del trámite en curso.

En el caso del componente predial se comentó por parte del Ing. Mosquera (PDA Chocó) que actualmente se viene gestionando la documentación legal requerida sobre predios y servidumbres. Respecto de los formatos solicitados (Formato 7 y 8), se deben diligenciar y firmar por parte de los involucrados, por lo que el Ing. Rodríguez (MVCT) recomienda que previo a la suscripción de los mismos los borradores sean verificados por parte del abogado del DIDE MVCT quien apoya esta verificación al grupo de evaluación. También solicitó el Ing. Rodríguez (MVCT) que, se presente el plano predial ajustado. En cualquier caso, si bien podrán presentarse adelantos en esta materia, el Ing. Mosquera (PDA) considera que no podrá contarse con la totalidad de la documentación para finales de diciembre, sino que considera está podrá estar completa y ajustada a los requisitos aproximadamente para mediados de enero de 2023.

- Respecto a los otros pendientes identificados en mesa de trabajo anterior, el Ing. Rodríguez (MVCT) menciona que estos fueron subsanados y correspondientes al componente institucional que cuenta con el visto bueno del profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT y del componente ambiental, sobre los cuales hay permisos en trámite sin embargo estos podrán encontrarse en ese estado para el concepto favorable sin financiación.
4. Sobre los ajustes aportados el 17 de noviembre de 2022 se han realizado subsanaciones parciales y también se han encontrado observaciones y faltantes discutidos en mesas de trabajo. En el caso particular de la presente mesa de trabajo se trató sobre los requisitos técnicos, financieros, prediales, legales e institucionales.

El formulador se compromete con entrega de ajustes definitivos para el 6 y 9 de enero de 2023. En el caso del componente predial, representantes del PDA se comprometen a subsanar para el 16 de enero de 2023.

Se sugieren reuniones semanales y/o periódicas de seguimiento a los ajustes presentados, así como las verificaciones sobre esta documentación hasta contar con los requisitos cumplidos.

Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Seguimiento semanal mediante mesa de trabajo, llamadas y/o correos electrónicos sobre las revisiones efectuadas a los subsanaciones entregados el 17 de noviembre de 2022.	Profesionales del grupo de evaluación MVCT Profesionales Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor PDA) Consultoría e Interventoría del Proyecto	06/01/2023
2	Ajustes diseño hidráulico – componente de alcantarillado	Consultoría e Interventoría del Proyecto	06/01/2023
3	Ajuste estudio de suelos	Consultoría e Interventoría del Proyecto	06/01/2023
4	Ajustes diseño estructural	Consultoría e Interventoría del Proyecto	06/01/2023
5	Ajustes componente predial – plano, documentación y formatos. <i>Nota: Preliminarmente se considera se podrá contar con la documentación integralmente para mediados de enero. Se sugirió previo a firma de documentos y formatos que los mismos sean verificados por parte del abogado del DIDE MVCT para evitar reprocesos.</i>	Profesionales Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor PDA)	13/01/2023
6	Ajustes documentales y legales (Principalmente Carta de Presentación y Ficha MGA)	Profesionales Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor PDA) Consultoría e Interventoría del Proyecto	18/01/2023
7	Ajustes técnicos (especificaciones técnicas, manuales de operación y mantenimiento, cantidades de obra) y de presupuesto	Profesionales Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor PDA)	09/01/2023

		Consultoría e Interventoría del Proyecto	
--	--	--	--

1. Resumen

Título de la reunión	Seguimientos Pendientes Proyecto Acueducto y Alcantarillado Raspaduras (Unión
Participantes que asistieron	4
Hora de inicio	29/12/22, 1:56:40 p. m.
Hora de finalización	29/12/22, 2:45:41 p. m.
Duración de la reunión	49m 1s
Tiempo medio de asistencia	34m 13s

2. Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	29/12/22, 1:56:45 p. m.	29/12/22, 2:45:41 p. m.	48m 55s
Hector Mosquera PDA	29/12/22, 2:00:04 p. m.	29/12/22, 2:44:37 p. m.	44m 33s
Daynna Florez (Invitado)	29/12/22, 2:23:33 p. m.	29/12/22, 2:45:25 p. m.	21m 52s
Daynna florez	29/12/22, 2:23:33 p. m.	29/12/22, 2:45:07 p. m.	21m 33s



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE
Fecha: 29-12-2022