



ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de enero de 2023
HORA:	03:00 P.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Cristian Tavera – Alcalde Municipal de La Paz Wilmer Camacho - Secretario de Planeación – La Paz Julio Cesar Fajardo – Consultor Iván Darío Suescún Quiñones - MVCT

ORDEN DEL DIA: Correspondiente a la evaluación del proyecto CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 18 de enero de 2023 a partir de las 03:00 P.M. se realiza esta reunión para verificar el estado de formulación del proyecto: “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó para verificar el estado de formulación del proyecto “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ”, teniendo como base las observaciones realizadas por el equipo evaluador de la SP-VASB-MVCT y los compromisos definidos en la última reunión.

El ingeniero Suescún hace un barrido sobre el estado de formulación del proyecto en atención a las observaciones generadas por el equipo evaluador y en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación de proyectos ante el mecanismo de viabilización del MVCT, exponiendo que aún persisten observaciones por atender, precisando en:

PREDIAL: Está pendiente que alleguen este componente con las servidumbres requeridas legalizadas.

TOPOGRAFÍA: Pendiente de atender las observaciones remitidas desde el 11 de julio de 2021.

SUELOS: Las observaciones generadas no han sido atendidas.

ESTRUCTURAS: El ingeniero Suescún reitera que está pendiente por atender en su totalidad lo solicitado con respecto a estos estudios (Caja de repartición y sumideros).

AMBIENTAL: El ingeniero Suescún reitera la necesidad de agilizar las gestiones ambientales, de las cuales hasta el momento se cuenta con los radicados ante la CAS, según lo expuesto por el secretario de Planeación.

El municipio y la consultoría exponen que se está modificando el alcance del proyecto dado que, se está proyectando y adelantando obras de pavimentación de vías urbanas que requirieron y requieren de intervenir las redes del alcantarillado existente; por lo tanto esos sectores se sustraerán del proyecto inicialmente concebido y que además variaran el trazado del colector final para evitar las servidumbre las cuales no han podido gestionar y que agilizarán los procedimientos que conlleven a la consolidación del nuevo alcance en el proyecto, para entregar los nuevos productos y se solicita reuniones específicas con los integrantes del equipo evaluador con el fin de consolidar de la mejor manera los productos.

El ingeniero Suescún recalca que los productos que entreguen deben estar avalados y firmados por la consultoría, interventoría y supervisión y reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS



#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicar el proyecto definitivo ante el VASB - MVCT	Municipio de La Paz - Santander	Lo más pronto posible



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 18/01/2023



Microsoft Teams Meeting Screenshot (19:08)

Participants:

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- Cristian Tavera (Invitado)
- Julio Cesar Fajard... (Invitado)
- planeacion (Externo)

Taskbar: 3:11 p. m. 18/01/2023

Microsoft Teams Meeting Screenshot (33:03)

Participants:

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- Cristian Tavera (Invitado)
- Julio Cesar Fajar... (Invitado)
- planeacion (Externo)

Taskbar: 3:25 p. m. 18/01/2023