

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 2 de febrero de 2023
HORA:	De 10:00 am a 12:00 am, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>Germán Naranjo – Evaluador Líder MVCT</p> <p>Diana Patricia Pinto, Secretaria de Planeación Municipio de Mogotes, Santander 3165767028</p> <p>Andres Felipe López, Coordinador de Gestión de la ESANT, PDA de Santander, coordinador.gestion@esant.com.co</p> <p>Eder Nieto, Seguimiento al Proyecto, ESANT, PDA de Santander,</p> <p>Guillermo Beltrán, Director de la Interventoría del Proyecto.</p> <p>Diego Andrés Calderón, Director De Consultoría, Meraki Ingenieros SA, iq64diego@gmail.com, 3058146843</p>
INVITADOS:	<p>secretariadeplaneacion@mogotes-santander.gov.co</p> <p>coordinador.gestion@esant.com.co</p> <p>eder.nieto@esant.com.co</p> <p>iq64diego@gmail.com</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento para tratar los temas pendientes en todos los componentes del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” para definir el estado actual de ajuste y definir fechas de entrega.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 2 de febrero de 2022, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de verificar el avance en la complementación y ajuste al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” así como definir la fecha de entrega de los componentes pendientes por visto bueno del MVCT en el proceso de evaluación. Esta reunión conto con la asistencia del Municipio, del equipo formulador del PDA, la Interventoría y la consultoría.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, se realiza un barrido sobre los diferentes componentes del proyecto para entender su estado.

Se inicia con los temas técnicos los cuales al momento no cuentan con visto bueno del MVCT, donde el consultor se compromete a en el 02/02/2023 remitir los ajustes de los componentes de Hidráulica, Energía y Suelos.

Sobre los componentes de Estructuras, Topografía y Ambiental indica que se remitiría el ajuste el 09/02/2023.

En el componente predial ya se cuenta con visto bueno del MVCT desde noviembre de 2022.

En el componente Institucional, aun no se cuenta con visto bueno del MVCT, es necesaria la complementación de documentación, la Secretaria de planeación y la Consultoría se ponen de acuerdo para que se coordine una mesa de trabajo de este componente con la Especialista Institucional del MVCT y el personal del municipio idóneo para realizar la complementación de la documentación faltante.

Sobre el tema presupuestal, hasta no contar con los vistos buenos técnicos no se puede avanzar y sobre el tema documental se requiere el presupuesto final. Con lo cual se da por terminada la mesa de seguimiento, indicando que la próxima mesa de seguimiento se realice el próximo 10 de febrero a las 2:00 pm.


Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo a su celular con el número 3015296421, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar al MVCT los ajustes de los componentes de Hidráulica, Energía y Suelos.	Formulador	02/02/2023
2	Presentar al MVCT los ajustes de los componentes de Estructuras, Topografía y Ambiental	Formulador	09/02/2023
3	Coordinar una mesa técnica con el Municipio para la complementación y ajuste de los componentes Institucionales.	Formulador / Entidad Territorial / MVCT	10/02/2023

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes, así como el listado de asistencia presencial.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 02-02-2023