

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO No. 14 – Seguimiento General

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 1 de febrero de 2023
HORA:	De 2:00 pm a 4:00 pm, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo F. Evaluador Líder, Grupo de Evaluación MVCT. Gloria C. Palacios, Alcaldesa del Municipio de Tibasosa. Efraín Arias G., Gerente E.M.T. Municipio de Tibasosa. Hector Matamoros, Consultor, Especialista Hidráulico del proyecto Diana Espinosa, Representante legal consultoría, AMBIOTEC MCHC. Silvana Combita, Ingeniera, Ambiotec, Consultoría del Proyecto.
INVITADOS:	secobraspublicas@tibasosa-boyaca.gov.co alcaldia@tibasosa-boyaca.gov.co hector.matamoros@matamoroscharry.com gerenciaambiental@ambiotec.co jorgecaro1@hotmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de seguimiento sobre el estado actual del ajuste y complementación al proyecto “ESTUDIO PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TIBASOSA” para la revision del avance del proceso de ajuste por parte de la Entidad Territorial responsable del proyecto.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 2 de febrero de 2023, iniciando a las 2:00 p.m., inicialmente se había programado para el viernes 27 de enero, pero por solicitud de la Consultoría se aplazó. Esta mesa tiene la finalidad de realizar el seguimiento al estado de avance al proceso de subsanación de las observaciones presentadas por el MVCT al proyecto “ESTUDIO PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TIBASOSA”, con la asistencia de la Alcaldesa, el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos, la consultoría y la interventoría del proyecto.

La reunión inicia con el saludo a los asistentes, indicando que esta mesa parte como un compromiso de seguimiento realizado en la mesa del 27 de enero de 2023, La ingeniera Combita de la consultoría indica que ha sido difícil coordinar a los especialistas para dar respuesta a las subsanaciones, indica que ya se tienen las subsanaciones al componente institucional, el Ingeniero Naranjo Solicita que sea remitido al MVCT esta información para

su evaluación. Adicionalmente el Ingeniero Naranjo Indica que ya desde el 20/01/2023 se remitieron las observaciones del MVCT al componente Estructural, quedando en espera de las subsanaciones o si requieren una mesa de trabajo entre los especialistas. La Ingeniera Combita de la Consultoría indica que posiblemente con las subsanaciones del componente Institucional se entregarían las de el componente de Estructuras.

Se procede a hablar de la complementación del componente de Energía donde hace falta complementar las cotizaciones de los ítems correspondientes, se indica que ya están listas las especificaciones de este componente. El Doctor Arias manifiesta que se compromete a apoyar esta labor para obtener las cotizaciones necesarias.

Luego se continua con el componente de topografía, donde el Doctor Arias manifiesta que ya el municipio le hizo entrega a la consultoría de los ajustes topográficos requeridos debido a los cambios de alineamiento debidos al tema predial, el Ingeniero Matamoras expresa que al momento se esta trabajando en los ajustes hidráulicos provenientes de los ocho ajustes al trazado para salvar los temas de predios, sin embargo indica que durante la siguiente semana informara cuando realizaría la entrega de los ajustes. Adicionalmente el Ingeniero Naranjo del MVCT recuerda que aun no se han entregado los temas hidráulicos pendientes desde la mesa del 05/12/2022, para que por favor estos sean incluidos en la entrega.

El Doctor Arias indica que la entrega de la consultoría de geotecnia, la cual aún no se ha entregado en su totalidad, se tendría el próximo miércoles 08/02/2023, y solicita a la consultoría que rápidamente se presente al MVCT para su evaluación.

La Ingeniera Combita de la Consultoría indica en cuanto al componente presupuestal que se encuentra en desarrollo, como se observó en temas anteriores se está en solicitud de cotizaciones, para la próxima mesa de seguimiento del 08/02/2023 se tendría razón de cuando se realizaría la entrega. El Ingeniero Naranjo manifiesta que es importante que una vez se realice esta entrega se coordine una mesa de trabajo con el especialista del MVCT para que se den los lineamientos para su ajuste, dependiendo de la evaluación que realice el especialista. Sobre el Componente Documental se debe esperar a tener el valor final con visto bueno del MVCT para su ajuste.

El Ingeniero Naranjo comenta sobre el componente Predial que se sostuvo el 25/01/2023 con la EDP no se presentaron muchas dudas por la representante del Municipio, quedando pendiente el MVCT de la entrega del componente ajustado. La Ingeniera Combita indica que requeriría preguntar al especialista para indicar cuando se realizaría esta entrega.

El Doctor Arias pregunta sobre el nombre del proyecto, dado que se dejo el comentario que como se encuentra al momento se da a entender que es preinversión, el Ingeniero Naranjo responde que ya se había indicado que se cambiaría el nombre en los informes y en los planos de presentación del proyecto generales para que se entienda que es inversión, incluso indica que la Interventoría y la Consultoría ya habían llegado a un acuerdo en cuanto al nombre indicando que se trataba de la primera fase del plan maestro. Sin embargo, al momento no se ha entregado este ajuste al MVCT.

Se deja el compromiso de hacer una mesa de seguimiento el 8 de febrero de 2023, con lo cual se da por terminada la reunión. Dejando la nota de que cualquier duda se pueden comunicar directamente con el Ingeniero Naranjo para tener el tratamiento oportuno.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar la información ajustada del componente Institucional y de Estructuras	Entidad Territorial / Consultoría / Interventoría	01/02/2023
2	Entregar la información ajustada del componente de suelos.	Entidad Territorial / Consultoría / Interventoría	08/01/2023
3	Indicar cuando se realiza las entregas de los ajustes de los componentes Hidráulico, topografía y Predial	Entidad Territorial / Consultoría / Interventoría	03/02/2023

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 07-02-2023