

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 10 de febrero de 2023
HORA:	De 2:00 pm a 4:00 pm, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	Germán Naranjo – Evaluador Líder MVCT Diana Patricia Pinto, Secretaria de Planeación Municipio de Mogotes, Santander 3165767028 Andres Felipe López, Coordinador de Gestión de la ESANT, PDA de Santander, coordinador.gestion@esant.com.co Eder Nieto, Seguimiento al Proyecto, ESANT, PDA de Santander, Guillermo Beltrán, Director de la Interventoría del Proyecto. Diego Andrés Calderón, Director De Consultoría, Meraki Ingenieros SA, iq64diego@gmail.com, 3058146843
INVITADOS:	secretariadeplaneacion@mogotes-santander.gov.co coordinador.gestion@esant.com.co eder.nieto@esant.com.co iq64diego@gmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento para tratar los temas pendientes en todos los componentes del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” para definir el estado actual de ajuste y definir fechas de entrega.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el viernes 10 de febrero de 2022, iniciando a las 2:00 p.m., con la finalidad de verificar el avance en la complementación y ajuste al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” revisando los compromisos de mesas anteriores. Esta reunión conto con la asistencia del Municipio, del equipo formulador del PDA, la Interventoría y la consultoría.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, se recuerdan los compromisos definidos en la mesa del 02/02/2023 para entender su estado.

Se inicia con los temas técnicos los cuales continúan sin el visto bueno del MVCT, donde el Formulador se compromete a en el 13/02/2023 remitir los ajustes de los componentes de Hidráulica, Ambiental e Institucional. Luego del análisis de las observaciones institucionales no se considero necesaria la mesa de trabajo, por lo cual se esta trabajando para complementar la información y presentar los ajustes. El componente de suelos se compromete con entregarlo el 14/02/2023. El componente de Estructuras se compromete con entregarlo el 17/02/2023. Sobre los componentes de Presupuestos y Topografía indica que para la siguiente mesa de trabajo se indicara la fecha de entrega. En el componente predial ya se cuenta con visto bueno del MVCT desde noviembre de 2022. Con lo cual se da por terminada la mesa de seguimiento, indicando que la próxima mesa de seguimiento se realice el próximo 17 de febrero a las 2:00 pm. Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo a su celular con el número 3015296421, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar al MVCT los ajustes de los componentes de Hidráulica, Ambiental e Institucional.	Formulador	13/02/2023
2	Presentar al MVCT los ajustes de los componentes de Suelos	Formulador	14/02/2023
3	Presentar al MVCT los ajustes de los componentes de Estructuras	Formulador	17/02/2023

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes, así como el listado de asistencia presencial.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 10-02-2023