

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No.20230203

DATOS GENERALES

FECHA:	03 de febrero de 2023
HORA:	De 2:30 a 03:50 pm
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	Isabel Carolina Lopera. Evaluadora componente de Geotecnia MVCT. Magda Pachón. Asesora Municipio de Andalucía (Valle del Cauca). Nathalia Morales. Secretaria de infraestructura municipal. Jesús Antonio Castro. Evaluador componente de Topografía. Jonh Jair Marroquin. Evaluador componente de Presupuesto. Claudia Patricia Arredondo. Evaluadora componente institucional. MVCT Ghisel Alcira Gonzalez. Evaluadora líder MVCT.
INVITADOS:	N.A.

OBJETO DE LA REUNIÓN:

Se realiza mesa de trabajo para el seguimiento al proyecto, conocer las subsanaciones realizadas por el Municipio de Andalucía (Valle del Cauca), sobre el proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 5 Y 14 Y CARRERA 14 ENTRE CALLES 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. El proyecto cuenta con aval de los componentes Predial y Topografía, motivo por el cual se postuló a ser presentado ante el Comité técnico de proyectos del Viceministerio de Agua (VASB) en el mes de Diciembre/2022 para obtener concepto técnico, siempre y cuando allegaran las observaciones pendientes. Sin embargo, no se logró y se volvió a postular para presentarlo en el mes de Febrero/2023, previa subsanación de los aspectos pendientes, porque si no, no es posible presentarlo ante el comité.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Lectura de las observaciones pendientes según lista de chequeo.
3. Retroalimentación MVCT.
4. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes, en la reunión participan la secretaria de infraestructura (Natalia Morales) y la asesora del Municipio – Magda Pachón, quien indica que no ha sido posible contactar al consultor desde el mes de diciembre de 2022, adicionalmente problemas de salud del ing. Gustavo Calero asesor de la Alcaldía quien venía liderando el proyecto, por lo anterior no ha posible presentar las subsanaciones.

Por parte del Viceministerio de agua, participan en la reunión parte del equipo de evaluación y la evaluadora del componente institucional.

2. Lectura de las observaciones pendientes según lista de chequeo.

Se realiza lectura de cada una de las observaciones pendientes de la lista de chequeo por parte de Ghisel González.

3. Retroalimentación MVCT

Los aspectos relevantes de la reunión son los siguientes:

Se acuerda que Ghisel González depurará la lista de chequeo y se la remitirá al Municipio de Andalucía (lo pendiente se señala en color rojo).

Ghisel González reitera la importancia de articular el proyecto con el Plan Maestro de Alcantarillado y con el documento técnico del PSMV. Es importante además presentar el radicado de PSMV para poder lograr presentar el proyecto para concepto técnico, una vez se subsanen los requisitos pendientes. Las observaciones del componente hidráulico se remitieron en Diciembre de 2022 y a la fecha no se han recibido las subsanaciones.

Ante la consulta de la secretaria de infraestructura, Ghisel González señala que del PSMV lo que se requiere es la radicación ante la CVC, no una certificación sobre el tema.

Claudia Arredondo menciona que solo haría falta que anexaran el esquema organizacional y constancia del pago del subsidio al prestador actualizada, para poder dar aval de cumplimiento de requisitos y se recomienda se tenga en cuenta las observaciones dadas al diagnóstico. Estas observaciones se remitieron en Noviembre de 2022, y a la fecha no se han recibido las subsanaciones.

Isabel Lopera señala que documento Geotécnico planteaba las excavaciones como si fueran taludes. Entonces, en la mesa de trabajo presencia de octubre/2022 el consultor informó que iban a hacer entibados, entonces lo que se recomienda es coherencia entre el documento geotécnico y el presupuesto y las memorias de cantidades de obra. Es importante verificar que las excavaciones quepan en las vías según el ancho de éstas y que no generan afectación sobre las viviendas. Las profundidades de las exploraciones deben ser coherentes con las profundidades de la cimentación de las tuberías. Los aspectos geotécnicos, al igual que todos los componentes deben venir avalados por el Interventor.

Ghisel González señala que se debe aportar la certificación de disponibilidad del servicio de alcantarillado que indique cota de entrega y sección del punto de entrega, los caudales

iniciales, el caudal que se entrega a los tramos a intervenir, así como la capacidad hidráulica del sistema aguas abajo del punto de conexión y capacidad de tratamiento, según sea el caso. Con el presente certificado se pretende corroborar el caudal que ingresa hoy en día al primer manjón del proyecto. Con la información presentada hasta el momento no es posible saber los caudales que llegan a la zona a intervenir desde los tramos aguas arriba. Esta certificación la debe firmar el operador. Adjuntando un plano con los puntos de entrega y las cotas de los manholes. También se debe recibir el plan maestro de alcantarillado, pero este documento se ha solicitado muchas veces y nunca lo han presentado, sin embargo, esto es urgente dada la situación del proyecto. Por último, el documento técnico y modelos hidráulicos del PSMV también podrían contribuir a entender mejor el tema de caudales aguas arriba de la intervención, pero no se ha recibido. Los cálculos y modelaciones del proyecto deben ser verificados por el Interventor.

Isabel Lopera señala que en el momento que el componente hidráulico esté verificado se podrá realizar la verificación geotécnica, toda vez las profundidades y diámetros podrían llegar a cambiar.

Ghisel González señala que el ingeniero estructural del proyecto y el Interventor, deben verificar la condición de que los manholes se pueden utilizar.

Isabel Lopera señala que En el documento geotécnico deberá quedar consignado que se realizó algún tipo de análisis de las amenazas a las que podría verse sometidos los tramos de alcantarillado que se están planteando, revisar las amenazas más comunes: remoción de masa, inundación. Si la condición es de amenaza alta o intermedia, precisar cuáles son las obras de mitigación para resolver la amenaza. O en su defecto señalar en el documento geotécnico que la zona no se presenta algún tipo de amenaza.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir acta y grabación	MVCT	13-02-2023
2	Remitir subsanaciones Presupuesto.	Alcaldía de Andalucía	Feb/2023

FIRMAS: Se adjunta pantallazo TEAMS

Elaboró: Ghisel González

Fecha: 13-02-2023

Pantallazo TEAMS

1. Resumen						
Título de la reunión	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AVANCES PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 5 Y 14 Y CARRERA 14 ENTRE CALLES 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA					
Asistieron	8					
Hora de inicio	3/2/23, 2:30:24 p. m.					
Hora de finalización	3/2/23, 3:48:30 p. m.					
Duración de la reunión	1h 18m 6s					
Tiempo medio de asistencia	37m 21s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	3/2/23, 2:30:30 p. m.	3/2/23, 3:48:09 p. m.	1h 17m 39s	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	Organizador
Isabel Carolina Lopera Munoz	3/2/23, 2:39:22 p. m.	3/2/23, 3:48:30 p. m.	1h 9m 7s	llopera@minvivienda.gov.co	llopera@minvivienda.gov.co	Moderador
Magda	3/2/23, 2:39:57 p. m.	3/2/23, 3:48:07 p. m.	1h 8m 9s			Moderador
Nathalia morales clavijo (Invitado)	3/2/23, 3:02:22 p. m.	3/2/23, 3:36:27 p. m.	34m 5s			Moderador
Jesus Antonio Castro Guerra	3/2/23, 3:06:07 p. m.	3/2/23, 3:09:06 p. m.	2m 58s	JACastro@minvivienda.gov.co	JACastro@minvivienda.gov.co	Moderador
Jonh Jair Marroquin Saavedra	3/2/23, 3:07:11 p. m.	3/2/23, 3:17:12 p. m.	10m	JMarroquin@minvivienda.gov.co	JMarroquin@minvivienda.gov.co	Moderador
Claudia Patricia Arredondo Giraldo	3/2/23, 3:07:35 p. m.	3/2/23, 3:24:56 p. m.	17m 20s	CArredondo@minvivienda.gov.co	CArredondo@minvivienda.gov.co	Moderador
NATHALIA MORALES CLAVIJO	3/2/23, 3:09:34 p. m.	3/2/23, 3:35:42 p. m.	19m 30s			Moderador