

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 10 de febrero de 2023
HORA:	De 10:30 a 11:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Daynna Tasamá Flórez – Consultoría (hidráulica) Diego Herrero Pineda - Consultoría (estructural) José Leonardo Sánchez Rubio - Consultoría (topografía) Lianis Mosquera - Apoyo Técnico PDA Chocó Héctor Mosquera – Coordinador Técnico PDA Chocó Sara Esquivel - Consultoría (delineante) Gina Juliana Rincón – Asesora Despacho del Viceministro APSB-MVCT Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Objeto de la reunión.
3. Comentarios de los asistentes
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación de la consultoría, PDA del Chocó y profesionales del MVCT-VASB (Ver lista de asistencia).
2. Objetivo de la reunión:

Se solicita a representantes del formulador informar sobre los avances de los ajustes solicitados al proyecto denominado **CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO**, el cual cuenta con observaciones y faltantes de tipo documental, legal, institucional, técnico, financiero y predial.

3. Intervención de los asistentes y/o temas abordados.

- El proyecto actualmente se encuentra radicado mediante referencia 2022ER0106200 del 1 de septiembre de 2022.
- Realizada la revisión documental preliminar, se informó a la entidad territorial del ingreso del proyecto al mecanismo de evaluación de proyecto para su verificación bajo la modalidad por requerimientos mediante oficio referencia 2022EE0093512 de 22 de septiembre de 2022.
- Posteriormente, mediante oficio 2022EE0128858 del 23 de diciembre de 2022, y lista de chequeo anexa, se presentaron observaciones y se solicitaron ajustes encontrándose observaciones de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnica, financiera y predial.
- La presente mesa de trabajo fue solicitada por el evaluador del proyecto para solicitar a representantes del formulador informar sobre avances en los ajustes solicitados y de igual manera se proyecten fechas de entregas con lo solicitado.
- Representantes de la consultoría y PDA manifiestan que se han venido realizando avances en todos los aspectos requeridos y a continuación se comprometen con las siguientes fechas de entregas:
 - Respecto de la topografía, representantes de la consultoría mencionan que por las observaciones y requerimientos realizados en lista de chequeo, se requirió de labores de campo adicionales, y se proyecta que estas, con los debidos análisis y postprocesos, se tengan para el próximo 20 de febrero.
 - Representantes de la consultoría mencionan que los ajustes correspondientes al estudio de suelos, diagnóstico situacional, análisis de alternativas, hidrología, y diseño hidráulico se entregarán el 24/02/2023 a los profesionales de MVCT para la respectiva verificación.
Representantes del PDA comprometen para la misma fecha la entrega de ajustes al componente predial, institucional y ambiental, este último con las evidencias de los trámites en curso para la obtención de los permisos requeridos. Sobre el componente predial, representantes del PDA mencionan que para la construcción de estructuras se requieren de dos predios a nombre del municipio de Sipi, sobre los cuales ya cuentan con escrituras y actualmente se encuentran en trámite de registro; aparentemente no se requieren de servidumbres con el proyecto, sin embargo esto será corroborado con el plano predial aportado.
 - En el caso del diseño estructural, este componente de diseño presenta mayor demora, puesto que los insumos dependen de otros anteriores, como el estudio de suelos y diseños hidráulicos, entre otros, y se proyecta su entrega para el 6 de marzo de 2023.
 - Para lo correspondiente al diseño eléctrico, cuyas observaciones obedecieron principalmente sobre aspectos de especificaciones técnicas, cotizaciones y análisis de precios unitarios, y respecto del presupuesto, se espeta entrega de lo anterior para el 13 de marzo de 2023.
- Respecto de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, representantes de la consultoría mencionan que atendieron recomendaciones realizadas en reunión de septiembre realizada por el MVCT sobre los trenes de tratamiento propuestos.

En el caso de la PTAP se recomendó considerar una de tipo convencional y no la tipo compacta inicialmente propuesta.

EN el caso de la PTAR, se recomendó a los profesionales de diseño e interventoría verificar la implementación de los tanques Imhoff, al considerar que esta tecnología es anterior y existen otras propuestas más actuales y eficientes como los UASB o tanque séptico más un filtro anaeróbico de flujo ascendente (FAFA). Igualmente se solicitó verificar la posibilidad de juntar las estructuras del tren de tratamiento lo más posible, puesto que las presentadas en los esquemas están muy separadas y estas podrían compactarse y/o juntarse para compartir muros; esto anterior para efectos de optimizar espacios y costos.

Realizada la verificación preliminar de los ajustes a presentarse el 24 de febrero de 2022 por parte del evaluador líder, en caso de conformidad, se solicitará al equipo formulador y especialista la presentación de los diseños propuestos al especialista del MVCT para los comentarios y/o aprobaciones pertinentes sobre este particular; se proyecta que la fecha de dicha presentación pueda ser el 3 de marzo de 2023.

- El evaluador líder del proyecto solicita a los representantes del PDA y consultoría que los ajustes a presentarse ante el MVCT sean verificados y aprobados por la interventoría de diseños.

4. Se acuerda que los ajustes solicitados presentados a los evaluadores del proyecto deberán ser presentados completos y verificados por la interventoría del proyecto. Se proyectan fechas de entrega de ajustes solicitados al proyecto del asunto para las siguientes fechas: 20/02/2023, 24/02/2023, 06/03/2023, y 13/03/2023. Se realizará seguimiento a los compromisos.

Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de ajustes al estudio de topografía	Consultoría PDA del Chocó	20/02/2023
2	Presentación de ajustes al informe de Diagnóstico Situacional	Consultoría PDA del Chocó	24/02/2023
3	Presentación de ajustes al informe de Análisis de Alternativas	Consultoría PDA del Chocó	24/02/2023
4	Presentación de ajustes al Estudio de Suelos	Consultoría PDA del Chocó	24/02/2023
5	Presentación de ajustes al Estudio de Hidrología	Consultoría PDA del Chocó	24/02/2023

6	Presentación de ajustes al Diseño Hidráulico	Consultoría PDA del Chocó	24/02/2023
7	Presentación de ajustes al Diseño Estructural	Consultoría PDA del Chocó	06/03/2023
8	Presentación de ajustes al Diseño Eléctrico	Consultoría PDA del Chocó	13/03/2023
9	Presentación de ajustes al Presupuesto	Consultoría PDA del Chocó	13/03/2023
10	Presentación de ajustes al Componente predial	Consultoría PDA del Chocó	24/02/2023
11	Presentación de ajustes al Componente Institucional	Consultoría PDA del Chocó	24/02/2023
12	Presentación de ajustes al Componente Ambiental (Evidencia de radicación de trámites de permisos)	Consultoría PDA del Chocó	24/02/2023

FIRMAS:

1. Resumen	
Título de la reunión	Seguimiento avance ajustes proyecto: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO
Asistieron	8
Hora de inicio	10/2/23, 10:32:35 a. m.
Hora de finalización	10/2/23, 11:32:18 a. m.
Duración de la reunión	1h 43m 18s
Tiempo medio de asistencia	45m 57s

2. Participantes			
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	10/2/23, 10:32:38 a. m.	10/2/23, 11:32:18 a. m.	59m 39s
HECTOR EMILIO MOSQUERA	10/2/23, 10:35:18 a. m.	10/2/23, 10:37:11 a. m.	1m 52s
Héctor Mosquera PDA Chocó (Invitado)	10/2/23, 10:36:43 a. m.	10/2/23, 11:32:19 a. m.	55m 35s
Diego Mauricio Herrera Pineda	10/2/23, 10:40:06 a. m.	10/2/23, 11:29:17 a. m.	49m 10s
Daynna Florez (Invitado)	10/2/23, 10:40:07 a. m.	10/2/23, 11:29:19 a. m.	49m 12s
Daynna florez	10/2/23, 10:41:56 a. m.	10/2/23, 11:29:15 a. m.	47m 18s
GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	10/2/23, 10:43:05 a. m.	10/2/23, 11:29:14 a. m.	46m 9s
LEONARDO (Invitado)	10/2/23, 10:44:18 a. m.	10/2/23, 11:29:18 a. m.	45m
Sara Esquivel	10/2/23, 10:49:58 a. m.	10/2/23, 11:39:03 a. m.	49m 5s
Lianis Mosquera	10/2/23, 10:51:02 a. m.	10/2/23, 11:29:50 a. m.	38m 47s



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos
SDP-DIDE-MVCT-VASB
Fecha: 10-02-2023