

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO No. 16 – Seguimiento General

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de febrero de 2023
HORA:	De 2:00 pm a 4:00 pm, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo F. Evaluador Líder, Grupo de Evaluación MVCT.</p> <p>Gloria C. Palacios, Alcaldesa del Municipio de Tibasosa.</p> <p>Efraín Arias G., Gerente E.M.T. Municipio de Tibasosa.</p> <p>Hector Matamoros, Consultor, Especialista Hidráulico del proyecto</p> <p>Diana Espinosa, Representante legal consultoría, AMBIOTEC MCHC.</p> <p>Silvana Combata, Ingeniera, Ambiotec, Consultoría del Proyecto, AMBIOTEC MCHC.</p>
INVITADOS:	<p>secobraspublicas@tibasosa-boyaca.gov.co</p> <p>alcaldia@tibasosa-boyaca.gov.co</p> <p>hector.matamoros@matamoroscharry.com</p> <p>gerenciaambiental@ambiotec.co</p> <p>jorgecaro1@hotmail.com</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de seguimiento sobre el estado actual del ajuste y complementación al proyecto “ESTUDIO PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TIBASOSA” para la revisión del avance del proceso de ajuste por parte de la Entidad Territorial responsable del proyecto.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 15 de febrero de 2023, iniciando a las 2:00 p.m. Esta mesa tiene la finalidad de realizar el seguimiento al estado de avance al proceso de subsanación de las observaciones presentadas por el MVCT al proyecto “ESTUDIO PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TIBASOSA”, con la

asistencia de la Alcaldesa, el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos y la consultoría del proyecto.

La reunión inicia con el saludo a los asistentes, luego de lo cual se procede a revisar el estado de cada componente del proyecto, iniciando por el componente de suelos, donde el ingeniero Naranjo indica que hace falta el plano de localización de los sondeos, el Consultor se compromete a remitirlo en el menor tiempo posible para que la especialista pueda proceder a la evaluación. Posteriormente se procede a hablar del componente de estructuras dejando el compromiso de que se entrega con sus ajustes el 22/02/2023. Sobre el componente de energía se indica que el 16/02/2023 será remitido al MVCT, sin embargo los ajustes al presupuesto serán remitidos el 22/02/2023. El componente de topografía ajustado también se hace el compromiso de entrega al MVCT el 22/02/2023, al igual que el componente predial ajustado.

Sobre el componente de hidráulica se expone el punto de la conexión al tanque de Peña Negra el cual por dificultad predial se ajusta para ser conectado directamente a la tubería de distribución, sin embargo para lograr verificar hidráulicamente esto se propone la realización de una campaña de medición de presión en la cual se corrobore que la cabeza disponible en la tubería de entrega cumple con la necesaria para este acueducto. El MVCT deja la recomendación que en esta conexión se pueda dejar una válvula para que de ser necesario se pueda emplear el sistema existente en caso de contingencia.


Se deja el compromiso de hacer una mesa de seguimiento el 22 de febrero de 2023, con lo cual se da por terminada la reunión. Dejando la nota de que cualquier duda se pueden comunicar directamente con el Ingeniero Naranjo para tener el tratamiento oportuno.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar la información ajustada del componente de energía.	Entidad Territorial / Consultoría / Interventoría	16/02/2023
2	Entregar la información ajustada de los componentes de Estructuras, Topografía, Hidráulica, Predial, Presupuestal.	Entidad Territorial / Consultoría / Interventoría	22/02/2023

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 20-02-2023