

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: GDC-F-01

ACTA No.20230227

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de febrero de 2023
HORA:	De 9:00 a 9:40 am
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	Nathalia Morales Clavijo. Secretaria de infraestructura municipio de Andalucía. Magda Pachón. Asesora municipio de Andalucía. Mayra Martínez. Especialista en presupuestos. Contratista Subdirección de Proyectos MVCT. Ghisel González. Evaluadora líder. Contratista Subdirección de Proyectos MVCT.
INVITADOS:	N.A.

OBJETO DE LA REUNIÓN:

Seguimiento a los avances en la subsanación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 5 Y 14 Y CARRERA 14 ENTRE CALLES 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA, que está siendo adelantada por los consultores del Municipio.

ORDEN DEL DIA:

1. Contexto
2. Desarrollo
3. Compromisos

DESARROLLO:

1. Contexto

En el marco del proceso de Evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 5 Y 14 Y CARRERA 14 ENTRE CALLES 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA, el Viceministerio de Agua ha programado que

sea presentado ante el Comité Técnico de Proyectos a realizar el día martes 28/Feb, para tal fin se requería que se hubiera radicado la información final a más tardar el día viernes 24/Feb porque de lo contrario se perdería la oportunidad de presentarlo en el comité del mañana martes.

La información no pudo ser radicada oportunamente por parte del Municipio puesto que se encuentran en un cambio de consultores para el presente proyecto, sin embargo, la idea de la mesa de hoy es poder saber cómo va ese proceso y si se podrá cumplir con la meta establecida.

El proyecto ya cuenta con aval predial y de topografía, lo que se requiere complementar principalmente son los componentes de hidráulica y geotecnia, complementar en la información institucional con el paz y salvo de subsidios y con certificación actualizada y en cuanto a lo estructural, incluir un ítem para el emboquille del tubo nuevo con los antiguos manholes, así como la reconstrucción de cañuelas.

Para facilitar la visualización de la lista de chequeo, se les remitió una lista de chequeo donde lo pendiente está en color rojo.

Ya se radicó el PSMV del proyecto ante la Corporación, pero falta allegar el Documento Técnico del PSMV y el Plan Maestro completos con la modelación hidráulica del municipio para articular y verificar los caudales del proyecto.

El proyecto está pendiente de ser avalado por la Interventoría, a través de la verificación y firma de Memorias, Cálculos, Planos, Presupuesto y demás productos del proyecto. Algunos documentos, memorias y planos están firmados, otros no, así que se requiere que verifiquen el producto final que van a radicar para que todo quede debidamente firmado.

2. Desarrollo

Las representes del municipio informan que ya cuentan con un ingeniero del equipo del Plan Maestro encargado de culminar la parte hidráulica del proyecto y también cuentan con un geotecnista (nuevo) encargado de atender las observaciones geotécnicas.

Ghisel González les recuerda que no sólo deben subsanar sino también el Interventor debe avalar lo que salga de allí, esto se evidencia con la firma de Interventoría en memorias, cálculos y sobre todo planos.

La Secretaria de infraestructura informa que ya cuenta con la actualización de algunas certificaciones, entre ella el paz y salvo por concepto de transferencia de subsidios.

Magda Pachón señala que las cotizaciones de materiales de obra se encuentran a cargo del Hernando Grannobles, ingeniero de la Alcaldía. Mayra Martínez le solicita presentar también la certificación el sitio donde se descargan los residuos de construcción y demolición, identificar la distancia.

Mayra Martínez y Ghisel González explicaron que algunos proyectos que han sido presentados para Evaluación llevan un componente de profundización de diseños en el

cual, se incluyen los aspectos pendientes para ser desarrollados en una etapa preliminar previa a la construcción. Se les recomienda revisar esa posibilidad.

Magda Pachón considera que es una posibilidad que va a comunicar a la Alcaldesa, a través de una comunicación con el equipo de trabajo.

Ghisel González solicitó que la decisión que escojan por favor la comuniquen y se estima que el proyecto esté radicado el próximo lunes 6 de marzo.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir acta	MVCT	27-02-2023
2	Decidir con la Alcaldesa si optan por incluir un ítem de profundización de diseños ó terminar el proyecto con los consultores.	Alcaldía de Andalucía	27-02-2023
3	Radicar el proyecto (puede ser con profundización o sin profundización según la decisión que tomarán).	Alcaldía de Andalucía	06-03-2023

FIRMAS: Se adjunta pantallazo TEAMS

Elaboró: Mayra Martínez y Ghisel González.

Fecha: 27-02-2023

Pantallazo TEAMS

