

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 3

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 10 de febrero de 2023
HORA:	De 10:00 a 10:39 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Daynna Tasamá Flórez – Consultoría (hidráulica)  Tito Saavedra - Consultoría (Hidráulico)  Miguel Ángel Castro – Contratista Asesor DIDE-MVCT-VASB  Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB
INVITADOS:	No aplica

#### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Objeto de la reunión.
3. Comentarios de los asistentes
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión

#### DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación de la consultoría y profesionales del MVCT-VASB (Ver lista de asistencia).

*\* No se conectaron de parte del formulador (Aguas del Choco S.A. E.S.P.)*

2. Objetivo de la reunión:

Se solicita a representantes del formulador informar sobre los avances de los ajustes solicitados al proyecto denominado **CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO**, el cual cuenta con observaciones y faltantes de tipo documental, legal, institucional, técnico, financiero y predial.

3. Intervención de los asistentes y/o temas abordados.
  - La anterior mesa de trabajo adelantada el 10 de febrero de 2023, con participación de representantes de la consultoría y PDA del Chocó se pactaron fechas de entrega de ajustes las cuales empezarían a partir del 20 de febrero al 13 de marzo

de 2023. A la fecha el evaluador del proyecto comenta que no se han recibido los ajustes

- Representantes de la consultoría mencionan que evaluando los progresos registrados a la fecha, las entregas del diagnóstico, análisis de alternativas y diseño hidráulico del proyecto se realizarán los días 3, 10 y 17 de marzo de 2023 respectivamente. Ante lo anterior, el evaluador del proyecto manifiesta preocupación y recomienda adelantar las entregas.

El Ing. Tito Saavedra (Especialista hidráulico de la consultoría), pregunta por recomendación sobre la PTAR previamente realizada por el Ing. Miguel Ángel Castro en mesa de trabajo de septiembre de 2022, por la cual se recomendaba utilizar propuestas alternas al tanque Imhoff inicialmente propuesto por tecnologías como el UASB o tanque séptico con FAFA, lo cual le fue consultado nuevamente al ingeniero Castro, quien reiteró sobre la implementación de un sistema sencillo de operar considerando el tamaño y características de la población: se resaltó por parte del Ing. Miguel Ángel Castro, con relación al tanque séptico y Filtro FAFA considerar tiempos de retención permitidos por la normatividad.

- Sobre los demás componentes que son dependientes de los estudios de topografía y diseños hidráulicos, no se comprometieron fechas de entregas, y las acordadas previamente (En mesa de trabajo de 10 de febrero de 2023) se consideran no se cumplirán, por lo que el evaluador del proyecto solicitó definir nuevas, estas son: diseño estructural, estudio de suelos, diseño eléctrico y presupuesto. La ing. Dayna Flórez (Consultoría) considera que podrán presentar los estudios de suelos, topografía y diseño eléctrico para el 24 de marzo de 2023, y el presupuesto para el 27 de ese mismo mes.
- Sobre el componente predial e institucional, tampoco se han recibido ajustes solicitados en las fechas indicadas en reunión anterior, las cuales estaban programadas para el 24 de febrero de 2023, sin embargo en la sesión no se conectaron representantes del PDA del Chocó quienes están a cargo de estos aspectos.

4. Se acuerda que los ajustes solicitados presentados a los evaluadores del proyecto deberán ser presentados completos y verificados por la interventoría del proyecto. No se cumplen con las fechas de entrega de ajustes proyectadas inicialmente las cuales iban del 20 de febrero al 13 de marzo de 2023, por lo cual se realizan revisiones sobre estas fechas y se proyectan entregas parciales a partir del 3 de marzo (Topografía y Diagnóstico Hidráulico), 10 de marzo (Análisis de Alternativas), 17 de marzo (Diseño hidráulico, hidrología), 24 de marzo (Estudio de suelos, diseño estructural, diseño eléctrico) Se realizará seguimiento a los compromisos. El 10 de marzo de 2023 se realizará seguimiento a los avances en los ajustes solicitados a los componentes predial, ambiental e institucional.

Cierre de la reunión.

#### **COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
---	------------	-------------	------------------------------

1	Presentación de ajustes al estudio de topografía	Consultoría PDA del Chocó	3/03/2023
2	Presentación de ajustes al informe de Diagnóstico Situacional	Consultoría PDA del Chocó	03/03/2023
3	Presentación de ajustes al informe de Análisis de Alternativas	Consultoría PDA del Chocó	10/03/2023
4	Presentación de ajustes al Estudio de Suelos	Consultoría PDA del Chocó	24/03/2023
5	Presentación de ajustes al Estudio de Hidrología	Consultoría PDA del Chocó	17/03/2023
6	Presentación de ajustes al Diseño Hidráulico	Consultoría PDA del Chocó	17/03/2023
7	Presentación de ajustes al Diseño Estructural	Consultoría PDA del Chocó	24/03/2023
8	Presentación de ajustes al Diseño Eléctrico	Consultoría PDA del Chocó	24/03/2023
9	Presentación de ajustes al Presupuesto	Consultoría PDA del Chocó	27/03/2023
10	Presentación de ajustes al Componente predial	Consultoría PDA del Chocó	No se define fecha  Se realizará seguimiento el 10/03/2023
11	Presentación de ajustes al Componente Institucional	Consultoría PDA del Chocó	No se define fecha  Se realizará seguimiento el 10/03/2023
12	Presentación de ajustes al Componente Ambiental (Evidencia de radicación de trámites de permisos)	Consultoría PDA del Chocó	No se define fecha  Se realizará seguimiento el 10/03/2023

## FIRMAS:

### 1. Resumen

Título de la reunión	Seguimiento avance ajustes proyecto: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO.		
Asistieron	4		
Hora de inicio	27/2/23, 10:02:17 a. m.		
Hora de finalización	27/2/23, 10:38:10 a. m.		
Duración de la reunión	35m 53s		
Tiempo medio de asistencia	24m 45s		

### 2. Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	27/2/23, 10:02:36 a. m.	27/2/23, 10:38:10 a. m.	35m 34s
Daynna Florez (Invitado)	27/2/23, 10:02:41 a. m.	27/2/23, 10:38:07 a. m.	35m 25s
Tito Saavedra	27/2/23, 10:09:45 a. m.	27/2/23, 10:34:08 a. m.	24m 22s
Miguel Angel Castro	27/2/23, 10:28:43 a. m.	27/2/23, 10:32:24 a. m.	3m 40s





Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos  
SDP-DIDE-MVCT-VASB  
Fecha: 27-02-2023