

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 14

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 3 de marzo de 2023
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	William Méndez – Municipio de Flandes – Tolima Ivonne Barragán – Secretaria de Planeación Flandes – Tolima Álvaro Andrés Corcho Ramírez – Municipio de Flandes - Tolima Jessica Lozano – Consultoría del proyecto Johana Reinoso – Consultoría del proyecto Laura Villanueva, Municipio de Flandes - Tolima Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación de los proyectos
OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES

3. Comentarios de los asistentes

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, indicando la importancia de sacar adelante los dos proyectos antes del 31 de marzo. Indica que se realizará verificación de los compromisos de mesa de 3 de febrero de 2023. Menciona el primer compromiso que fue: Radicación de subsanaciones geotécnicas del proyecto OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES.
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que el primero compromiso se cumplió y que ese componente ya tiene aval.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero menciona el segundo compromiso: Remisión de observaciones geotécnicas del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I. Indica que la Ingeniera Isabel Lopera lo remitió pero la consultoría no ha remitido las subsanaciones.
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que el 6 de marzo se realizarán las subsanaciones geotécnicas.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que el compromiso de la Ingeniera Jessica Lozano, también responde al compromiso tres, el cual es: Indicación de fecha de subsanación del componente geotécnico del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I. Menciona el cuarto compromiso que es: Radicación de subsanaciones topográficas del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I, y comenta que dicha topografía va a tener aval según el evaluador del componente topográfico, al igual que para el proyecto de alcantarillado. Menciona el quinto y sexto compromiso que es: Radicación de subsanaciones estructurales de los proyectos OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES.
- La Ingeniero Jessica Lozano indica que para ambos proyectos, las subsanaciones estructurales se radicarán el día 7 de marzo.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero menciona el séptimo y octavo compromiso que es: Radicación de subsanaciones presupuestales de los proyectos OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES.

- La Ingeniera Jessica Lozano indica que para el proyecto de alcantarillado se radicarán las subsanaciones presupuestales el día 7 de marzo y para el proyecto de acueducto, el 10 de marzo.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero menciona el noveno compromiso que es:
Radicación de subsanaciones prediales de los proyectos OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES.
- La Ingeniera Jessica Lozano y la Ingeniera Ivonne Barragán indican que para el proyecto de alcantarillado se cumplirá el requisito el día 8 de marzo y para el proyecto de acueducto el día 15 de marzo, esto debido que para el proyecto de alcantarillado se debe diligenciar el formato 8 y para el proyecto de alcantarillado aún no se cuenta con el predio de la bocatoma.
- El Ingeniero William Méndez indica que se está tramitando certificado de tradición y libertad para predio bocatoma del proyecto de acueducto.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, solicita que todos los componentes del proyecto sean subsanados máximo 15 de marzo. Pregunta acerca de las subsanaciones al componente institucional.
- La Ingeniero Ivonne Barragán solicita todas las actas de reunión en el marco de los proyectos.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero remite las actas de reunión y el historial de la evaluación del proyecto al correo de la secretaria de planeación. Recuerda las observaciones al componente institucional de la reunión del 6 de diciembre de 2022, que fueron: Los proyectos deben debe tener un componente de aseguramiento. El diagnóstico debe enfocarse en que la entidad es sostenible. Para subsanar el componente institucional deben conseguirse los estatutos de ESPUFLAN, se debe diligenciar el formato de aseguramiento, se debe entregar el listado de activos del municipio y el contrato de operación y constitución de la nueva Empresa Prestadora del Servicio.
- La Ingeniera Ivonne Barragán indica que se realizará una mesa de trabajo interna y asume el compromiso de allegar el componente institucional subsanado para los dos proyectos, para el día 15 de marzo.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, propone realizar una mesa de trabajo semanal, propuesta para los días jueves de cada semana hasta el 27 de marzo, que sería la fecha propuesta para tener los proyectos completamente subsanados. Por lo tanto se realizarían mesas para los días 9, 16 y 23 de marzo y cualquiera que se requiera en algún momento. Propone además que si se requiera ir a Grucon, para subsanar algún detalle del proyecto, estará muy presto.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación de subsanaciones geotécnicas del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	06/03/2023
2	Radicación de subsanaciones estructurales de los proyectos OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES y OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	07/03/2023
3	Radicación de subsanaciones presupuestales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES.	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	07/03/2023
4	Radicación de subsanaciones presupuestales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	10/03/2023
5	Radicación de subsanaciones prediales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES.	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	08/03/2023
6	Radicación de subsanaciones prediales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	15/03/2023

7	Agendamiento de primera mesa de trabajo de seguimiento	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	09/03/2023
8	Agendamiento de segunda mesa de trabajo de seguimiento	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	16/03/2023
9	Agendamiento de tercera mesa de trabajo de seguimiento	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	23/03/2023

FIRMAS:



Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	3/3/23, 14:00:18	3/3/23, 14:31:48	31m 29s	JFuentes@minivienda.gov.co	Organizador
William Méndez Flandes	3/3/23, 14:02:16	3/3/23, 14:06:31	4m 15s		Moderador
Jessica Lozano - Grucon Ingenieria (Invitado)	3/3/23, 14:03:42	3/3/23, 14:31:45	28m 2s		Moderador
Johana Reinoso Grucon Ingenieria (Invitado)	3/3/23, 14:03:46	3/3/23, 14:31:47	28m		Moderador
Alvaro Andres Corcho Ramirez	3/3/23, 14:04:08	3/3/23, 14:31:48	27m 39s	aa.corcho@uniandes.edu.co	Moderador
William Méndez-Flandes	3/3/23, 14:06:20	3/3/23, 14:31:50	25m 29s		Moderador
sec. planeación flandes - Ing ivone	3/3/23, 14:06:58	3/3/23, 14:31:46	24m 48s		Moderador
LAURA VILLANUEVA	3/3/23, 14:07:53	3/3/23, 14:31:46	23m 53s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 03-03-2023