

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 15

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 9 de marzo de 2023
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Álvaro Andrés Corcho Ramírez – Consultoría del proyecto Jessica Lozano – Consultoría del proyecto Johana Reinoso – Consultoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación de los proyectos
OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, indicando la importancia de sacar adelante los dos proyectos antes del 31 de marzo. Indica que se realizará verificación de los compromisos de mesa de 3 de marzo de 2023.

Menciona el primer compromiso que fue: Radicación de subsanaciones geotécnicas del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I

- La Ingeniera Jessica Lozano indica que el primer compromiso se cumplió.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero menciona el segundo compromiso: Radicación de subsanaciones estructurales de los proyectos OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES y OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que el segundo compromiso se cumplió.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que las subsanaciones estructurales ya fueron entregadas.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero menciona el tercer y cuarto compromiso: Radicación de subsanaciones presupuestales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES. y Radicación de subsanaciones presupuestales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I.
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que se está a la espera de confirmación por parte de secretaría de planeación, del lote para hacer disposición de escombros. La alcaldía dijo que la cantera más próxima con autorización de CORTOLIMA queda a 75 km del proyecto. La alcaldía indicó que se dedicaba a ese tema. El tema actual para las canteras resultaría en un presupuesto más costoso.
- El Ingeniero Jaime Fuentes, solicita que los compromisos se cumplan.
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que se necesita información de alcaldía. Indica además que la alcaldía no ha remitido componente predial. Indica que se reunió con la alcaldía y que iban a remitir en el transcurso de la semana el formato 8. Iban a remitir certificado de escombros y también solucionar el tema del predio para el proyecto de acueducto.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que para la próxima semana se realicen mesas de trabajo los días Lunes y Jueves de la próxima semana. Es importante que el municipio acompañe las mesas de trabajo y se cumplan sus compromisos. No se están cumpliendo los compromisos que corresponden al Municipio.
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que para la reunión del Lunes tendrá los valores exactos del incremento de los valores de los proyectos de acueducto y alcantarillado, con el sitio de disposición a 75 km vs lo que se podría hacer si se hace el manejo por parte de la alcaldía, llegando a un acuerdo.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, remite a la consultoría una opción de cotización para el proyecto, para guía de la consultoría. Solicita compromiso de entrega del componente presupuestal para los dos proyectos.
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que para el 15 de marzo, radicará las subsanaciones del componente presupuestal de los dos proyectos.

- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que el agendamiento de las mesas de trabajo para la semana del 13 al 17 de Marzo, hace parte del desarrollo de los compromisos 5 y 6 de la mesa anterior, que fueron:
Radicación de subsanaciones prediales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES. y Radicación de subsanaciones prediales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I
Pregunta acerca de las subsanaciones al componente institucional, dado que el compromiso es para el 15 de marzo
La Ingeniera Jessica Lozano indica que no conoce las subsanaciones del componente institucional
- El Ingeniero Jaime Fuentes pregunta acerca de las subsanaciones al componente hidráulico
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que para la mesa del Lunes, entregará fecha de subsanación del componente hidráulico. Tiene observaciones para los proyectos de acueducto y alcantarillado. Pregunta si todos los anexos deben tener firmas.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que el informe principal debe estar firmado por consultor, interventor y supervisor.
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que pregunta acerca de la modelación de alcantarillado.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que la Resolución 0661 de 2019 exige la presentación de modelación hidráulica para el proyecto.
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que remitirá el Excel y realizará el sustento respectivo.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que si se necesita una nueva mesa de trabajo para el componente hidráulico, se le indique.
- 4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Agendamiento de mesas de trabajos para los días 13 de marzo y 15 de marzo de 2023	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	16/03/2023
2	Radicación de subsanaciones presupuestales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	15/03/2023

	TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES.		
3	Radicación de subsanaciones presupuestales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	15/03/2023
4	Indicación de fechas para subsanaciones hidráulicas de los proyectos OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES. y OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	13/03/2023

FIRMAS:



Nombre	hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	9/3/23, 14:00:50	9/3/23, 14:38:22	37m 32s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Alvaro Andres Corcho Ramirez	9/3/23, 14:04:01	9/3/23, 14:38:15	34m 13s	aa.corcho@uniandes.edu.co	Moderador
Jessica Lozano - GRUCON (Invitado)	9/3/23, 14:09:37	9/3/23, 14:38:11	28m 34s		Moderador
Johana Reinoso Grucon Ingenieria (Invitado)	9/3/23, 14:16:03	9/3/23, 14:38:14	22m 11s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 09-03-2023