

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 16

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 13 de marzo de 2023
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Álvaro Andrés Corcho Ramírez – Consultoría del proyecto Jessica Lozano – Consultoría del proyecto Johana Reinoso – Consultoría del proyecto William Méndez – Municipio de Flandes – Tolima Ivonne Barragán – Secretaria de Planeación Flandes – Tolima Laura Villanueva, Municipio de Flandes - Tolima Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación de los proyectos
OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES

3. Comentarios de los asistentes

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, tratando los compromisos por parte del municipio. Indica que los compromisos del componente predial para el proyecto de alcantarillado y acueducto eran 8 y 15 de marzo respectivamente. El compromiso del componente institucional había quedado para el 15 de marzo.
- La Ingeniera Ivonne Barragán indica que para el componente institucional se hizo el contacto con la empresa prestadora del servicio anterior y la actual. Indica que a 15 de Marzo, se cumplirá el compromiso.
- El doctor William Méndez indica que se tienen dudas en el componente predial que se están aclarando con la consultoría. Pregunta por qué el predio de la bocatoma, quedó por fuera del levantamiento. Queda la duda si la matrícula inmobiliaria del predio de la bocatoma, queda al nombre del municipio o de la anterior empresa prestadora del servicio.
- El doctor Álvaro Corcho indica que se solicita la matrícula inmobiliaria del predio de la bocatoma a nombre del municipio.
- El doctor William Méndez indica que se va a pasar para firma del alcalde la resolución, para radicar en instrumentos públicos la solicitud de matrícula inmobiliaria. Instrumentos públicos demora 10 días, por lo tanto el 23 de marzo, se estaría radicando las subsanaciones prediales del proyecto de acueducto.
- El doctor Alvaro Corcho indica que para el proyecto de alcantarillado está haciendo falta el diligenciamiento del formato 8.
- El doctor William Méndez indica que el formato 8 se estará remitiendo a la consultoría el 13 de marzo.
- El Ingeniero Jaime Fuentes propone que los compromisos de la reunión sean inmodificables.
- El doctor Álvaro Corcho indica que para el proyecto de acueducto, en el formato 8 el municipio debe hacer una carta que se van a afectar 3 predios con la matrícula inmobiliaria de cada uno.
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que el componente predial de alcantarillado se radicará el día 15 de marzo de 2023. Solicita para el proyecto de acueducto, se pueda realizar revisión parcial sin certificado de libertad y tradición. Que se revise toda la documentación, para ir avanzando. La subsanación parcial de acueducto también se radicaría el 16 de marzo.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, propone invitar a mesa de trabajo el Jueves, a los evaluadores prediales e institucionales. Solicita que para el tema hidráulico, se indique en un documento aclaratorio cómo se subsanaron las observaciones.
- La Ingeniera Jessica Lozano, indica que se tienen problemas para obtener la información presupuestal sobre disposición de residuos. Pregunta al municipio cuando le pueden entregar dicho certificado. Indica que la ubicación actual de disposición de residuos es de 75 km, lo cual encarecería los costos del proyecto.


- La Ingeniera Ivonne Barragán indica que el día 14 de Marzo, remitirá la información a la consultoría.
- La Ingeniera Jessica Lozano, indica que las observaciones al componente financiero quedarán atendidas una vez se cuente con la información de disposición de residuos. Indica que además no se requiere fibra de vidrio para el proyecto de acueducto. Indica que para proyección población, se habían resuelto las observaciones.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que sobre proyección poblacional, debe actualizarse la fecha del informe y que el informe debe llamarse como se llama el proyecto. Indica que la evaluación estructural se realizó antes de que se remitiera por parte de la consultoría, las subsanaciones estructurales de Acueducto.
- La Ingeniera Jessica Lozano indica que las subsanaciones hidráulicas de acueducto se radicarán el 15 de marzo de 2023 y las subsanaciones hidráulicas de alcantarillado se radicarán el 22 de marzo de 2023. El componente predial de acueducto en definitiva se radicaría el 23 de marzo de 2023. El componente presupuestal se radicaría el 17 de marzo de 2023.
- La consultoría indica que el contratista en etapa de ejecución puede indicar el análisis de interferencias.
- El Ingeniero Jaime Fuentes aclara que para el análisis de interferencias solicitado para los planos, expondrá al comité la situación.
- La consultoría pregunta cómo debe presentarse el tema de micromedición.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que la micromedición debe estar de acuerdo a la Resolución 0330 de 2017.
- 4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación de subsanaciones institucionales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES y OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Ivonne Barragán – Secretaria de Planeación Flandes – Tolima	15/03/2023
2	Radicación de subsanaciones prediales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	15/03/2023

	COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES.		
3	Radicación de subsanaciones prediales parciales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	16/03/2023
4	Agendamiento de mesa de trabajo para el componente institucional y predial de los proyectos OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	16/03/2023
5	Radicación de subsanaciones prediales definitivas del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	23/03/2023
6	Radicación de subsanaciones hidráulicas del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	15/03/2023
7	Radicación de subsanaciones hidráulicas del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	22/03/2023
8	Radicación de subsanaciones definitivas prediales del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	Jessica Lozano – Consultoría del proyecto	23/03/2023

FIRMAS:



Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	13/3/23, 9:01:46	13/3/23, 11:19:54	1h 8m 58s	JFuentes@minvivienda.gov.co	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Alvaro Andres Corcho Ramirez	13/3/23, 9:01:55	13/3/23, 10:10:24	1h 8m 29s	aa.corcho@uniandes.edu.co	aa.corcho@uniandes.edu.co	Moderador
Johana Reinoso Grucon Ingenieria (Invitado)	13/3/23, 9:03:14	13/3/23, 10:10:24	1h 7m 9s			Moderador
Jessica Lozano - GRUCON (Invitado)	13/3/23, 9:06:45	13/3/23, 9:14:49	8m 3s			Moderador
Ing.Ivone Barragan- planeacion Flandes (Invitado)	13/3/23, 9:07:23	13/3/23, 10:06:10	58m 46s			Moderador
wmendez	13/3/23, 9:12:05	13/3/23, 9:23:41	11m 36s			Moderador
William Méndez-Flandes	13/3/23, 9:23:34	13/3/23, 9:46:08	22m 33s			Moderador
LAURA VILLANUEVA	13/3/23, 9:28:41	13/3/23, 10:10:57	42m 16s			Moderador
wmendez	13/3/23, 9:28:41	13/3/23, 11:19:51	1h 51m 9s			Moderador
Jessica Lozano - GRUCON (Invitado)	13/3/23, 9:35:15	13/3/23, 10:10:21	35m 5s			Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 13-03-2023