

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

**ACTA MESA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: FASE I DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 2 de marzo de 2023
HORA:	De 9:00 am a 11:00 am, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	Germán Naranjo – Evaluador Líder MVCT Lady Morantes, Gestora PDA, ESANT David Oliveros, representante legal de la unión temporal PMA Playón, Consultoría del Proyecto.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de empalme por el cambio de Evaluador Líder en el MVCT sobre el proyecto “FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” para entender el estado de avance del proyecto.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 2 de marzo de 2022, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de presentar el nuevo evaluador Líder del MVCT al grupo de formulación del proyecto, así como verificar el avance en la complementación y ajuste al proyecto “FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” entender en estado de los componentes pendientes por visto bueno del MVCT en el proceso de evaluación. Esta reunión conto con la asistencia del equipo formulador del PDA y la consultoría.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, no asiste ningún representante del municipio ni de la Interventoría. El MVCT solicita en adelante que se cuente con la presencia de un representante del Municipio y de la Interventoría. De igual manera se solicita que toda la documentación que se presente como subsanación venga con la revisión y visto bueno de quien cumple el rol de Interventoría de acuerdo con los requisitos legales y los indicados en la resolución 0661 de 2019.

Luego de lo cual, se realiza un barrido sobre los diferentes componentes del proyecto para entender su estado, se observa que la lista de chequeo se presentó desde el 8 de

noviembre, se recuerda que normativamente se tiene un plazo de 6 meses para la subsanación de observaciones, antes de la devolución del proyecto a la entidad que lo presento.

En cuanto al componente documental se indica que será revisado una vez se tenga el visto bueno del componente de presupuestos. El PDA indica que el Municipio esta encargado de los temas ambientales y que ellos están apoyando esta gestión, se indica que están próximos a realizar una reunión para estos temas. Se anota que se esta actualizando el PSMV y que se requieren dos permisos viales para el proyecto.

En cuanto al componente institucional al igual que el ambiental es gestión del municipio, el PDA queda encargado de verificar en que va este componente en la reunión con el Municipio.

En cuanto al componente de Topografía se observa en la lista de chequeo observaciones de todo tipo, sin embargo, el Consultor indica que estos temas ya fueron abordados y que ya se tiene lista el ajuste, se compromete a remitirlo el mismo día (02/03/2023).

En cuanto a suelos se indica que este esta en ajustes y el Consultor se compromete en remitir esta información el 08/03/2023.

Sobre el componente de Estructuras el Consultor se compromete a remitirlo el mismo día (02/03/2023).

En cuanto al componente de hidráulica, se observa que no hay aval al momento dentro del MVCT, el Ingeniero Naranjo indica que se observaron algunos elementos que se ven fuera de la norma, pero se considera que la información revisada puede no ser la ultima ajustada y se solicita sea remitida en el menor tiempo para su revisión. El Consultor se compromete en remitir esta información el mismo día (02/03/2023).

Sobre el componente de Energía se indica que no hay alcances en este componente.

En cuanto al componente de Presupuestos, el Consultor indica que está en espera de los vistos buenos de los componentes técnicos.

En cuanto al componente Predial este también es gestión del municipio, el PDA queda encargado de verificar en que va este componente en la reunión con el Municipio.

Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo a su celular con el número 3015296421, para dar la atención del caso.


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar al MVCT los ajustes de los componentes de: Topografía, Estructuras, Hidráulica,	Formulador	02/03/2023
2	Presentar al MVCT los ajustes	Formulador	08/03/2023

	de los componentes de Suelos		
3	Coordinar una mesa técnica con el Municipio.	Formulador	16/03/2023

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes, así como el listado de asistencia presencial.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 14-03-2023