

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 07 de marzo de 2023
HORA:	De 02:00 pm a 02:45 pm
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Sergio Trespalcios Peniche – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Ghisel González Grey - Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Andrés Garzón Díaz - Contratista, Subdirección de Proyectos MVCT. Héctor Fabio Solarte Moreno – Supervisor del proyecto, Findeter. Daniel Andrés Vivas Enríquez – Secretaría de Planeación de Yacuanquer. Camila Martínez Muñoz – Interventoría del proyecto.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada con el propósito de realizar un seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER".

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. Los ingenieros contratistas del MVCT Ghisel González y Sergio Trespalcios (encargado de la revisión documental del proyecto), dan la bienvenida y proceden a realizar seguimiento a cada uno de los documentos faltantes y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar, indicando lo importante que es subsanar las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.
3. Daniel Vivas - Secretario de Planeación de Yacuanquer, manifiesta que el municipio tuvo un acercamiento con Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN e indica que se tendrá una visita para verificación en campo el día 13 de marzo de 2023. Dicha visita será acompañada por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Empaaayac y por el Municipio. Indica, además, que PNN suministra un formulario para suministrar información y/o generalidades del proyectos e información de la ESP; dicha información será entregada el 08 de marzo de 2023. Adicionalmente, menciona que, con respecto a los cuatro (4) predios privados (pendientes por constituir servidumbres), se ha buscado comunicación para que las personas tuvieran un acercamiento voluntario, dos (2) de estas personas rechazaron el acercamiento y bloquearon al personal de la secretaría de planeación.

4. El secretario de planeación ha buscado apoyo jurídico, éstos le han recomendado 2 opciones: i) declaratoria de emergencia y ii) imponer servidumbres. Este último sería el camino que el Municipio está buscando mediante Acuerdo del Concejo Municipal. Dicho acuerdo es para que le den facultades al Alcalde para imponer las servidumbres. *La alternativa de buscar la aprobación del Concejo se considera por la Secretaría de Planeación como la más viable, teniendo en cuenta que el proyecto no es nuevo y se ha venido dando a conocer.*
5. Héctor Solarte - Supervisor del proyecto por parte de Findeter, solicita al municipio que se indique cuál sería el plan de trabajo para subsanar el Aspecto Predial del proyecto.
6. Daniel Vivas señala que debe hablar con la oficina jurídica del Municipio, lo cual espera que en la tercera semana de marzo del año 2023 se presente un cronograma de las acciones que hará la Alcaldía para acometer el tema de la imposición de servidumbres.
7. El municipio se compromete a enviar el 16 de marzo de 2023 un correo reportando tres temas: i) cronograma para la imposición de servidumbres, ii) visita de campo del 13 de marzo de 2023 y iii) remisión de información a PNN el 08 de marzo de 2023.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de Cronograma y suministro de información resultado de la reunión con PNN.	Municipio de Yacuanquer	16 de marzo de 2023
2	Remitir las subsanaciones geotécnicas a FINDETER y MVCT	Interventoría de los estudios y diseños	09 de marzo de 2023

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
 Fecha: 15/03/2023

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica – Teams

