

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC- F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 22 de marzo del 2023
HORA:	De 09:00 a.m. a 09:30 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Roberto Reino Vargas / Ingeniero Consultor. Ing. Lucia Lombana Ortiz / evaluadora VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador del proyecto, para realizar seguimiento al avance y compromisos del proyecto; *“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”*.

1. Contextualización.
2. Seguimiento al proyecto.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

Se indicó al formulador que el proyecto *“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”* está siendo revisado según lo indicado en la Resolución 0661 de 2019, y que en la presente mesa de trabajo se realizará seguimiento al avance del proyecto y a los compromisos vigentes.

2. Seguimiento al proyecto

La ing. Lucia Lombana evaluadora líder del proyecto, inicia la mesa de trabajo indicando que el objetivo de esta es realizar seguimiento al avance y compromisos del proyecto *“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”*.

Siendo consecuente con lo anterior, se pregunta al consultor como van con los ajustes del diseño hidráulico de todo el alcance del proyecto, al igual que el ajuste de los planos y memorias de diseño.

Dando respuesta a lo anterior, el consultor manifiesta no haber podido trabajar en los ajustes del diseño hidráulico, debido a que no ha contado con el tiempo necesario para hacer todos los ajustes del diseño de las redes, y desarrollar las memorias de diseño de la PTAR contemplada, línea de impulsión y estaciones de bombeo.

Debido a la anterior la ing. Lucia L., manifiesta preocupación y pregunta por una nueva fecha de entrega de la documentación, para lo cual el ing. Roberto de la consultoría manifiesta que podría hacer entrega de la documentación el próximo 30 de marzo de 2023.

La ing. Lucia L., considera que se debe realizar una mesa de trabajo de seguimiento el próximo 27 de marzo de 2023, con el fin de conocer el avance de los ajustes en el diseño hidráulico y demás estudios del componente técnico.


Conclusiones y compromisos

- I. La entidad formuladora se compromete a entregar los ajustes del diseño hidráulico y la topografía el próximo 30 de marzo de 2023.
- II. Se programará mesa de trabajo de seguimiento el 27 de marzo de 2023.
- III. La mesa técnica se realizó por los medios virtuales disponibles.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de diseño hidráulico y demás documentación técnica.	Municipio / consultoría	30/03/23

FIRMAS



Consultor: Roberto Reino Vargas
 Correo: ing.robertoreino28@gmail.com
 Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
 Fecha: 22-03-2023