

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | FORMATO: ACTA | Versión: 6.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11/02/2022 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No. 12

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | Bogotá, 28 de marzo de 2023 |
| HORA: | De 17:00 a 18:00 horas |
| LUGAR: | Virtual |
| ASISTENTES: | <p>Yulder Manossalva, Gobernación del Atlántico</p> <p>Jaider Molina, Alcaldía de Soledad</p> <p>Gina Rincón, Despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico</p> <p>Johana Ubaque, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p> |
| INVITADOS: | No aplica |

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la consultoría supervisión y evaluadores MVCT
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS: EL ÉXITO, RÍOS DE AGUA VIVA Y LA SALLE. MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes:
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando el estado del proyecto de Soledad – Atlántico. Indica que el proyecto tiene aval en el componente estructural y en el componente hidráulico. Para el componente predial, indica que se tienen observaciones al plano predial y al certificado de predios y servidumbres en cuanto a aportar la documentación del alcalde municipal.
 - El Ingeniero Yulder Manosalva, indica que va a realizar la subsanación del plano predial y del certificado de predios y servidumbres y que dicha subsanación se estará allegando antes del 5 de abril de 2023.

- La Ingeniera Gina Rincón menciona la importancia de sacar adelante el proyecto, debido a que tiene muy avanzado cada uno de los componentes. Indica que se estará presentando a comité, de acuerdo a los compromisos que establezca el municipio con el MVCT.
- El Ingeniero Jaime Fuentes menciona en cuanto al componente institucional que se deben realizar correcciones al diagnóstico, el cual no se allega y que el formato de paz y salvo de proveedores debe decir que se encuentra a paz y salvo con fecha actualizada. Acerca de la topografía indica que se realizaron observaciones en la georreferenciación, planos y levantamiento topográfico. Se indica que debe realizarse un levantamiento con RTK y se deben usar más mojones para la georreferenciación. Pide especial atención a las observaciones topográficas, debido a que es el componente con mayor número de observaciones por atender.
- El Ingeniero Yulder Manosalva, indica que va a hablar con el topógrafo para realizar las subsanaciones y se compromete a que antes del 5 de abril se allegarán dichas subsanaciones. Acerca del componente institucional asume el mismo compromiso, a fin de darle celeridad al proceso de evaluación.
- El Ingeniero Jaider Molina, coadyuva lo dicho por el Ingeniero Yulder Manosalva y se compromete a realizar seguimiento al componente institucional del proyecto, a fin de darle celeridad al proceso de evaluación.
- La Ingeniera Johana Ubaque ofrece su disposición para colaborar a que el plano predial se corrija lo antes posible y brinda su apoyo a la secretaría de agua potable.
- El Ingeniero Jaime Fuentes, en cuanto al componente hidráulico del proyecto, indica que hace falta brindar subsanaciones a los siguientes documentos del proyecto: carta de presentación, ficha MGA, formato resumen, memorias de cantidades de obra, especificaciones técnicas, certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto, manual de operación y mantenimiento, cronograma de obra y certificado de aprobación del proyecto.
- El Ingeniero Yulder Manosalva, indica que a la mayor brevedad estará remitiendo las subsanaciones al componente documental. Fija atender las observaciones antes del 5 de abril de 2023.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que las observaciones al componente presupuestal son las siguientes: En el presupuesto no se encontró actividades de demolición y reposición de pavimento, de acuerdo a imágenes de Google maps estos sectores no están pavimentados, confirmar que efectivamente sea así, de igual manera tampoco se encuentran actividades de demolición y reposición de andenes, revisar y de ser necesario incluir las actividades. En el presupuesto inicial no estaban contemplados los suministros para las derivaciones (acometidas domiciliarias), por tanto, se estimaron las cantidades, por favor revisar y corregir según corresponda.
- La Ingeniera Gina Rincón solicita que se lleve a cabo una mesa de trabajo entre MVCT y formuladores del proyecto antes del viernes 31 de marzo de 2023.
- El Ingeniero Yulder Manosalva manifiesta estar de acuerdo.
- Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|--|--|------------------------------|
| 1 | Entrega de subsanaciones definitivas del proyecto | Yulder Manosalva, Gobernación del Atlántico | 05/04/2023 |
| 2 | Agendamiento de mesa de trabajo para el componente presupuestal del proyecto | Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP | 31/03/2023 |

FIRMAS:

| Nombre | Hora de conexión | Hora de salida | Duración | Correo electrónico | Rol |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------|-------------|
| Jaime Alberto Fuentes Romero | 28/3/23, 17:00:57 | 28/3/23, 17:53:44 | 52m 46s | JFuentes@minvivienda.gov.co | Organizador |
| Secretaría de Agua Potable | 28/3/23, 17:01:04 | 28/3/23, 17:53:48 | 52m 44s | secretariadeaguas@atlantico.gov.co | Moderador |
| GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ | 28/3/23, 17:07:10 | 28/3/23, 17:54:06 | 46m 56s | GRincon@minvivienda.gov.co | Moderador |
| Johanna Ubaque | 28/3/23, 17:07:18 | 28/3/23, 17:46:45 | 39m 26s | | Moderador |
| Jaider Samir Molina Daza (Invitado) | 28/3/23, 17:15:19 | 28/3/23, 17:53:41 | 38m 22s | | Moderador |

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 28-03-2023