

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 21 de abril de 2023
HORA:	De 08:30 a 09:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrés Martínez – Consultoría del proyecto Carolina Mendoza – Alcalde de Baranoa, Atlántico Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CUENCA 5 MUNICIPIO DE BARANOA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando el estado de los dos proyectos de Baranoa. Para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, indica:
 Hidráulico: No se ha remitido la evaluación
 Estructural: Se solicita plataforma de lanzamiento, detalle pavimento, detalle andén y bordillo, memorias de pozos, firmas
 Suelos: Analizar estabilidad de excavaciones, empuje del terreno, describir mejor las obras y firmas
 Topografía: No se ha remitido evaluación
 Presupuestal: Se entregan observaciones a AIU y presupuesto
 Predial: No se ha remitido la evaluación
 Institucional: Deben presentar diagnóstico, fortalecimiento, paz y salvo y gestión y compromisos del ente territorial

Para el componente hidráulico, indica que remitirá la evaluación el viernes 28 de abril de 2023. Indica que él realizará la evaluación hidráulica y predial. Indica que realizará la evaluación predial, porque no tiene servidumbres. Pregunta si han remitido subsanaciones del proyecto.

- El Ingeniero Andrés Martínez indica que ha remitido tres radicados GESDOC y un radicado por correo electrónico.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que asignó todas las subsanaciones a los evaluadores de apoyo. Indica que se realizará celeridad a la evaluación del proyecto. Propone reuniones semanales y deja citada reunión para el 27 de abril de 2023 con evaluadores de apoyo y evaluador líder. Para el proyecto SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CUENCA 5 MUNICIPIO DE BARANOA, indica:

Hidráulico: Se debe aportar el cálculo de todos los caudales conforme a Resolución 0330 de 2017

Eléctricas: Entregar especificaciones técnicas, APU y cotizaciones

Estructural: Mejorar diseños de caseta eléctrica, EBAR, cerramiento

Suelos: Se realizan observaciones a los estudios presentados para EBAR y Red de Alcantarillado

Topografía: Se realizan observaciones al levantamiento de geodesia, levantamiento topográfico y cartera topográfica

Presupuestal: Correcciones a APU, AIU, certificado de impuestos, suministros, escombreras y canteras

Predial: Correcciones en plano predial y certificado de predios y servidumbres

Institucional: Deben presentar todos los documentos. Solamente presentan paz y salvo y diagnóstico

Indica que no se han remitido subsanaciones y pregunta acerca del compromiso de la consultoría y municipio.

La Doctora Carolina Mendoza indica que la Empresa de Servicios Públicos está realizando las subsanaciones correspondientes. Indica que el 24 de abril de 2023 remitirá razón acerca de las subsanaciones de la Empresa de Servicios Públicos.

Solicita se invite a la Empresa de Servicios Públicos a la próxima mesa de trabajo.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de evaluación del componente hidráulico y predial del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	28/04/2023
2	Agendamiento de reuniones semanales	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	31/05/2023

3	Indicación de avance en subsanaciones al proyecto SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CUENCA 5 MUNICIPIO DE BARANOA	Carolina Mendoza – Alcalde de Baranoa, Atlántico	24/04/2023
---	--	--	------------

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	4/21/23, 8:30:34 AM	4/21/23, 8:57:14 AM	26 min 40 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Andrés Martínez (Invitado)	4/21/23, 8:33:37 AM	4/21/23, 8:57:30 AM	23 min 53 s		Moderador
Sec planeacion baranoa	4/21/23, 8:36:18 AM	4/21/23, 9:00:40 AM	24 min 21 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 21-04-2023