

 La vivienda y el agua son de todos	Minvivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
		PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
			Código: GDC-F-01

ACTA No. 01-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	3-04-2023
HORA:	De 9:00 a 10:30 AM
LUGAR:	PLATAFORMA TEAMS
ASISTENTES:	Eduardo Pérez Santos – Gerente PDA de Sucre Jorge Veloza – Ingeniero Ambiental PDA de Sucre Juan Pablo Chávez – Ingeniero – PDA de Sucre Karen Vergara - MVCT
INVITADOS:	Contratista de obra e interventoría.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión estado actual del proyecto regional Mojana
2. Observaciones a ítems del presupuesto viabilizado

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión indicando por parte del PDA que se invita a la misma al contratista de obra quién ha manifestado que durante la revisión del proyecto viabilizado por el ministerio ha encontrado algunas incoherencias las cuales solicita revisión y aclaración por parte del PDA y del ministerio de vivienda.

Las observaciones se centran en los planos de detalle de obra y el presupuesto, específicamente con la lista de cantidades. Sobre el particular el contratista de obra manifiesta que no existen dentro del presupuesto dicho listado, por lo que a la fecha se encuentra realizando la relación de los planos para sacar lista de cantidades de tal forma que éstas coincidan con el presupuesto de obra contratada.

Se informa por parte de este Ministerio, que dicha revisión debió realizarse antes de iniciar con la ejecución de la obra y no durante la misma etapa de ejecución donde a la fecha sí se encuentra desarrollando un movimiento de Tierra y ya se ha realizado la localización y replanteo del proyecto; sin embargo es necesario que el contratista producto de la revisión realizada notifique al PDA con la aprobación de la interventoría las observaciones realizadas al proyecto para que sea este quien en el marco de la supervisión como contratante quien la resuelva, sin perjuicio a que este Ministerio pueda realizar el apoyo técnico que se requiera.

Es así como revisado el proyecto viabilizado, se pudo evidenciar dentro del documento denominado presupuesto versión final la hoja de cálculo que contiene el listado de las cantidades de obra que fueron acogidas para el desarrollo del presupuesto, sobre el particular informa el contratista que la incoherencia encontrada inicialmente se encuentra en el cierre perimetral en dónde en los planos se tiene que los postes para el mismo, son en concreto, mientras que en el presupuesto se especifica que son en madera


inmunizada. Sobre este aspecto, se informa por parte de este ministerio que se debe hacer la revisión detallada toda vez que el cierre perimetral muy seguramente se realizará con postes de madera mientras que la parte frontal donde se encuentra la puerta de acceso al relleno si debe ser en postes de madera con malla eslabonada.

El contratista de obra manifiesta que actualmente se encuentra desarrollando dicha revisión y que acogiendo las recomendaciones del ministerio procederá a realizar un oficio relacionando las observaciones que se tenga de la revisión del proyecto, planos y presupuesto para hacer radicado al PDA; sin embargo solicita se pueda enviar vía correo electrónico el proyecto viabilizado.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de proyecto viabilizado	MVCT	1° de abril de 2023

FIRMAS: como constancia de la reunión la siguiente captura de pantalla.



Elaboró: Kvergara.
Fecha: 23-3-2023