

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 21 de abril de 2023
HORA:	08:00 a 09:00
LUGAR:	Plataforma Microsoft TEAMS
ASISTENTES:	Hector Emilio Mosquera. Coordinador Técnico PDA de Chocó. José Herminsul Buenaños. Profesional PDA de Chocó. Francisco Andrade. Consultor Cifras & Cifras Fabián Rincón. Profesional Especializado MVCT. Ghisel González. Contratista Subdirección de Proyectos MVCT.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del proyecto de Optimización del sitio de disposición final de residuos sólidos para el municipio de Acandí - Chocó
2. Compromisos de radicación y evaluación proyecto

DESARROLLO:

1. Revisión del proyecto de Optimización del sitio de disposición final de residuos sólidos para el municipio de Acandí – Chocó

Ghisel Gonzalez y Fabian Rincón del MVCT explican el propósito de la reunión, esta es una mesa previa para revisar el proyecto de disposición final en el municipio de Acandí, el cual está priorizado por el VASB para identificar oportunidades de apoyo financiero a los municipios, por lo que para este propósito se debe radicar el proyecto, que debe surtir proceso de evaluación.

Posteriormente, Hector Mosquera y José Herminsul Buenaños dan un reporte del estado actual del proyecto. Indican que la consultoría actualmente se encuentra ajustando los productos a las observaciones hechas por Aguas del Chocó para cumplir los requisitos de entrega, tales observaciones están relacionadas con el caudal de lixiviados a evacuar y el diámetro de las tuberías de recolección, toda vez que puede ser muy grande, otro aspecto relevante es la altura de la celda de residuos, que puede ser muy alta para las condiciones de operación establecidas. Adjunto se presenta la lista de chequeo en la que se encuentra trabajando el consultor. Una vez recibido por parte de Aguas del Chocó el documento, será radicado al Ministerio.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que es perentorio culminar con las observaciones del PDA para hacer la mesa de trabajo.

2. Compromisos de radicación y evaluación proyecto

De acuerdo con el cronograma establecido, se pretendía radicar el proyecto la primera semana del mes de abril, contando con que pronto se iniciará el periodo de Ley de Garantías por lo que debe estar suscrito rápidamente convenio para obra.

Teniendo en cuenta que no se ha culminado la etapa de observaciones, se verifica qué debe suceder para proceder con la radicación, los siguientes serían los nuevos hitos para avanzar con el proyecto:

- Entregar productos terminados a Aguas del Chocó
- Radicar proyecto ante VASB para evaluación (incluye plan financiero)
- Inicio del proceso de revisión documental establecido en la Res.0661/2019 y dar respuesta a las solicitudes que se realicen.
- Identificar revisor inicial para apoyo en trámite
- Mesa paralela para evaluación técnica y ajuste

Finalmente, se suscriben los compromisos para cada uno de los responsables.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar los ajustes a los productos por parte del consultor	Francisco Andrade	A más tardar 26/04/23
2	Radicar proyecto ante mecanismo de viabilización del VASB	Hector Mosquera y José Buenaños	27/04/23
3	Organizar Mesa de trabajo para revisar proyecto	Fabian Rincón y Ghisel Gonzalez	Una semana después de la radicación

FIRMAS:

Se adjunta listado de asistencia.

Elaboró: Fabian Rincón

Fecha: 21/04/2023