

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 17 de julio de 2023
HORA:	De 10:05 a 10:26 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Héctor Emilio Mosquera, Coordinador Técnico AGUAS DEL CHOCO S.A. E.S.P. (Gestor PDA) Daynna Flórez, Ing. Civil (Apoyo consultoría) Consultoría Redes Condoto Julián Díaz, Ing. Civil (Apoyo Consultoría) Consultoría Redes Condoto Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la empresa AGUAS DEL CHOCO S.A. E.S.P. (Gestor P.D.A.), de la consultoría y profesionales del MVCT.

Se invitó a representantes del municipio de Condoto quienes no asistieron.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Objetivo de la reunión.

Por solicitud de profesional del MVCT se solicitó información al formulador del proyecto **CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO**, para realizar seguimiento a los ajustes solicitados y entregas comprometidas en reuniones anteriores.

3. Desarrollo de la reunión.

- El evaluador líder del proyecto (MVCT), menciona que de acuerdo a última reunión adelantada el 6 de julio de 2023 con representantes de la consultoría, se informó sobre el estado de avance en los ajustes que se adelantan al proyecto del asunto. En dicha reunión se informó por parte de la consultoría sobre el diagnóstico situacional, análisis de alternativas, estudio hidrológico y diseño hidráulico sobre lo cual se espera entrega por parte de la consultoría para el 28 de julio de 2023, el cual posteriormente deberá ser revisado por la supervisión e interventoría.
Sobre los demás ajustes técnicos no se definieron echas de entregas, pues estos dependen del componente hidráulico, entre estas, topografía, estructural, eléctrico y suelos.
La consultoría confirma que a la fecha cuenta con los avances programados y espera realizar entrega parcial a la supervisión a finales de la presente semana (21 de julio/2023) correspondiente al diseño del sistema de acueducto. Respecto del alcantarillado, esperan entregar el 28 de julio de 2023 a la supervisión.
Recomienda el Evaluador del MVCT que en caso de contarse con avances (revisados y avalados por la interventoría), sean presentados para las respectivas verificaciones.
- Pregunta el Evaluador (MVCT) al profesional del PDA del Chocó sobre avances en los permisos ambientales requeridos, los cuales se encuentran pendiente de trámite ante la autoridad ambiental, sin embargo se requiere de los diseños definitivas para la respectiva solicitud. Por lo anterior, no se puede definir fecha esperada hasta que se adelanten los ajustes a los diseños comentados en punto anterior.
- Respecto del componente predial, se requieren ajustes al plano y documentación, la cual informa el profesional del PDA cuentan con casi

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

toda la totalidad, salvo las definiciones en zona de captación que se realice en los ajustes a los diseños.

- Respecto del componente institucional, menciona el profesional del PDA del Chocó que el prestados de los servicios en el municipio adelantó fortalecimiento institucional, y actualmente se encuentran gestionando la documentación que acompaña al formato de diagnóstico de la ESP. Se acordó realizar mesa de trabajo con profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del DIDE VASB, para solicitarle aclaración e información sobre la información que se requiera para soportar y validar el fortalecimiento institucional realizado. El evaluador líder recomendó al profesional del PDA solicitar acompañamiento de funcionarios de la ESP. Se espera que dicha reunión se adelante para el día 19 de julio de 2023 a través de medios virtuales.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

El proyecto cuanta con observaciones y pendientes de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnica, financiera y predial.

Sobre el componente técnico, se reportan avances en los ajustes por parte de la consultoría particularmente sobre el diagnóstico, análisis de alternativas, estudio hidrológico y diseño hidráulico. Se comprometen por parte de la consultoría a realizar entrega de lo anterior para el 28 de julio de 2023. Sobre los demás aspectos técnicos no se definen fechas de entregas ya que ajustes en esos componentes de diseño son dependientes de los hidráulicos principalmente.

Tanto los componentes ambientales y prediales igualmente requieren de definiciones técnicas en curso para adelantar los ajustes, por lo que las fechas de entrega estarán pendientes de definición.

Con relación al componente institucional, se están adelantando ajustes a la documentación, y se adelantará reunión el 19 de julio de 2023 con profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial MVCT para aclaraciones en la documentación solicitada.

COMPROMISOS (Si aplica)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar ajustes técnicos: Diagnóstico situacional, análisis de alternativas, estudio hidrológico y diseño Hidráulico.	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	28/07/2023
2	Presentar ajustes técnicos: Estudio de tipografía, estudio de suelos, diseño estructural, diseño eléctrico, y documentos técnicos de soporte (especificaciones, 0 manuales, certificaciones, etc.)	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	No se define fecha. Dependen de avances en los ajustes a los diseños hidráulicos.
3	Presentar ajustes componente institucional	PDA del Chocó ESP de Condoto Municipio Condoto	No se define fecha. Ajustes en curso. Se requiere aclaración del MVCT ante documentación solicitada. Se realizará reunión el 19/07/2023.
4	Presentar ajustes componente legal y documental	PDA del Chocó Municipio Condoto	No se define fecha. Dependen de avances en los ajustes realizados al proyecto.
5	Presentar ajustes financieros	Consultoría Interventoría PDA del Chocó	No se define fecha.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

			Dependen de avances en los ajustes a los diseños e ingeniería de detalle
6	Presentar ajustes componente predial	PDA del Chocó Municipio Condoto	No se define fecha. Dependen de avances en los ajustes a los diseños e ingeniería de detalle, insumos que deberán ser soportes de las solicitud a realizarse ante la autoridad ambiental.

FIRMAS:

1. Resumen

Título de la reunión	SEGUIMIENTO AJUSTES SOLICITADOS CONDOTO
Participantes que asistieron	5
Hora de inicio	7/17/23, 9:59:20 AM
Hora de finalización	7/17/23, 10:26:20 AM
Duración de la reunión	26 min 59s
Tiempo medio de asistencia	17 min 3s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	7/17/23, 9:59:41 AM	7/17/23, 10:26:20 AM	26 min 39s
Hector Mosquera (Invitado)	7/17/23, 10:03:49 AM	7/17/23, 10:26:19 AM	22 min 30s
Dayna Florez	7/17/23, 10:08:02 AM	7/17/23, 10:26:08 AM	18 min 6s
Julian Diaz	7/17/23, 10:09:44 AM	7/17/23, 10:19:39 AM	9 min 54s

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Anexos: (No aplica)

Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 17/07/2023