

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 19 de julio de 2023
HORA:	De 15:00 a 15:30 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Wilson Asprilla, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio  Maria Camila Erira, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio  Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio  Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LOS PALOMOS, MUNICIPIO DE FREDONIA - ANTIOQUIA
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando que encontró muchas observaciones al proyecto en la parte hidráulica, ambiental y documental.
  - El Ingeniero Felipe Ceballos indica que las primeras observaciones que les llegaron, han estado trabajando. Hay temas que ya se tienen resueltos. En cuanto a la carta de presentación, se actualizará. Lo que se envió, fue un envío muy apresurado. Indica que se le ha trabajado al proyecto. Lo mismo, sucederá con la ficha MGA. Se le dará cumplimiento a los temas documentales. Indica que se entregará PSMV.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Indica que se entregarán las evidencias de las socializaciones. El formato resumen, indica que se va a entregar. Indica que se realizarán las subsanaciones al formato resumen del proyecto. Para el diagnóstico del municipio, entregarán las subsanaciones correspondientes. Para el tema de proyección de población, indica que se volvió a realizar la proyección de población y se volverá a entregar. Indica que se entregará el análisis de alternativas. Indica que se entregará el estudio hidrológico, que será nuevamente entregado al MVCT. El estudio de suelos está pendiente por terminar. Se depende mucho del municipio en el componente de servidumbres. En lo técnico se considera que está en un 70 a 80% de avance, porque el municipio no ha dado avance a lo predial. Se van a proyectar los estudios de suelos para contemplar a partir de la próxima semana. Se va a retomar el estudio estructural. Faltan diseños estructurales de viaductos. Se entregarán estudios arquitectónicos de caseta y cerramiento. Se dará respuesta en el informe acerca de informe técnico y cálculos. Las modelaciones de acueducto y alcantarillado, se tienen y serán entregadas. Los planos serán entregados en su totalidad de manera actualizada. Se va a tomar un tiempo, entregar las memorias de cantidades de obra en archivo verificable. Las especificaciones técnicas, actualmente no están muy actualizadas. Indica que el permiso de vertimientos y el ocupación de cauce, se tiene los informes de las fuentes, plano de localización y se tiene paquete técnico para presentar ante la corporación, pero hace falta que el municipio coloque a su nombre el predio de la PTAR. Toca solicitar al municipio premura con respecto al tema predial del proyecto.

- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que para viabilidad del proyecto, es necesario que se constituyan los permisos ambientales.
- El Ingeniero Felipe Ceballos pregunta si el proyecto por el tema predial, se puede presentar a concepto favorable condicionado.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que ese tema lo define el evaluador de apoyo, pero la Resolución 0661 de 2019 lo permite.
- El Ingeniero Felipe Ceballos indica que el certificado de disponibilidad del servicio, lo firmará la junta de acción comunal. Indica que se anexará el certificado de aprobación del proyecto. Indica que entregará las pólizas de los demás estudios que hacen falta. Asume el compromiso de entregar la información parcial de subsanación para el día 19 de agosto de 2023 y la información definitiva para el 19 de septiembre de 2023.

4. Cierre de la reunión


**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de subsanaciones parciales del proyecto	Felipe Ceballos, Ingeniero de	19/08/2023

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

		Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	
2	Entrega de subsanaciones definitivas del proyecto	Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	19/09/2023

**FIRMAS:**



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero  
Fecha: 19-07-2023