

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA ASISTENCIA TÉCNICA

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de agosto de 2023
HORA:	De 8:00 a 3:00 horas
LUGAR:	Cartagena - Oficinas Aguas de Bolívar SA ESP – Gestor PDA Bolívar.
ASISTENTES:	Grupo Gestor PDA Bolívar MVCT Ver listas de asistencia
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

1. Avance Componentes PEI 2023.
2. Estado de avance proyectos relacionados en metas y proyectos PEI 2023.
3. Avance financiero del PEI capítulo 2023.
4. Observaciones informes bimestrales.
5. Conclusiones.

DESARROLLO:

Se realiza asistencia técnica al equipo Gestor del PDA Bolívar para el seguimiento y verificación de la ejecución del Plan Estratégico de Inversiones PEI capítulo 2023, en cada uno de sus componentes.

1. Avance Componentes PEI 2023.

- Componente Social.

Se reporta un avance del Plan Social del 10% de ejecución.

- Componente Aseguramiento.

A la fecha aún se está ejecutando el plan de aseguramiento aprobado en 2022, en Comité Directivo No.52. Este Plan cuenta con tres líneas de ejecución:

- Calidad de agua.
- Monitoreo y seguimiento a prestadores.
- Acompañamiento a prestadores.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

A la fecha el avance del Plan de aseguramiento es de 85%. Esta en desarrollo la fase 3, que corresponde a la puesta en marcha, la cual está por completarse, con las siguientes actividades: Fortalecimiento institucional, facturación, aprobación de la CRA contrato de condiciones uniformes, entre otras.

Este plan está en modificación, para incluir la asistencia técnica operativa para la puesta en marcha de las obras de infraestructura de la cabecera de Carmen de Bolívar. Adicionalmente, se está atendiendo específicamente el fortalecimiento en Gualí – Hatillo de Loba.

- Componente Ambiental.

Los proyectos vigencia 2022 ya se ejecutaron. Revisar Comité 54, modificación plan ambiental. Recursos SGP Departamento, pendiente instrucción de giro directo. Se deben implementar acciones para mejorar la ejecución.

Sobre el proyecto de residuos sólidos para el sur de Bolívar, se tiene una reunión programada con el equipo de residuos sólidos con el fin de estructurar un proyecto integral – circular para el sur de Bolívar.

- Componente Riesgo Sectorial.

Solicitaron modificación al Ministerio, redistribución entre reducción y conocimiento. No se ha ejecutado ninguna actividad, tiene recursos aprobados. Se deben implementar acciones para mejorar la ejecución.

2. Estado actual de los proyectos PEI capítulo 2023 – Componente de Infraestructura.

El Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Bolívar, presenta el siguiente Cronograma, que adicionalmente se encuentra contenido en el Anexo No. 1, el cual presenta un avance del 12% respecto al Cronograma aprobado en sesión de Comité Directivo No 55 , el avance del segundo bimestre del PEI 2023, están directamente relacionada con el cumplimiento de las metas de cada proyecto incluido en el Capítulo 2023 del PAEI 2020-2023 del PDA Bolívar.

Componente	Proyectos/Actividades	Valor	Avance
Inversión en Infraestructura	Optimización del acueducto en el municipio de Talaigua nuevo departamento de Bolívar	\$2.529.611.023	Terminación de Estudios y Diseños, se proyecta viabilización vigencia 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Componente	Proyectos/Actividades	Valor	Avance
	Optimización y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable en la cabecera municipal del municipio Talaigua nuevo.	\$580.000.000,00	Terminación de Estudios y Diseños, se proyecta viabilización vigencia 2023.
	DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE CALAMAR, BOLÍVAR	\$7.024.242.443,00	Proyecto en estructuración, sin cierre financiero
	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO, CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, BOLÍVAR	\$12.000.000.000,00	Consultoría en ejecución, se proyecta viabilización vigencia 2023.
	OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOROSÍ DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	\$9.189.914.024,00	Consultoría en ejecución, se proyecta viabilización vigencia 2023.
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	\$10.045.637.493,00	En proceso de contratación. Recursos del crédito, ya tiene CDP.
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE NICARAGUA EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	\$2.000.000.000,00	Proceso de viabilización en el mecanismo departamental, recursos SGP municipio en el FIA.
	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DEL SECTOR PUNTA CARTAGENA, MINICIPIO DE CICUCO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	\$2.100.000.000,00	Sin cierre financiero, posiblemente no se ejecute en esta vigencia.
	ADICION DE RECURSOS A LA CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL CARMEN DE BOLIVAR.	\$5.000.000.000,00	Adición de recursos al contrato de alcantarillado del Carmen de Bolívar, proyecto que va a ser entregado en el mes de septiembre de 2023.
	Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Pueblo Nuevo- del municipio de Cicuco.	\$112.000.000,00	Terminado
	Construcción de acueducto en el corregimiento de Macayepo municipio de El Carmen de Bolívar.	\$4.000.000.000,00	Cuenta con viabilidad, Recursos del crédito, Proceso de contratación se publica en septiembre 2023.
	Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de La Pascuala - municipio de Magangué.	\$3.000.000.000,00	En proceso de viabilización, recursos ICLD.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Componente	Proyectos/Actividades	Valor	Avance
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE ACUEDUCTO SAN JUAN - SAN JACINTO MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS BARRIOS, LAS MUCHILA, SAN JOSÉ, CANDELILLA, MARBELLA, COCO SOLO, GUANABANITO, YUCA ASA, CAMPOALEGRE, LA GLORIA, EL PARAÍSO, LOS PORTALES, EL SIETE, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, Y TRAMOS DE LA TUBERÍA DE ADUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR PARA LA CAPTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO	\$17.000.000.000,00	Cuenta con viabilidad, Recursos del crédito.
	OBRAS DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL MILAGRO Y LA UNIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MEZA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	\$ 1.197.126.032,26	En proceso de contratación, recursos crédito. En PEI quedó como estudios y diseños, sin embargo, el proyecto se refiere a la construcción.
	REHABILITACION Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA DEL ROSARIO EL SALADO, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR	\$ 4.593.213.063,00	Sin cierre financiero, posiblemente no se ejecute en esta vigencia.
	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL GUAMO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	\$21.976.818.068,00	Sin cierre financiero, en gestión para cofinanciación de recursos nación.
	Construcción del sistema de acueducto rural del corregimiento de San Antonio del municipio de regidor del departamento de Bolívar	\$ 1.584.909.957,37	En proceso de viabilización, recursos del crédito.

3. Avance financiero del PEI capítulo 2023.

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Inversiones capítulo 2023 con corte 31 de julio de 2023, el avance de ejecución financiera es de \$ 31.708.564.577 equivalente al 22% de lo proyectado.

4. Otros temas

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se informa sobre una problemática que existe en el Corregimiento de San Basilio de Palenque, este corregimiento tiene un prestador que es una organización comunitaria (Aquapalenque) que se encarga de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Contiguo al sitio de la PTAR, existe un acopio para aprovechamiento de residuos a cargo de un operador diferente, en este acopio, llegan residuos no aprovechables que se acumulan, colapsando la operación por el volumen de residuos y adicionalmente afecta la operación de la Planta. Al respecto se indica que está programada una visita por parte del Ministerio de Vivienda – Grupo de Residuos Sólidos para el día 18 de agosto de 2023.

Por otra parte, el PDA Bolívar tiene proyectado realizar Comité Directivo en los próximos días para incluir los recursos de los tres convenios firmados con la nación, que van a ser ejecutados por el PDA Bolívar. Se indica por parte del líder que al respecto de estos convenios, el valor que se debe incluir en el PEI, es el valor descontando el 2% de seguimiento por parte del MVCT.

Los puntos que probablemente se van poner a consideración del Comité Directivo, son los siguientes:

- Aprobación de la modificación del Plan de Aseguramiento.
- Modificación el componente de Infraestructura capítulo 2023.
 - Incluir dos preinversiones nuevas (convenios)
 - Incluir proyecto Barranco de Loba.
 - Incluir Reformulación proyecto infraestructura San Cristóbal.
 - Preinversión Arenal del sur – acueducto.
- Modificación Plan de Gestión del Riesgo
- Modificación Costos del Gestor.

Adicionalmente, la líder PDA, indica que para citar a Comité Directivo, los informes y demás pendientes deben estar al día. Sobre los informes bimestrales se solicita incluir resumen de avance de los siguientes componentes del PEI:

- Componente Social
- Componente de aseguramiento de la prestación
 - Ejecución costos Gestor
- Componente Ambiental
- Componente Gestión del Riesgo Sectorial


5. Conclusiones

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

- La ejecución del PEI a 31 de julio de 2023 es de \$ 31.708.564.577 equivalente al 22% de lo proyectado. Varios de los proyectos de inversión pendientes de ejecución se encuentran en proceso de viabilización y cuentan con cierre financiero por lo que se proyecta aumentar significativamente la ejecución en el mes de septiembre u octubre. Sin embargo, 3 de los proyectos planteados para la vigencia 2023 no se van a ejecutar porque no cuentan con cofinanciación.
- La ejecución del Plan Ambiental y el Plan de Gestión del Riesgo Sectorial que corresponde a la vigencia 2023 es nula. El Gestor debe tomar acciones para ejecutar lo planeado para esta vigencia.
- El Gestor del PDA Bolívar se encuentra atrasado con la entrega del informe bimestral correspondiente a los meses de mayo y junio de 2023, así mismo no se ha hecho entrega del informe semestral con corte a 30 de junio de 2023 del CUR 137 de 2008.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de documentos para Comité Directivo No.56.	Gestor	15/08/2023
2	Remitir copia del último informe de avance del Plan de Gestión social.	Gestor	16/08/2023
3	Entrega de informe bimestral del PEI 2023 e informe semestral del CUR 137 de 2008.	Gestor	18/08/2023

FIRMAS:**SANDRA PAOLA JAVELA**

Profesional Especializado.

Líder PDA Bolívar

Anexos: Lista de asistencia (1 folio).

Elaboró: Sandra Paola Javela – Profesional Especializado

Fecha: 11/08/2023