

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN

### DATOS GENERALES:

FECHA:	23 de agosto de 2023
HORA:	De 08:00 a 08:45 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Álvaro Salcedo Jefe de Planeación, Veolia Sabana</li> <li>- Félix Domínguez Pérez Jefe de Unidad acueducto Magangué, Veolia Sabana e-mail: <a href="mailto:felix-antonio.dominguez@veolia.com">felix-antonio.dominguez@veolia.com</a></li> <li>- Daniel Fabian Cortes Santos Diseñador de Proyectos, Veolia Sabana e-mail: <a href="mailto:daniel-fabian.cortes@veolia.com">daniel-fabian.cortes@veolia.com</a></li> <li>- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: <a href="mailto:DEMoreno@minvivienda.gov.co">DEMoreno@minvivienda.gov.co</a></li></ul>

### OBJETO:

Seguimiento al tema predial relacionado con el nuevo lote donde se reubicará la EBAR de la cuenca 3, así como revisión de la actualización y rediseño de los estudios y diseños del proyecto “código 1-2021-60. EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ” (Radicado: 2020ER0110679), en el marco del mecanismo de viabilización establecido en la Res. MVCT 661/2019.

### ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al tema predial del proyecto y revisión del proceso de actualización y rediseño asociado al cambio de ubicación de la EBAR cuenca 3.
2. Observaciones y comentarios finales.


### DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

1. Veolia Sabana precisa que tienen listas las ordenes de servicio con sus proveedores para realizar la actualización y rediseño del proyecto en razón del nuevo lugar donde se construirá la EBAR de la cuenca 3 del alcantarillado sanitario. Se explica que esta actividad iniciará tan pronto la Alcaldía de Magangué resuelva la situación de dicho lote y se formalice la propiedad de este a nombre del municipio de Magangué. Veolia Sabana estima que el tema predial de este nuevo lote esté listo en 20 días calendario aproximadamente.

El MVCT señala que es importante recordarle a la Alcaldía de Magangué la importancia de resolver cuanto antes la situación predial del nuevo lote donde se ubicará la EBAR cuenca 3, siempre que desde la mesa de trabajo del 30/may/2023 no se ha recibido información alguna acerca de los avances logrados sobre el particular. Si bien el Alcalde municipal de Magangué confirmó su asistencia a esta mesa de trabajo, no fue posible contar con su participación.



Veolia Sabana pregunta sobre la posibilidad de generar un oficio dirigido al municipio de Magangué por parte del MVCT, mediante el cual se solicite presentar en el menor tiempo posible la documentación predial del proyecto en aras de avanzar con las respectivas actividades de actualización y rediseño del alcantarillado sanitario y EBAR cuenca 3 a cargo de Veolia Sabana. Respecto a la pregunta de Veolia Sabana, el MVCT indica que en el marco del mecanismo de viabilización de proyectos establecido en la Res. MVCT 661/2019, este Ministerio puede generar un oficio al municipio de Magangué mediante el cual se efectúa la devolución del proyecto, habida cuenta que han transcurrido más de 6 meses sin recibir respuesta a los requerimientos que en su momento esta entidad realizó mediante el radicado 2022EE0117115 del 22/nov/2022, aclarando que la devolución no implica el rechazo del proyecto por parte del MVCT, toda vez que puede presentarse nuevamente ante el mecanismo de viabilización tan pronto sea ajustado y complementado de acuerdo con lo solicitado.

Veolia Sabana manifiesta estar de acuerdo con la emisión de ese oficio de devolución del proyecto. El MVCT estima que dicha comunicación será enviada al municipio de Magangué en el transcurso del mes de septiembre de 2023.

2. Por parte de los asistentes no se generan comentarios u observaciones finales. Se da por terminada esta mesa de trabajo.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**COMPROMISOS:** (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Emitir oficio de devolución del proyecto 1-2021-60.	MVCT	Septiembre de 2023

**EVIDENCIA DE ASISTENCIA:**

Meeting Summary							
Total Number of Participants	4						
Meeting Title	Mesa de Trabajo 04 Alcantarillado cuenca 3 Magangué						
Meeting Start Time	Wed, Aug 23, 7:56 AM						
Meeting End Time	Wed, Aug 23, 8:45 AM						
Meeting Id	3352863b-db79-4688-b4a1-d2c6654b927f						
Name	First join	Last leave	Duration	Email	Role	Participant ID (UPN)	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	Wed, Aug 23, 8:00 AM	Wed, Aug 23, 8:45 AM	45min 12sec	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	DEMoreno@minvivienda.gov.co	
Félix D (Invitado)	Wed, Aug 23, 8:00 AM	Wed, Aug 23, 8:45 AM	44min 48sec		Presenter		
Daniel Cortes (Invitado)	Wed, Aug 23, 8:24 AM	Wed, Aug 23, 8:45 AM	20min 9sec		Presenter		
Alvaro Salcedo (Invitado)	Wed, Aug 23, 8:26 AM	Wed, Aug 23, 8:45 AM	18min 12sec		Presenter		

Elaboró: Daniel Moreno.

Vo.Bo.: Álvaro Salcedo, Felix Dominguez, Daniel Cortes (Veolia Sabana).