

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 13

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de agosto de 2023
HORA:	De 09:00 am a 10:00 am
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	Nelson Rodriguez – diseñador hidráulico y estructural del proyecto Jaime Bernal – geotecnista del proyecto Samuel Gomez – profesional de apoyo de banco de proyectos oficina asesora de planeación del municipio de Monterrey, sgmonterrey8@gmail.com Mauricio Guzmán – profesional de apoyo de la secretaria de infraestructura del municipio de Monterrey, secreinfraestructura@monterrey-casanare.gov.co, ing.mauricioguzman15@gmail.com Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Alcalde municipal de Monterrey

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento al avance de la complementación del proyecto de inversión "Construcción de red de alcantarillado sanitario, emisario final y planta de tratamiento de agua residual en el centro poblado la horqueta de la vereda el Guafal, municipio de Monterrey Casanare".
3. Compromisos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

El ingeniero Luis Carlos contextualiza la reunión, explicando que se ha avanzado en la complementación del proyecto, pero que aún se tienen pendientes varios temas, por lo cual propone hacer un barrido del estado de cada uno de los componentes.

Con relación al componente ambiental, el Ing. Mauricio explica que ya se realizaron las visitas de inspección, se complementó la documentación solicitada por la corporación y se pagaron las expensas correspondientes. Por lo cual, se encuentra en manos de la corporación, para la expedición del acto administrativo correspondiente.

Con relación al componente hidráulico, el Ing. Luis Carlos explica que hace 2 días fueron cargados los documentos actualizados de la PTAR. Dichos documentos serán revisados en los próximos días.

Para el componente de redes, el Ing. Nelson explica que ha tenido dificultades por sus diferentes obligaciones, pero manifiesta que recién acaba de cargar los documentos actualizados (plano, memorias e informe). Que fueron ajustados los diseños de acuerdo con las observaciones realizadas por el MVCT, en aras de optimizarlo desde el punto de vista hidráulico y económico, para lo cual se definieron la mayoría de las redes de alcantarillado en tubería de 140 mm (6"), un colector de 8" y el emisario final a la PTAR en tubería de 12". Adicionalmente, explica que se ajustaron las convenciones de los pozos iniciales. Por último, el ingeniero explica que aun se encuentra pendiente la presentación de los modelos hidráulicos y de socavación de los cauces de los pasos elevados.

Por otro lado, el Ing. Nelson expresa que se encuentra trabajando en los ajustes del componente estructural del proyecto, teniendo que aún se encuentra completando dicho componente. Se compromete a presentar para la próxima semana.

Con relación al componente de geotecnia, el Ing. Jaime Bernal expresa que aun se encuentra ajustando las observaciones recibidas. Explica que aun no se ha definido el método constructivo de las excavaciones (perforaciones) sin zanja y los entibados para las excavaciones de las redes de alcantarillado mayores a 1.5 metros. Así mismo, localización de

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

sondeos en la implantación de la PTAR. Se compromete a presentar para la próxima semana.

EL Ing. Luis Carlos pregunta si ya se realizaron las consultas con las empresas especializadas sobre que método constructivo se va a utilizar en la intervención de las perforaciones sin zanja para instalación de tuberías en la vía nacional.

El Ing. Nelson explica que la vía nacional se va a cruzar en 4 puntos, teniendo que la menor profundidad es 1.5 metros. Explica que por la profundidad no se afectará la estructura de la vía, toda vez que se realiza con un equipo especial de perforación y se plantea una estabilización del suelo para la ejecución de los trabajos. Posteriormente, se aplica una lechada para eliminar oquedades.

EL Ing. Luis Carlos explica que se debe agilizar la gestión con las empresas especializada en las perforaciones sin zanja, teniendo claridad en medidas, dimensiones y registros fotográficos del espacio disponible para la ejecución de los trabajos.

Con relación al componente institucional, el Ing. Luis Carlos explica que se tienen observaciones sobre la última documentación presentada, las cuales se debe validar con el evaluador de desarrollo empresarial, toda vez que no hay total claridad. El ingeniero se compromete a validar con el evaluador del componente las observaciones a la mayor brevedad posible.

Con relación al componente predial, el Ing. Luis Carlos pregunta que avance se ha tenido en la documentación de dicho componente.

El Ing. Samuel explica que van avanzando en la complementación de los formatos y los demás ajustes del componente predial. Se compromete a validar el avance con el Ing. Antonio José Esteban quien es el encargado de dicho componente de parte del municipio de Monterrey. Se compromete para la próxima semana en concordancia con los otros componentes.

Por último, se espera los avales de los componentes técnicos del proyecto, para proceder a trabajar sobre el componente presupuestal.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Queda pendiente la realización de una nueva mesa de trabajo para el día 25 de agosto de 2023, en aras de validar el avance y la presentación de los componentes.

El Ing. Mauricio recomienda apoyarse con el Ing. Antonio José u otro funcionario de planeación para la subsanación del componente predial, el cual es fundamental para la aprobación del proyecto. Conmina al Ing. Nelson al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la presente reunión.

Se concluye lo siguiente con relación a cada uno de los componentes:

- Ambiental: fueron realizadas las visitas y se remitió la documentación ajustada del sistema de tratamiento. Se encuentra a la espera del trámite y acto administrativo por parte de la corporación CORPORINOQUIA.
- Hidráulico:
PTAR: se cargaron los documentos actualizados entre el 14 y 15 de agosto de 2023 por parte del Ing. German Reyes. Se encuentra en revisión de dicha documentación.
REDES: se cargaron los documentos actualizados el día 18 de agosto de 2023 por parte del Ing. Nelson Rodriguez. Se encuentra en revisión de dicha documentación. Pendiente la modelación de los cauces para los pasos elevados (compromiso de entrega 19-08-2023).
- Estructural: se tienen pendiente la complementación del diseño estructural (soportes de modelación, metodología, entre otros) y la presentación del diseño estructural de los pasos elevados. Compromiso de entrega: 25-08-2023.
- Geotecnia: pendiente por ajustar observaciones remitidas. Compromiso de entrega: 25-08-2023.
- Institucional: se envían observaciones de la documentación subsanada. Pendiente por rectificar cifras de diagnóstico y certificados (cumplimiento de compromisos y transformación empresarial).

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

- Predial: pendientes ajustes al plano predial, formatos de servidumbres e información de los predios (matriculas inmobiliarias). Compromiso de entrega: 25-08-2023.
- Presupuestal: una vez se tenga el aval del componente técnico, se iniciará la revisión a detalle del presupuesto del proyecto.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de Monterrey. Además, explica que, durante el proceso de evaluación, se pueden realizar las mesas de trabajo que se ameriten o requieran por el municipio, en aras de resolver las inquietudes que existan y poder seguir adelante con el proyecto.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar documentos actualizados y complementarios	Municipio de Monterrey	25-08-2023
2	Validar observaciones del componente predial	MVCT	Inmediato
3	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.


Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 18-08-2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Registro de asistencia

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Convocatoria



The screenshot shows a Microsoft Teams meeting invitation window. The title bar reads 'MESA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EL GUAFAL, MONTERREY (CASANARE) - Reunión'. The invitation is from Luis Carlos Garces Fernandez, a Professional Specialist in the Subdirection of Projects at the Ministry of Housing, City and Territory. The meeting is scheduled for Friday, August 18, 2023, at 9:00 a.m. The agenda includes a welcome message, a cordial greeting, and a detailed description of the project: 'CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EMISARIO FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO LA HORQUETA DE LA VEREDA EL GUAFAL, MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE'. A Teams link is provided for joining the meeting. The bottom of the window shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock indicating 11:18 a.m. on 28/08/2023.