

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 09 de agosto de 2023
HORA:	De 15:16 a 15:56 horas
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	Andrés Felipe González Meneses , profesional grupo Evaluación de Proyectos VASB-MVCT. Brayan Alejandro Cisneros Delgado – Secretario de Infraestructura del municipio de Argelia, Cauca. Diego – Profesional de apoyo de la secretaria de Planeación del municipio de Argelia, Cauca.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Contextualización.
2. Socialización de observaciones para el proyecto.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

Seguimiento a las principales observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar y recomendaciones para la presentación de la documentación predial correspondiente al proyecto **“CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CENTRO POBLADO LA BELLEZA, MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”**.

2. Socialización de observaciones

Se inicia la reunión por parte de Andrés González Evaluador Preliminar de la Subdirección de Proyectos, ofreciendo la bienvenida al señor secretario de infraestructura y al profesional de apoyo en la secretaria de planeación.

La reunión se realiza para hacer seguimiento a todas las observaciones del proyecto, sin embargo, como principal punto a tocar en mesa, es con respecto al componente predial ya que en la primera mesa de trabajo se menciona el no

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

contar con los predios ni permisos de servidumbre respectivos para presentar la titularidad de los predios donde está el trazado de la aducción y la construcción de obras puntuales, porque los predios están de ley segunda es decir son baldíos rurales que solo otorga la agencia nacional de tierras (ANT), lo cual generaría un trámite dispendioso entre la entidad territorial y la del estado, por ende, la recomendación que se comunica por parte de este Ministerio, que se pueda otorgar el permiso por parte de la agencia para el trazado de la aducción, y también se recomienda sea localizado el desarenador sobre ronda hídrica del cauce con el fin que el permiso de ocupación de cauce sea el que permita la intervención para la construcción de la obras puntuales. También se menciona por parte del municipio que se estaban adelantando permisos de autorización de paso faltantes que se debían soportar para las zonas donde están ubicadas las redes de suministro.

Continuando con la reunión, se pregunta por los requerimientos mencionados en la primera mesa de trabajo, son en total treinta y cinco (35) para los componentes general, legal, institucional, técnico, financiero, ambiental y predial, a esto responde la alcaldía que no se ha avanzado mucho en el tema ya que si bien la mayoría de documentación es subsanable se estaba esperando contar con una respuesta positiva con respecto a la entrega de documentación predial en la aducción, por ende, al contarse con respuesta se menciona por parte de Brayan Cisneros que se le otorgará toda la celeridad a la entrega de toda la documentación respectiva. Sin embargo, por parte de Andrés se menciona la no posibilidad de otorgar nuevamente un plazo mayor al ya ofrecido, por lo tanto, se ofrece un tiempo límite de cinco (5) días hábiles.

Por parte del evaluador preliminar del proyecto se menciona que el proyecto cuenta con los requisitos para poder ingresar al mecanismo de Viabilización en una evaluación "Por Etapas", a lo cual se responde por parte de la alcaldía estar de acuerdo si se amplía el plazo de presentación, se reitera por parte de Andrés que es posible esperar cinco (5) días hábiles, pero que una vez se cuente o no con respuesta a los requerimientos en ese tiempo límite se dará ingreso al proyecto ya que se cumple con los requisitos en el artículo 15 de la resolución 0661 de 2019, se recomienda por esto ajustar la carta de presentación indicando el tipo de evaluación "Por Etapas" y la modalidad por "Concepto Técnico", la entidad territorial expresa estar de acuerdo.

3. Conclusiones

Se compromete la alcaldía de Argelia, Cauca, a intentar entregar las observaciones en el tiempo estipulado. Por parte de Andrés se enviará mediante

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

correo electrónico nuevamente los formatos vigentes del MVCT y el listado de documentación faltante vista en mesa de trabajo el mismo día de realización de la reunión descrita en esta acta.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar listado de documentación faltante y formatos MVCT.	Andrés Felipe González Meneses , profesional grupo Evaluación de Proyectos VASB-MVCT.	Miércoles 09 de agosto de 2023
2	Envío de documentación faltante para el proyecto.	Brayan Alejandro Cisneros Delgado – Secretario de Infraestructura del municipio de Argelia, Cauca. Diego – Profesional de apoyo de la secretaria de Planeación del municipio de Argelia, Cauca.	Miércoles 16 de agosto de 2023

FIRMAS:

Elaboró: Andrés Felipe González Meneses, Contratista Grupo de Evaluación de Proyecto S.P.
Revisó: N/A
Fecha: 28 de agosto de 2023

Anexos

