

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

Comisión o Autorización: Interior ☒ Exterior ☐

Nombre del Funcionario o Contratista:

Carolina Borrero Ortiz

Fechas de Comisión o Autorización:

Inicio			Final		
24	08	23	25	08	23

Rutas de Desplazamiento: Bogotá – Leticia – Bogotá.

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Brindar asistencia técnica en mesas de trabajo con las diferentes áreas del PDA Amazonas para revisar avance del PEI.

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

24 de agosto de 2023.

- Asistencia técnica al PDA de Amazonas – ADI S.A.S E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados.

COMPONENTE	TOTAL, COMPROMETIDO	TOTAL, EJECUTADO (CDR-CDP FINANCIERO)	% EJECUCION FINANCIERO	DISPONIBLE
Aseguramiento de la Prestación del Servicio	\$ 6.012.476.363,00	\$ 6.012.476.363,00	18%	\$ -
Inversión En Infraestructura en Agua y Saneamiento	\$ 24.499.680.696,54	\$ 1.863.645.988,37	5,63%	\$22.636.034.708,17
Inversión en Gestión del Riesgo	\$ 1.991.752.844,88	\$ 1.991.752.844,88	6%	\$ -
Inversión en Ambiental, Agua y Saneamiento	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	2%	\$ -
TOTAL, RECURSOS POR FUENTE	\$ 33.103.909.904,42	\$10.467.875.196,25	31,62%	\$22.636.034.708,17

- Seguimiento al plan de trabajo derivados de hallazgos de la Contraloría vigencia 2023.

25 de agosto de 2023.

- Cronogramas de ejecución de los proyectos y/o consultorías del PDA.
- Se realiza la socialización por el director de infraestructura de los siguientes cronogramas:
- ✓ Implementación de soluciones para el tratamiento de residuos orgánicos y reciclables en los cascos urbanos de las áreas no municipalizadas de Tarapacá, La Pedrera y La Chorrera departamento de Amazonas.
 - ✓ Construcción de esquemas diferenciales para abastecimiento de agua potable en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín del municipio de Leticia departamento de Amazonas.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 6.0
		Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

- ✓ Consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la optimización del acueducto y el alcantarillado de la ANM de El Encanto.
- ✓ Optimización, obras complementarias y puesta en marcha de los acueductos de las comunidades Km 6, Km 11 y San Antonio de los lagos del municipio de Leticia - departamento de Amazonas.
- ✓ Construcción de los sistemas de acueducto en las comunidades de: Angostura de la ANM Pedrera; San José de ANM del El Encanto; de Buenos Aires de la ANM Tarapacá.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - fase i, en el departamento del Amazonas.
- ✓ Construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de puerto Santander - departamento del Amazonas.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado - del centro poblado ANM Puerto Arica - departamento del Amazonas.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) y mantenimiento de la red existente y PTAR del centro poblado del corregimiento Pedrera, en el departamento del Amazonas.
- ✓ Construcción del sistema de alcantarillado del centro urbano del corregimiento de Puerto Alegría (redes y sistema de tratamiento) en el departamento del Amazonas.
- ✓ Optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá del departamento del Amazonas.
- ✓ Construcción sistema de acueducto centro poblado, corregimiento la victoria captación, línea de aducción, PTAP, almacenamiento y red de distribución, y construcción del sistema de alcantarillado centro poblado corregimiento La Victoria (redes de recolección y sistema de tratamiento).

- Seguimiento a la ejecución de las asistencias técnicas vigencia 2023.

Se revisa la participación del personal del PDA en las asistencias brindadas hasta el 20 de agosto y se identifican la necesidad de capacitación en el manejo de los recursos del SGP, contratación y procesos de liquidación.

Conclusiones y recomendaciones:

El agua y el saneamiento son una prioridad para ADI SAS ESP, por ello, con soluciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, seguiremos trabajando de manera articulada con el departamento del Amazonas, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Leticia – Amazonas 24 de agosto de 2023 25 de agosto de 2023
HORA:	De 14:00 a 19:00 horas 08:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Instalaciones de ADI S.A.S E.S.P; Leticia – Amazonas.
ASISTENTES:	Se registra datos en listado de asistencia anexo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Asistencia técnica al PDA de Amazonas – ADI S.A.S E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados.
2. Seguimiento al plan de trabajo derivados de hallazgos de la Contraloría vigencia 2023.
3. Cronogramas de ejecución de los proyectos y/o consultorías del PDA.
4. Seguimiento a la ejecución de las asistencias técnicas vigencia 2023.

DESARROLLO:

Día 24 de agosto de 2023.

1. Asistencia técnica al PDA de Amazonas – ADI S.A.S E.S.P, seguimiento a los instrumentos de planeación y planes derivados.

En las instalaciones en la Empresa Amazonas Desarrollo Inteligente S.A.S E.S.P. (ADI), por parte del Gerente – Jhon Fredy Valencia se realiza la socialización de los avances en los componentes del Plan Estratégico de Inversiones – PEI vigencia 2023 en la ejecución financiera, contratación.

- Plan de Aseguramiento en la Prestación

En ejecución el contrato suscrito para la ejecución del Plan, por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial se está realizando una validación de los componentes del Plan de Aseguramiento (esto debido al cambio de líder).

Se realiza reunión con el director de Infraestructura y su profesional de apoyo respecto a las observaciones que se tiene del plan de aseguramiento vigencia 2023, son las siguientes:

- ✓ Actividad de creación o fortalecimiento – no existe empresa en las comunidades indígenas, revisar la línea de inversión (fortalecimiento o transformación empresarial)
- ✓ Esquemas diferenciales – Revisar que esta actividad la debe desarrollar el PDA.
- ✓ Revisar el cronograma de ejecución del Plan.

Compromisos:

- ✓ Revisar si las modificaciones afectan los términos actuales para el reporte de entregables del contratista del Plan – Responsable PDA Amazonas.
- ✓ Coordinar reunión con el líder de la subdirección de Gestión Empresarial para revisar las modificaciones – Responsable PDA Amazonas.

• Costos del Gestor

Se realizó la contratación del equipo de soporte para el desarrollo de las funciones como gestor de la Empresa y la presencia en las Áreas No Municipalizadas.

Revisar si en los costos de 2024 se puede incluir:

- ✓ Actividades para la supervisión de proyectos contratados con el objetivo de asegurar la debida ejecución y cumplimiento de tiempos.
- ✓ Subsidiar parte de la prestación del servicio de internet en la Áreas No Municipalizadas.
- ✓ El pago de los mínimos ambientales para garantizar la ejecución de los proyectos.

• Social

Ejecución financiera del 100%, contratado y en proceso de reinicio del contrato. Se realiza seguimiento con el delegado de la subdirección de Gestión Empresarial.

COMPONENTES DEL PEI		TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO CDR	% EJECUCION FINANCIERO	CDR	OBSERVACION
P R E S E N T E R A M E N T E S D E R E V E L A C I O	Plan Aseguramiento	1.745.000.000	220.000.000	100%	1.4484	Se solicitó los CDR's correspondientes por valor de
			100.000.000		1.4485	\$1.745.000.000
			225.000.000		1.4486	
			150.000.000		1.4478	Se publicó en SEICOP el concurso de méritos para adjudicar el
			150.000.000		1.4477	08 de junio de 2023.
			150.000.000		1.4482	
			150.000.000		1.4476	Actualmente adjudicado, en ejecución
			150.000.000		1.4475	
			150.000.000		1.4480	
			150.000.000		1.4479	
	Plan Social	2.008.146.363	27.999.999	100%	1.4481	
			280.815.351		1.4426	
			280.815.351		1.4427	Se solicitó los CDR's correspondientes valor de
			280.815.351		1.4428	\$2.008.146.363.
			280.815.351		1.4433	
			165.776.992		1.4435	Se publicó en SEICOP el concurso de méritos para adjudicar el
			165.776.992		1.4434	08 de junio de 2023
			280.815.351		1.4430	
			165.776.992		1.4429	Actualmente adjudicado, en ejecución
			179.776.992		1.4432	
	Costo Gestor	2.259.330.000	179.776.992	100%	1.4431	
			677.799.000		1.4442	
			175.725.667		1.4443	
			175.725.667		1.4444	Se solicitó los CDR's correspondientes por valor de
			175.725.667		1.4449	\$2.259.330.000 los cuales corresponden en la actualidad al
			175.725.667		1.4451	6,8% del valor del PEI para la vigencia 2023.
			175.725.667		1.4451	Una parte significativa del costo gestor se haya representada
			175.725.667		1.4450	en los costos de desplazamiento y transporte de personal hacia
			175.725.666		1.4446	las ANM's con el fin de garantizar una presencia más
			175.725.666		1.4445	constante en territorio.
			175.725.666		1.4448	
			175.725.666		1.4447	
	TOTAL COMPONENTE	6.012.476.363	6.012.476.363	100%		

Resumen de la ejecución del estado del componente de aseguramiento y social.

- **Infraestructura**

Se revisa la ejecución financiera relacionada con la expedición de CDRs para iniciar los procesos de contratación y se realiza seguimiento al estado de cada uno de los proyectos (Obra, estudios y diseños) de la vigencia 2023. Se evidencia que dos consultorías tienen problemas en su conceptualización de diseño y los permisos ambientales y no será posible realizar la viabilización, asignación de recursos, contratación y ejecución.

COMPONENTES DEL PEI		TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO (CDR-CDP FINANCIERO)	% EJECUCION FINANCIERO	DISPONIBLE
Disponible Infraestructura ANM		\$ 19.181.734.106,17	-		\$19.181.734.106,17
Estudios y diseños de esquemas diferenciales para sistemas de agua en población rural para las comunidades de Nuevo Paraíso, Puerto Rico, Villa Andrea, Naranjales y Valencia del municipio de Puerto Nariño del departamento de Amazonas	Puerto Nariño	\$ 350.000.000,00	\$ 315.000.000,00	100%	-
			\$ 35.000.000,00		
Interventoría a los estudios y diseños para la optimización del acueducto y el alcantarillado de centro poblado de la ANM El Encanto.	El Encanto	\$ 43.750.123,00	\$ 43.750.123,00	100%	-
Reformulación de la optimización, obras complementarias y puesta en marcha de los acueductos de las comunidades Km 6, Km 11 y San Antonio de Los Lagos del municipio de Leticia - departamento de Amazonas.	Departamento	\$ 989.964.856,52	\$ 217.856.746,00	100%	-
	Departamento		\$ 772.108.110,52		
Optimización del acueducto del centro poblado de la ANM de El Encanto del Departamento de Amazonas	El Encanto	\$ 1.325.045.508,00		0%	\$ 1.325.045.508,00
Construcción de unidades sanitarias en el centro poblado de la ANM La Victoria en el departamento de Amazonas	La Victoria	\$ 1.115.134.820,00	-	0%	\$ 1.115.134.820,00
Reformulación del proyecto optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá del departamento de Amazonas	Tarapacá	\$ 479.931.008,85	\$ 444.368.944,85	100%	-
			\$ 35.562.064,00		
Construcción del alcantarillado de la comunidad de Aduche de la ANM de Puerto Santander de departamento de Amazonas	Puerto Santander	\$ 1.014.120.274,00	-	0%	\$ 1.014.120.274,00
TOTAL COMPONENTE		\$ 24.499.680.696,54	\$ 1.863.645.988,37	8%	\$22.636.034.708,17

Resumen de los proyectos del componente de infraestructura.

Compromisos

- ✓ En el capítulo PEI 2023 ajustar al componente de infraestructura respecto a la inclusión y eliminación de proyectos (obras, estudios y diseños).
- ✓ Realizar el ajuste correspondiente en las metas y proyectos con respecto a los proyectos relacionados con el componente de infraestructura.
- ✓ Ajustar los planes de acción municipal afectados por los indicado en los ítems anteriores.

- **Plan de Gestión del Riesgo**

Se encuentra en proceso de contratación.

COMPONENTES DEL PEI		TOTAL, COMPROMETIDO	TOTAL, EJECUTADO (CDR-CDP FINANCIERO)	% EJECUCION FINANCIERO	CDR/CDP
Reducción del riesgo y manejo de desastres	El Encanto	\$ 1.991.752.844,88	\$ 62.545.853,51	100%	14504
	La Chorrera		\$ 265.287.174,39		14511
	La Pedrera		\$ 415.302.073,66		14510
	La Victoria		\$ 25.000.000,00		14505
	Mirití		\$ 326.725.843,76		14509
	Puerto Alegría		\$ 62.545.853,51		14508
	Puerto Arica		\$ 353.863.404,29		14507
	Puerto Santander		\$ 227.741.320,88		14512
	Tarapacá		\$ 227.741.320,88		14506
	Puerto Nariño		\$ 25.000.000,00		14513
TOTAL, COMPONENTE		\$ 1.991.752.844,88	\$ 1.991.752.844,88	100%	

Resumen del estado de ejecución financiera del plan.

- Plan de Ambiental

Al realizar la revisión de los costos asociados a la implementación de recuperación de residuos sólidos fue necesario realizar ajustes y presentar el proyecto a viabilización ante el Mecanismo Departamental (15 días hábiles del proceso).

COMPONENTES DEL PEI		TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO (CDR-CDP FINANCIERO)	% EJECUCION FINANCIERO
Establecimiento de soluciones para tratamiento de residuos orgánicos y reciclables en el casco urbano de las áreas no municipalizadas de Tarapacá, La Pedrera y La Chorrera.	La Pedrera	\$ 600.000.000,00	\$ 200.000.000,00	100%
	Tarapacá		\$ 200.000.000,00	
	La Chorrera		\$ 200.000.000,00	
TOTA, COMPONENTE		\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	100%

Ejecución presupuestal sin la inclusión de los costos adicionales.

Resumen de ejecución del PEI vigencia 2023.

COMPONENTE	TOTAL, COMPROMETIDO	TOTAL, EJECUTADO (CDR-CDP FINANCIERO)	% EJECUCION FINANCIERO	DISPONIBLE
Aseguramiento de la Prestación del Servicio	\$ 6.012.476.363,00	\$ 6.012.476.363,00	18%	\$ -
Inversión En Infraestructura en Agua y Saneamiento	\$ 24.499.680.696,54	\$ 1.863.645.988,37	5,63%	\$22.636.034.708,17
Inversión en Gestión del Riesgo	\$ 1.991.752.844,88	\$ 1.991.752.844,88	6%	\$ -
Inversión en Ambiental, Agua y Saneamiento	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	2%	\$ -
TOTAL, RECURSOS POR FUENTE	\$ 33.103.909.904,42	\$10.467.875.196,25	31,62%	\$22.636.034.708,17

2. Seguimiento al plan de trabajo derivados de hallazgos de la Contraloría vigencia 2023.

Contratos	Descripción del hallazgo	Acciones adelantadas
Construcción sistema de acueducto centro poblado corregimiento la Victoria captación, línea de aducción, PTAP, almacenamiento y red de distribución, y construcción del sistema de alcantarillado (redes de recolección y sistema de tratamiento).	Existen debilidades señaladas en la supervisión, queda ratificadas cuando se informa que: Las obras no cumplan a cabalidad con el objeto del contrato, ni del proyecto. En el mes de junio de 2023 se realizó visita de campo con el fin de con la calidad, ni cantidades aprobadas por interventoría y presentadas por el contratista de obra, que actualmente está en un 57%. Además no cumple con los parámetros básicos y mínimos exigidos por el MVCT en cuanto a cobertura, alternativa, posteriormente se recibió una comunicación de la comunidad en la que calidad y continuidad requerida y que fueron viabilizados inicialmente. Aún así se autorizaron los pagos.	Se realizó en conjunto con la interventoría y el contratista de obra la reformulación del proyecto. En el mes de junio de 2023 se realizó visita de campo con el fin de identificar la mejor alternativa como punto de captación para el sistema de acueducto. A pesar de haber concertado con la comunidad en dicha salida la mejor alternativa, posteriormente se recibió una comunicación de la comunidad en la que indican que el punto establecido es un lugar sagrado ancestral y que por lo tanto no permitirían su intervención. Por lo que se debe ajustar nuevamente y proponer una nueva alternativa.
Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a la optimización del sistema de acueducto y construcción del sistema de alcantarillado en Puerto Santander (captación, línea de aducción, PTAR, almacenamiento y red de distribución) – departamento del Amazonas.	Durante la ejecución del contrato de obra No 840 del 2017 no hubo acompañamiento, ni un proceso de supervisión, ni interventoría adecuada, lo que repercutió en la calidad de todo el proceso constructivo y terminó afectando la optimización del acueducto y la construcción del sistema de alcantarillado en Puerto Santander. Así mismo se observa una presunta vincidencia penal por la suscripción de actas parciales y órdenes de pagos que no correspondían con la ejecución real de las obras ejecutadas en el marco del contrato 0840 de 2017.	Se encuentra en la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Amazonas. Se está a la espera de la definición del proceso que determine dicha oficina, que inicialmente se propuso como liquidación bilateral.
Optimización Del Sistema De Acueducto Centro Poblado Corregimiento De Tarapacá Del Departamento Del Amazonas	Contrato número 1375 de 2017 con un plazo inicial de 90 días. Según informes de interventoría al 16 de mayo de 2022 se señala un avance físico de 88,07%, sin embargo se hace contradictorio que al contratista solo se le halla el anticipo del 50%. Y con el grado de avance reportado no hubiese hecho las acciones relativas al cobro por el 38,07% realizado. De otro lado en el acta No. 16 de 13 septiembre de 2022, firmadas por el contratista, supervisor y interventor se suspende contrato por un plazo de 60 días, hasta el 13 de noviembre del 2022	Actualmente se encuentra en un 78% de avance. En el mes de abril de 2023 se llevó a cabo la evaluación y viabilización de una reformulación y se obtiene concepto técnico favorable. Se realiza la gestión de la adición por CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$444.368.944,85) al contrato. El contrato se encuentra en ejecución. Se espera su entrega en mes de septiembre de 2023.

Solución de abastecimiento del sistema de acueducto y ampliación de la cobertura a las comunidades de el Chochal Santa María y el internado del corregimiento de la Chorrera.	La situación actual de suspensión indefinida de la entrega de las obras correspondientes 048 e 2018; permite concluir que las dificultades que se han presentado en la ejecución del mismo, responden a diversos aspectos que debían ser atendidos técnica y presupuestalmente en el proceso de formulación y estructuración y que no fueron objeto de revisión o ajustes en la etapa de la viabilización por parte de la secretaría de agricultura como gestora del PDA Amazonas y el comité técnico.	Se encuentra en la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Amazonas. Se está a la espera de la definición del proceso que determine dicha oficina, que inicialmente se propuso como liquidación bilateral.
Construcción del sistema de alcantarillado del centro urbano del corregimiento de Puerto Alegre (redes y sistema de tratamiento) en el departamento del Amazonas.	Una vez revisado el haber contractual, no se evidencia que se haya cumplido con esta formalidad(elevar a un escrito el contrato de cesión, dado que es un contrato solemne). Por otra parte no existen evidencias de la modificación de las pólizas del contrato por cambio del contratista/cesionario y su respectiva probación por parte de la gobernación del Amazonas, contrariando lo porceptuado en el numeral 15.4 del art 15 del decreto 4828, el cual establece que el contratista garantizado aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador.	Actualmente se encuentra suspendido por temas de condiciones de inundación y ajustes al emisario final. Se encuentra en un 76% de avance. Se proyecta el reinicio en el mes de septiembre de 2023.
Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a la construcción del sistema de alcantarillado del centro urbano del corregimiento de Puerto Alegre (redes y sistema de tratamiento) en el departamento de Amazonas.	La situación actual de suspensión indefinida de la entrega de las obras correspondientes al contrato 0885 de 2018; permite concluir que las dificultades que han presentado en la ejecución del mismo responden a diversos aspectos que debían ser atendidos técnica y presupuestalmente en los procesos de formulación y estructuración a cargo de la gobernación del Amazonas. Esto se refleja en las justificaciones de las actas de suspensiones suscritas, que abarcan desde rediseños y ajustes de la PTAR, ajustes al diseño de sistema de tratamiento propuesto, ajustes a las cantidades de obra entre otras. Esto a retrasado las obras, ha impactado el balance financiero del mismo y afectado los beneficiarios del proyecto.	Actualmente se encuentra suspendido. Se encuentra en un 76% de avance. Se proyecta el reinicio en el mes de septiembre de 2023.

Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - fase I, en el departamento del Amazonas.	La situación actual de suspensión indefinida de la entrega de las obras correspondientes 048 e 2018; permite concluir que las dificultades que se han presentado en la ejecución del mismo, responden a diversos aspectos que debían ser atendidos técnica y presupuestalmente en el proceso de formulación y estructuración y que no fueron objeto de revisión o ajustes en la etapa de la viabilización por parte de la secretaría de agricultura como gestora del PDA Amazonas y el comité técnico.	Según acta de reinicio No. 1 del 6 de septiembre de 2022 se realizó una suspensión y nueve ampliaciones a la suspensión desde el 16 de diciembre de 2019 al 16 de agosto de 2022, dichas suspensiones se han pactado con el día de la intervención de la interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal por el Virus del COVID SARS, por lo tanto, solamente se realizaron actividades de localización y replanteo, visitas al sitio de obra y se coordinó el transporte de los materiales. No existen certificaciones, actas, memorias de obra o demás documentos que den cuenta de las actividades adelantadas por el contratista y por interventor del contrato.
Construcción de cerramiento y lecho de secado para todos los lotes de la PTAR de Mangará -municipio de Leticia- departamento de Amazonas.	La situación actual de suspensión indefinida de la entrega de las obras correspondientes al contrato 0885 de 2018; permite concluir que las dificultades que han presentado en la ejecución del mismo responden a diversos aspectos que debían ser atendidos técnica y presupuestalmente en los procesos de formulación y estructuración a cargo de la gobernación del Amazonas. Esto se refleja en las justificaciones de las actas de suspensiones suscritas, que abarcan desde rediseños y ajustes de la PTAR, ajustes al diseño de sistema de tratamiento propuesto, ajustes a las cantidades de obra entre otras. Esto a retrasado las obras, ha impactado el balance financiero del mismo y afectado los beneficiarios del proyecto.	Actualmente se encuentra suspendido por inundación. El contratista con el aval de la interventoría debe presentar el informe que de cuenta de la inversión del anticipo. Se proyecta su reinicio a mediados del mes de septiembre de 2022.
Optimización del sistema de alcantarillado - del centro poblado ANM Puerto Arica - departamento del Amazonas (2174 de 2019).	La situación actual de suspensión indefinida de la entrega de las obras correspondientes al contrato 0885 de 2018; permite concluir que las dificultades que han presentado en la ejecución del mismo responden a diversos aspectos que debían ser atendidos técnica y presupuestalmente en los procesos de formulación y estructuración a cargo de la gobernación del Amazonas. Esto se refleja en las justificaciones de las actas de suspensiones suscritas, que abarcan desde rediseños y ajustes de la PTAR, ajustes al diseño de sistema de tratamiento propuesto, ajustes a las cantidades de obra entre otras. Esto a retrasado las obras, ha impactado el balance financiero del mismo y afectado los beneficiarios del proyecto.	Actualmente se encuentra suspendido por inundación. El contratista con el aval de la interventoría debe presentar el informe que de cuenta de la inversión del anticipo. Se proyecta su reinicio a mediados del mes de septiembre de 2022.
Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - fase I, en el departamento del Amazonas (2176 de 2019)	La situación actual de suspensión indefinida de la entrega de las obras correspondientes al contrato 0885 de 2018; permite concluir que las dificultades que han presentado en la ejecución del mismo responden a diversos aspectos que debían ser atendidos técnica y presupuestalmente en los procesos de formulación y estructuración a cargo de la gobernación del Amazonas. Esto se refleja en las justificaciones de las actas de suspensiones suscritas, que abarcan desde rediseños y ajustes de la PTAR, ajustes al diseño de sistema de tratamiento propuesto, ajustes a las cantidades de obra entre otras. Esto a retrasado las obras, ha impactado el balance financiero del mismo y afectado los beneficiarios del proyecto.	Actualmente se encuentra suspendido por inundación. El contratista con el aval de la interventoría debe presentar el informe que de cuenta de la inversión del anticipo. Se proyecta su reinicio a mediados del mes de septiembre de 2022.
construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de Puerto Santander - departamento del Amazonas (2179 de 2019)	La situación actual de suspensión indefinida de la entrega de las obras correspondientes al contrato 0885 de 2018; permite concluir que las dificultades que han presentado en la ejecución del mismo responden a diversos aspectos que debían ser atendidos técnica y presupuestalmente en los procesos de formulación y estructuración a cargo de la gobernación del Amazonas. Esto se refleja en las justificaciones de las actas de suspensiones suscritas, que abarcan desde rediseños y ajustes de la PTAR, ajustes al diseño de sistema de tratamiento propuesto, ajustes a las cantidades de obra entre otras. Esto a retrasado las obras, ha impactado el balance financiero del mismo y afectado los beneficiarios del proyecto.	Actualmente se encuentra suspendido por inundación. El contratista con el aval de la interventoría debe presentar el informe que de cuenta de la inversión del anticipo. Se proyecta su reinicio a mediados del mes de septiembre de 2022.
Optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá del departamento del Amazonas (1375 de 2017)	La situación actual de suspensión indefinida de la entrega de las obras correspondientes al contrato 0885 de 2018; permite concluir que las dificultades que han presentado en la ejecución del mismo responden a diversos aspectos que debían ser atendidos técnica y presupuestalmente en los procesos de formulación y estructuración a cargo de la gobernación del Amazonas. Esto se refleja en las justificaciones de las actas de suspensiones suscritas, que abarcan desde rediseños y ajustes de la PTAR, ajustes al diseño de sistema de tratamiento propuesto, ajustes a las cantidades de obra entre otras. Esto a retrasado las obras, ha impactado el balance financiero del mismo y afectado los beneficiarios del proyecto.	Actualmente se encuentra suspendido por inundación. El contratista con el aval de la interventoría debe presentar el informe que de cuenta de la inversión del anticipo. Se proyecta su reinicio a mediados del mes de septiembre de 2022.

3. Cronogramas de ejecución de los proyectos y/o consultorías del PDA.

Se realiza la socialización por el director de infraestructura de los siguientes cronogramas:

- ✓ Implementación de soluciones para el tratamiento de residuos orgánicos y reciclables en los cascos urbanos de las áreas no municipalizadas de Tarapacá, La Pedrera y La Chorrera departamento de Amazonas.
- ✓ Construcción de esquemas diferenciales para abastecimiento de agua potable en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín del municipio de Leticia departamento de Amazonas.
- ✓ Consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la optimización del acueducto y el alcantarillado de la ANM de El Encanto.

- ✓ Optimización, obras complementarias y puesta en marcha de los acueductos de las comunidades Km 6, Km 11 y San Antonio de los lagos del municipio de Leticia - departamento de Amazonas.
- ✓ Construcción de los sistemas de acueducto en las comunidades de: Angostura de la ANM Pedrera; San José de ANM del El Encanto; de Buenos Aires de la ANM Tarapacá.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) del centro poblado del corregimiento Tarapacá - fase i, en el departamento del Amazonas.
- ✓ Construcción del sistema de acueducto en la localidad de Aduche corregimiento de puerto Santander - departamento del Amazonas.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado - del centro poblado ANM Puerto Arica - departamento del Amazonas.
- ✓ Optimización del sistema de alcantarillado (sistemas sépticos individuales) y mantenimiento de la red existente y PTAR del centro poblado del corregimiento Pedrera, en el departamento del Amazonas.
- ✓ Construcción del sistema de alcantarillado del centro urbano del corregimiento de Puerto Alegría (redes y sistema de tratamiento) en el departamento del Amazonas.
- ✓ Optimización del sistema de acueducto centro poblado corregimiento de Tarapacá del departamento del Amazonas.
- ✓ Construcción sistema de acueducto centro poblado, corregimiento la victoria captación, línea de aducción, PTAP, almacenamiento y red de distribución, y construcción del sistema de alcantarillado centro poblado corregimiento La Victoria (redes de recolección y sistema de tratamiento).

CRONOGRAMA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS						
PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO						
ANTECEDENTES:	Se cuenta con concepto favorable de la Ventanilla Única Nacional del MVCT					
PROYECTO	RECURSOS INICIALES	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PENDIENTES	OBSERVACIONES
OBRA	#####	7 MESES	6/11/2023	5/06/2024	-Registro BPIN (31 de agosto) -Precomité Directivo para asignación de recursos (01 de septiembre) -Comité Directivo para asignación de recursos (08 de septiembre) -Expedición CDR (15 de septiembre)	
INTERVENTORIA	\$ 180.071.334	7 MESES	6/11/2023	5/06/2024	-Inicio proceso precontractual (15 de septiembre) -Acta de inicio (06 de noviembre)	
TOTAL PROYECTO	\$ 1.969.037.841					
FECHA DE ELABORACIÓN: 22/8/2023						

Tipo de formato empleado para la presentación del cronograma.

4. Seguimiento a la ejecución de las asistencias técnicas vigencia 2023.

Se realiza la socialización del cronograma concertado el año pasado respecto a las capacitaciones mínimas requeridas para el personal del PDA.

Componente PDA	Temática	Fecha programada	Fecha realizada
Aseguramiento de la prestación	Plan de Aseguramiento	ene-23	
Aseguramiento de la prestación	Software integrin	ene-23	
Aseguramiento de la prestación	Esquema de integración regional	ene-23	
Gestión Social	Estructuración en el Plan de Gestión Social en obra		18 marzo 2023
Gestión Social	Programa Agua y Saneamiento para Escuelas Rurales		14 marzo 2023 25 abril 2023
Gestión Social	Cultura del agua		9 mayo 2023
Gestión Social	Guía rápida de inclusión		13 junio 2023
Gestión Social	Conexiones intradomiciliarias – componente social		
Inversión en infraestructura	Programa de conexiones	ene-23	
Inversión en infraestructura	Formulación y evaluación de proyectos - Resolución 0661 de 2019	ene-23	
Inversión en infraestructura	Seguimiento resolución 0661 de 2019 - Procedimiento para reformulación de proyectos	ene-23	
Inversión en infraestructura	Seguimiento - Capacitación soporte y diligenciamiento SIGEVAS	ene-23	15 julio 2023
Inversión en infraestructura	Plan nacional de manejo de aguas residuales municipales - Programa SABER	may-23	

Componente PDA	Temática	Fecha programada	Fecha realizada
Ambiental	Plan ambiental	ene-23	
Ambiental	Calidad de agua	abr-23	
Ambiental	Fuentes de financiación de proyectos de residuos	abr-23	
Ambiental	Estructuración de proyectos del sistema de aseo - Resolución 661 de 2019	abr-23	
Residuos sólidos	PGIRS	ene-23	
Residuos sólidos	Reglamentación técnica de cada una de las actividades complementarias del servicio. Decreto 1077 de 2015	ene-23	
Residuos sólidos	Actividades de disposición final y tratamiento (Decreto 1784 de 2017 y Resol. 938 de 2019)	abr-23	
Residuos sólidos	Actividad de aprovechamiento y régimen para organizaciones de recicladores de oficio (Decreto 596 de 2016)	ene-23	
Residuos sólidos	Procesos de formalización de organizaciones de recicladores para la prestación de la actividad de aprovechamiento	abr-23	
Residuos sólidos	Incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos sólido (Decreto 822/22 y Resol. 547/22) - Reglamentación y estructuración de proyectos IAT	abr-23	
Gestión del riesgo sectorial	Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial	ene-23	
Gestión del riesgo sectorial	Plan de Gestión del Riesgo	ene-23	

Componente PDA	Temática	Fecha programada	Fecha realizada
Monitoreo SGP	Destinación recursos SGP-APSB	ene-23	
Monitoreo SGP	Monitoreo SGP	ene-23	
Política sectorial	Reglamentación Técnica – RAS, y Manuales de Buenas Prácticas de Ingeniería. Alternativas tecnológicas en agua y saneamiento	ene-23	
Política sectorial	Reglamentación Técnica – RAS, y Reglamento de tuberías y accesorios	ene-23	
Política sectorial	Esquemas diferenciales urbanos de acueducto y alcantarillado	ene-23	
OTRO	Plan de aseguramiento calidad de agua	ene-23	
OTRO	Componente financiero y procesos FIA	ene-23	
OTRO	Articulación ventanilla única y banco de proyectos territorial (DNP)	ene-23	
OTRO	Sistema Único de Información (SUI)	ene-23	
OTRO	Esquemas tarifarios	ene-23	
OTRO	Cuenta maestra APSB	feb-23	

Se solicita por parte del PDA asistencia técnica en el componente jurídico respecto a la estructuración de estudios previos, liquidación de contratos.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar reunión con el líder de la subdirección de Gestión Empresarial para revisar las modificaciones del Plan de Aseguramiento	Gestor PDA	8/09/2023
2	Programación de asistencia técnicas en temas prioritario de contratación, liquidación de contratos.	Líder PDA	15/09/2023
3	Seguimiento a la viabilización de la modificación del Plan Ambiental	Gestor PDA	29/09/2023
4	Proyección de modificación del PEI capítulo 2023 y sus soportes	Gestor PDA	8/09/2023

FIRMAS:

Se adjunta registro de asistencia.


Elaboró: Carolina Borrero Ortiz – Líder PDA - Contratista Subdirección de Programas MVCT.
Fecha: 25 de agosto de 2023.

CERTIFICADO DE PERMANENCIA

Permito certificar que la ingeniera Carolina Borrero Ortiz líder del PDA Amazonas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, identificado con C.C. 52.692.377, permaneció en esta Entidad durante los días 24 y 25 de agosto de 2023 cumpliendo con funciones inherentes a sus obligaciones.

Para constancia se firma a solicitud del interesado en la ciudad de Leticia el día 25 de agosto de 2023.

Cordialmente,



JOHN FREDY VALENCIA DO SANTOS
GERENTE ADI SAS ESP
GESTOR PDA AMAZONAS