

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA REUNIÓN PDA CAUCA.

DATOS GENERALES

FECHA:	Popayán - Cauca, 27 de abril de 2023.
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Oficinas EMCASERVICIOS S.A.E.S.P - Gestor PDA
ASISTENTES:	Ver lista de asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Revisión avance Plan de Gestión del PDA del Cauca, suscrito entre la Gobernación del departamento del Cauca, el Gestor del PDA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

DESARROLLO:

La reunión inicia con la presentación de los asistentes, posteriormente la líder PDA Cauca indica que el propósito de la mesa de trabajo es verificar el avance en cada uno de los objetivos y en las diferentes actividades definidas en el plan de gestión suscrito.

El equipo del PDA presenta el avance en las diferentes actividades, el resumen es el siguiente:

Indicador	Objetivos Específicos	Actividades	Actividades /Compromisos PDA	Actividades /Compromisos MVCT
Estructura del Gestor y Calidad del personal directivo del Gestor	Modificar el manual operativo del PDA estableciendo los Componentes de la Estructura interna del Gestor de acuerdo al artículo 2.3.3.1.2.2 Decreto 1425 de 2019.	Aprobación ante el Comité Directivo del PDA y adopción por Decreto Departamental de la modificación al manual operativo, estableciendo funciones, perfiles de profesionales senior y perfiles mínimos de profesionales de apoyo en cada componente de la estructura interna del Gestor - Decreto 1425 de 2019.	Enviar borrador modificación Manual Operativo del PDA Cauca al MVCT para revisión y sugerencias. Fecha: 2 mayo 2023	Revisión borrador modificación Manual Operativo del PDA Cauca.
		Modificación Estructura Interna de EMCASERVICIOS acorde a la modificación del manual operativo.	Sujeto a la aprobación de la modificación del Manual Operativo PDA Cauca.	Brindar asistencia técnica requerida

Indicador	Objetivos Específicos	Actividades	Actividades /Compromisos PDA	Actividades /Compromisos MVCT
	Contar con la cantidad mínima de profesionales para desempeñar las funciones de cada componente de la estructura interna del Gestor.	Contar con profesionales senior para liderar cada componente de la estructura interna del Gestor de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1425 de 2019, a los perfiles y experiencia mínima establecida en la Resolución 1468 de 2020 del DNP: La calidad del personal directivo es proporcional al número de años de experiencia y su formación académica. Un profesional senior es aquel que tiene título de posgrado y 60 meses de experiencia específica, que sea competencia de la respectiva área (componente), contados a partir de la expedición de la matrícula profesional contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, en los casos que aplique conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012 y la Ley 842 de 2003.	El PDA indica que los profesionales que lideran cada componente cumplen requisitos de acuerdo con la normativa vigente. Enviarán certificación de dicho cumplimiento. Fecha: 3 mayo 2023.	Brindar asistencia técnica requerida
	Brindar asistencia técnica a los profesionales del Gestor del PDA en cada uno de sus componentes con el fin de fortalecer sus competencias.	El MVCT brindará asistencia técnica diferenciada a los profesionales de cada componente del PDA previa solicitud del Gestor del PDA. CUMPLIDO.	Participar en las diferentes capacitaciones y mesas de trabajo que se programen por parte del MVCT.	El plan de asistencias técnicas suscrito para la vigencia 2022 se cumplió. Para la vigencia 2023 el MVCT continúa brindando asistencia técnica al PDA.
Vinculación municipal	Socializaciones de vinculación de municipios al PDA	Mesa de trabajo con las administraciones municipales que no se encuentren vinculadas al PDA y en las que se encuentre próximo a vencer el Convenio de Vinculación al PDA, con el objetivo de socializar los beneficios de estar y/o mantenerse vinculado al PDA con aporte de recursos.	Entregar evidencias de las gestiones realizadas con los municipios No vinculados y los que no realizan aporte al FIA. Fecha: 11 mayo 2023.	Brindar asistencia técnica requerida
Ejecución del Capítulo 2022 del PEI	Ejecutar el capítulo anual 2022 del PEI en un 50%	Ejecutar el capítulo anual 2022 del PEI en un 50%. CUMPLIDO.	El PEI Capítulo 2022 se cerró con una ejecución del 72%	Se brindó asistencia técnica por parte del MVCT en el proceso de estructuración y ejecución del PEI Capítulo 2022.
Estudios y Diseños.	Plan de Aseguramiento.	Aprobación del Plan de Aseguramiento 2022. CUMPLIDO.	El Plan de Aseguramiento 2022, fue aprobado en Comité Directivo.	Se brindó asistencia técnica por parte del MVCT en la estructuración del plan hasta obtener concepto favorable. Se presentó en Comité Directivo para asignación de recursos.
	Plan de Gestión Social	Aprobación del Plan Gestión Social 2022 CUMPLIDO.	El Plan Gestión Social 2022, fue aprobado en Comité Directivo.	Se brindó asistencia técnica por parte del MVCT en la estructuración del plan hasta obtener concepto favorable. Se presentó en Comité Directivo para asignación de recursos.

Indicador	Objetivos Específicos	Actividades	Actividades /Compromisos PDA	Actividades /Compromisos MVCT
	Plan Ambiental	Aprobación del Plan Ambiental 2022. CUMPLIDO.	El Plan Ambiental 2022, fue aprobado en Comité Directivo.	Se brindó asistencia técnica por parte del MVCT en la estructuración del plan hasta obtener concepto favorable. Se presentó en Comité Directivo para asignación de recursos.
	Plan de Gestión del Riesgo	Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 2022. CUMPLIDO.	El Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 2022, fue aprobado en Comité Directivo.	Se brindó asistencia técnica por parte del MVCT en la estructuración del plan hasta obtener concepto favorable. Se presentó en Comité Directivo para asignación de recursos.
Porcentaje de los CDR contratados	Todos los CDR's expedidos vigentes cuentan con por lo menos un pago.	Al cierre del 31 de octubre de 2021, el PDA del Cauca registra 299 registros correspondientes a saldos de contratos que no han tenido movimiento durante los últimos seis (6) meses, en ese sentido se realizará un análisis de la situación y las correspondientes gestiones que permitan la liberación de recursos financieros.	El PDA realizará un análisis de la situación y las correspondientes gestiones que permitan la liberación de esos recursos financieros. El 28 abril envían solicitud al FIA para liberación de 9 CDRs. Presentar relación del estado real de cada CDR. Fecha: 11 mayo 2023.	Programar mesa seguimiento para revisar avances. Fecha: 11 mayo 2023.
		Todos los CDR's que se expidan en la anualidad contarán con un desembolso en la misma vigencia. (Es pertinente manifestar que si para un proyecto se expiden varios CDR's, será suficiente con que un solo CDR tenga desembolso realizado).	Presentar relación del estado real de cada CDR.Fecha: 11 mayo 2023.	Programar mesa seguimiento para revisar avances.Fecha: 11 mayo 2023.
Índice Resultados	Obtención de 30 Conceptos Técnicos Aceptables o Viabilización de Proyectos de infraestructura	Avanzar en la formulación y estructuración de los 42 proyectos a los cuales se le asignaron recursos financieros en las sesiones No. 51, 52 y 53 del Comité Directivo del PDA del Cauca, los cuales finalmente se prevén viabilizar a partir de la vigencia del año 2023.	El PDA presentó estado de las 56 preinversiones, a las cuales se le ha asignado recursos en Comité Directivo, el avance es el siguiente: 30 se encuentran en ejecución. 15 en contratación. 7 descartadas. 2 en revisión por parte del PDA y los respectivos alcaldes. 2 terminadas.	Brindar asistencia técnica requerida
		Obtención de 30 Conceptos Técnicos Aceptables o Viabilización de Proyectos de infraestructura	Presentar relación del estado de avances de los proyectos. Fecha: 3 mayo 2023.	Brindar asistencia técnica requerida
	Terminación de 15 de Proyectos de Infraestructura	Terminación de 15 Proyectos de Infraestructura	Presentar relación del estado de avances de los proyectos. Fecha: 3 mayo 2023.	Brindar asistencia técnica requerida

Tras la revisión detallada de los 12 objetivos planteados en dicho plan y las diferentes actividades programadas, se evidencio que 6 se han cumplido, para los otros 6 se generaron compromisos y se establecieron fechas de entrega de productos por parte del PDA.

El Gestor PDA indica que los 30 proyectos de infraestructura que se habían registrado para obtener el concepto técnico aceptable o viabilización y los 15 que se planteaban terminar, se modifican, toda vez que con el cambio de administración se priorizaron otros, así las cosas, enviaran relación de los proyectos definidos y el avance de los mismos al MVCT el día 3 de mayo de 2023.

La líder PDA Cauca indica que es importante avanzar en cada una de las actividades, toda vez que este plan está suscrito desde el año 2021, que también es fundamental estar realizando seguimiento para dar cumplimiento a lo propuesto.

Adicionalmente solicita que se envíe el informe de avance en el cumplimiento de las actividades en el Plan de Gestión de acuerdo al compromiso registrado en el documento suscrito.

“(...) El Gestor del PDA deberá remitir al MVCT un informe bimestral del avance en el cumplimiento de las actividades previstas en el presente plan, con los respectivos soportes. (...)”.


Indica que esta presta para brindar la asistencia técnica y acompañamiento que el PDA requiera.

Agotados los puntos de la agenda se da por concluida la reunión.

COMPROMISOS.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Enviar borrador modificación Manual Operativo del PDA Cauca al MVCT, incorporando el Componente Social en la estructura, para revisión y sugerencias.	PDA Cauca	3 mayo 2023
2	Certificación indicando que los profesionales que lideran cada componente en el PDA cumplen los requisitos de acuerdo con la normatividad vigente.	PDA Cauca	3 mayo 2023
3	El PDA del Cauca registra 299 CDRs correspondientes a saldos de contratos que no han tenido movimiento durante los últimos seis (6) meses, en ese sentido el PDA realizará un análisis de la situación y las correspondientes gestiones que permitan la liberación de esos recursos financieros.	PDA Cauca	11 mayo 2023
4	Programar mesa de trabajo para conocer el resultado del análisis del PDA sobre el estado de los 299 CDRs y establecer así fechas y compromisos para avanzar en el proceso.	MVCT	11 mayo 2023
5	Presentar relación del estado de avances de los proyectos priorizados para obtener concepto técnico aceptable o viabilización.	PDA Cauca	3 mayo 2023
6	Presentar relación del estado de avance de los proyectos priorizados para terminar su ejecución.	PDA Cauca	3 mayo 2023

FIRMA:



Gledy Zuleima Guevara Romero

Elaboró: Gledy Guevara-Contratista Subdirección de Programas - Líder PDA Cauca.
Fecha: 27/04/2023.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA REUNIÓN PDA CAUCA.

DATOS GENERALES

FECHA:	Popayán - Cauca, 28 de abril de 2023.
HORA:	9:00 am.
LUGAR:	Oficinas EMCASERVICIOS S.A.E.S.P - Gestor PDA
ASISTENTES:	Ver lista de asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Revisión avance estado de las 56 preinversiones del PDA Cauca.

DESARROLLO:

La reunión inicia con la presentación de los asistentes, posteriormente la líder PDA Cauca indica que el propósito de la mesa de trabajo es verificar el avance de las 56 preinversiones a las cuales se le ha asignado recursos en los Comités Directivos del PDA Cauca No.51,52,53, 57 y 58.

El equipo del PDA presenta el avance en cada uno de las preinversiones, el cual es el siguiente:

No.	Nombre Proyecto	Municipio (s)	Valor	Estado Proyecto	% AVANCE	Observaciones
1	Estudios y diseños para la construcción del acueducto interveredal Campo Alegre, Cerro Boyacá, Monares, Buenos Aires y Capitanes del corregimiento de San Alfonso del municipio de Balboa.	BALBOA	\$ 228.575.200	EN EJECUCIÓN	10,0%	Consultoría e interventoría contratada, se realizó con la administración Municipal de Balboa la socialización con la comunidad el 1-2-3 de marzo del 2023 para el inicio de las actividades, se realizó acta de inicio de consultoría e interventoría con fecha 29 de marzo de 2023. Actualmente se encuentra en ejecución. Plazo de ejecución: 7 meses.
2	Estudios y diseños optimización sistema de alcantarillado sanitario centro poblado La Bermeja municipio de Balboa.	BALBOA	\$ 125.949.600	EN EJECUCIÓN	10,0%	Consultoría e interventoría contratada, se realizó con la administración Municipal de Balboa la socialización con la comunidad el 1-2-3 de marzo del 2023 para el inicio de las actividades, se realizó acta de inicio de consultoría e interventoría con fecha 29 de marzo de 2023. Actualmente se encuentra en ejecución. Plazo de ejecución: 7 meses.

No.	Nombre Proyecto	Municipio (s)	Valor	Estado Proyecto	% AVANCE	Observaciones
3	Estudios y diseños para la construcción del sistema de acueducto interveredal: La Cumbre, Guadualito y Florida en el municipio de Balboa.	BALBOA	\$ 201.919.200	EN EJECUCIÓN	10,0%	Consultoría e interventoría contratada, se realizó con la administración Municipal de Balboa la socialización con la comunidad el 1-2-3 de marzo del 2023 para el inicio de las actividades, se realizó acta de inicio de consultoría e interventoría con fecha 29 de marzo de 2023. Actualmente se encuentra en ejecución. Plazo de ejecución: 7 meses.
4	Estudios y diseños para la exploración y selección de la fuente de abastecimiento para la optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Bolívar - Cauca.	BOLÍVAR	\$ 299.880.000	EN EJECUCIÓN	88,0%	Consultoría en ejecución con un avance de ejecución del 88%, acta de inicio con fecha: 18/07/2022 fecha de terminación inicial el 18 de marzo de 2023, la consultoría solicita al interventor prorroga de 3 meses contados a partir del mes de marzo de 2023 entrega del proyecto por parte del consultor el 18 junio de 2023.
5	Estudios y diseños para la construcción y optimización del sistema de acueducto para el centro poblado los milagros y la vereda el tambo en el municipio de Bolívar.	BOLÍVAR	\$ 231.107.520	EN EJECUCIÓN	88,0%	Consultoría en ejecución con un avance de ejecución del 88%, acta de inicio con fecha: 18/07/2022 fecha de terminación inicial el 18 de marzo de 2023, la consultoría solicita al interventor prorroga de 3 meses contados a partir del mes de marzo de 2023 entrega del proyecto por parte del consultor el 18 junio de 2023.
6	Estudios y diseños para la construcción y optimización del sistema de acueducto para el centro poblado de Mazamorrás.	BOLÍVAR	\$ 165.133.920	DESCARTADO	0,0%	Consultoría no aprobada por la comunidad. El PDA realizará solicitud de anulación de CDR y liberación de recursos. Fecha: 11 mayo de 2023.
7	Estudios y diseños para la optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario vereda La Esperanza, municipio de Buenos Aires - Cauca.	BUENOS AIRES	\$ 143.715.000	EN EJECUCIÓN	90,0%	Consultoría en ejecución con 90% de avance, se han presentado dificultades sociales para ingresar a la zona por temas de orden público, se están revisando las alternativas de solución. Fecha de terminación consultoría: junio de 2023.
8	Estudios y diseños para la optimización acueducto cabecera municipal Caloto - Cauca.	CALOTO	\$ 150.606.400	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Se realizó publicación del proceso CM-06-2023 en el SECOP I, el cual con resolución 038 del 17 de abril de 2023 se declaró con terminación anormal por motivo de no presentación de proponentes. Se realiza la revisión de estudios previos con el fin de publicar nuevamente. Fecha tentativa publicación: 3 mayo 2023
9	Estudios y diseños para la optimización y ampliación sistema de acueducto Asoalma municipio de Caloto - Cauca.	CALOTO	\$ 136.612.000	EN EJECUCIÓN	80,0%	Consultoría en ejecución con un 80% de avance, pendiente trámite legal para predio de captación Fecha de terminación de consultoría en junio de 2023.

No.	Nombre Proyecto	Municipio (s)	Valor	Estado Proyecto	% AVANCE	Observaciones
10	Estudios y diseños sistema de acueducto comunidad de Santa Ana consejo comunitario de la comunidad negra del Río San Francisco, municipio de Guapi.	GUAPI	\$ 500.000.000	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Se inicio el proceso CM-07-2023 de contratación de consultoría en el SECOP I. Los proponentes están subsanando observaciones Fecha posible de adjudicación: 11 mayo 2023.
11	Estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto de la comunidad de San José de Guare consejo comunitario Río Guaju, municipio de Guapi.	GUAPI	\$ 450.000.000	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Se inicio el proceso CM-07-2023 de contratación de consultoría en el SECOP I. Los proponentes están subsanando observaciones Fecha posible de adjudicación: 11 mayo 2023.
12	Estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto en la comunidad de San Antonio, consejo comunitario Río Guaju, municipio de Guapi.	GUAPI	\$ 500.000.000	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Se inicio el proceso CM-07-2023 de contratación de consultoría en el SECOP I. Los proponentes están subsanando observaciones Fecha posible de adjudicación: 11 mayo 2023.
13	Estudios y diseños para la construcción del sistema de acueducto de la comunidad de Limones, consejo comunitario Río Guajui, municipio de Guapi.	GUAPI	\$ 500.000.000	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Se inicio el proceso CM-07-2023 de contratación de consultoría en el SECOP I. Los proponentes están subsanando observaciones Fecha posible de adjudicación: 11 mayo 2023.
14	Estudios y diseños para la construcción sistema de acueducto de la comunidad de El Carmelo, consejo comunitario Río Guajui, municipio de Guapi.	GUAPI	\$ 230.592.250	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Se inicio el proceso CM-07-2023 de contratación de consultoría en el SECOP I. Los proponentes están subsanando observaciones Fecha posible de adjudicación: 11 mayo 2023.
15	Estudios y diseños para la construcción de la optimización del acueducto interveredal El Salado, el cual beneficiará a las veredas de primavera, Providencia, San Andrés y Naranjal del municipio de La Sierra.	LA SIERRA	\$ 310.000.000	EN EJECUCIÓN	0,0%	Consultoría e interventora contratadas. Acta de inicio 25 abril 2023.
16	Estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de López de Micay.	LÓPEZ DE MICAY	\$ 312.072.145	EN EJECUCIÓN	98,5%	Terminación de consultoría y entrega del proyecto a EMCASERVICIOS 29 abril de 2023 y se inicia el proceso de revisión del proyecto.
17	estudios y diseños para la optimización y ampliación del sistema de alcantarillado y PTAR de la cabecera municipal de López de micay.	LÓPEZ DE MICAY	\$ 208.654.600	EN EJECUCIÓN	98,5%	Terminación de consultoría y entrega del proyecto a EMCASERVICIOS el 29 abril de 2023 y se inicia el proceso de revisión del proyecto.
18	Estudios y diseños para la construcción del sistema de acueducto para el centro poblado de San Juanito municipio de Mercaderes.	MERCADE RES	\$ 149.406.880	DESCARTADO	0,0%	Se realizó oficio a la CRC con el fin de solicitar copia de diseños elaborados por dicha entidad y así conocer el alcance de la consultoría, al no tener respuesta de la CRC y tras evaluar el estado del proyecto se toma la decisión de descartar la consultoría. Conjuntamente entre alcaldía municipal y EMCASERVICIOS ,se realizará los diseños para la optimización del sistema de acueducto de San Juanito. El PDA realizará solicitud de anulación de CDR y liberación de recursos. Fecha: 11 mayo de 2023.

No.	Nombre Proyecto	Municipio (s)	Valor	Estado Proyecto	% AVANCE	Observaciones
19	Estudios y diseños para la optimización de las estructuras de captación, desarenación y planta de tratamiento de agua potable para el sistema de acueducto de la cabecera municipal de Mercaderes.	MERCADE RES	\$ 150.206.560	EN REVISIÓN	0,0%	Mediante visita técnica de EMCASERVICIOS y Alcaldía Municipal se evidencio ampliar el alcance para incluir estudios de geología por movimiento en masa del terreno. Se está revisando si en los productos de la preinversión se puede incluir ese estudio, de no ser así se definirá si se anula el CDR y se presenta nuevamente la preinversión. El 28 mayo se define.
20	Estudios complementarios a los estudios y diseños para la construcción optimización sistema de alcantarillado cabecera municipal de Morales - Cauca.	MORALES	\$ 161.074.955	TERMINADO	100,0%	Se realizó adición de recursos al contrato de consultoría 241-2018, actualmente ya se terminó la consultoría y se realizó la entrega formal del proyecto a la Administración Municipal de acuerdo a solicitud realizada por el alcalde, igualmente se radico el proyecto al MVCT el 03 de noviembre de 2022 mediante radicado 2022ER0136046. Actualmente se recibieron observaciones por parte del evaluador las cuales están siendo subsanadas entre la Administración Municipal y EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
21	Estudios y diseños para la optimización de la red de distribución acueducto regional Patía.	PATIA	\$ 226.576.000	DESCARTADO	0,0%	Consultoría descartada, teniendo en cuenta que los recursos van a ser destinados para suministros y cambio de redes (tubería de asbesto a cemento). El PDA realizará solicitud de anulación de CDR y liberación de recursos. Fecha: 11 mayo de 2023.
22	Estudios complementarios a los estudios y diseños hidráulico y estructural para protección de las riberas del Río Patía en el sector Angulo - Olaya límites de los municipios de Patía y Balboa, Cauca.	PATÍA	\$ 66.967.746	TERMINADO	100,0%	Se realizó adición de recursos al contrato de consultoría 241-2018, actualmente ya se terminó la consultoría. El proyecto ya fue radicado a Gestión del Riesgo y Desastres, el cual emitió concepto técnico favorable, el proyecto no cuenta con fuente de financiación. El PDA está verificando con la alcaldía para determinar si se radica el proyecto en el MVCT.
23	Estudios y diseños para la construcción acueducto interveredal Mirafior - municipio de Piamonte.	PIAMONT E	\$ 279.221.600	EN EJECUCIÓN	0,0%	Consultoría e interventora contratadas. Acta de inicio 17 abril 2023.
24	Estudios y diseños optimización planta de potabilización y micromedicion cabecera Piamonte.	PIAMONT E	\$ 250.000.000	EN EJECUCIÓN	0,0%	Consultoría e interventora contratadas. Acta de inicio 17 abril 2023.

No.	Nombre Proyecto	Municipio (s)	Valor	Estado Proyecto	% AVANCE	Observaciones
25	Estudios y diseños para la optimización plan maestro alcantarillado cabecera municipal de Piendamó	PIENDAMÓ	\$ 855.855.000	EN EJECUCIÓN	0,0%	Se suscribió convenio 062-2023 interadministrativo con la administración Municipal el 17 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la alcaldía, igualmente se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultorías por parte del Municipio de Piendamó. Ejecutor municipio, el PDA enviará oficio el 28 de abril solicitando cronograma para determinar fecha inicio.
26	Estudios y diseños para la optimización acueducto cabecera municipal de Piendamó.	PIENDAMÓ	\$ 941.655.000	EN EJECUCIÓN	0,0%	Se suscribió convenio 062-2023 interadministrativo con la administración Municipal el 17 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la alcaldía, igualmente se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultorías por parte del Municipio de Piendamó. Ejecutor municipio, el PDA enviará oficio el 28 de abril solicitando cronograma para determinar fecha inicio.
27	Estudios y diseños para la construcción de la ampliación y optimización del acueducto el jigual, alto calaguala, alto la laguna, el porvenir, mirador, el trébol-1, el trébol-2, el molino, san miguel y los lagos municipio de Puracé.	PURACÉ	\$ 243.902.400	EN EJECUCIÓN	0,0%	Consultoría e interventoría contratadas. Acta de inicio 13 abril 2023.
28	Estudios y diseños para la construcción de la ampliación y optimización del acueducto del centro poblado de Santa Leticia municipio de Puracé.	PURACÉ	\$ 197.254.400	EN EJECUCIÓN	0,0%	Consultoría e interventoría contratadas. Acta de inicio 13 abril 2023.
29	Estudios y diseños para la optimización de la bocatoma y desarenador de afrocaucana de aguas e interconexión con las redes del acueducto regional del Río Palo, incluye micro y macromedición urbana y rural.	REGIONAL NORTE	\$ 1.566.075.000	DESCARTADO	0,0%	Proceso declarado con terminación anormal. La consultoría se descarta teniendo en cuenta que el acueducto regional (EARPA) tiene con estudios y diseños que requieren ser implementados y estos recursos serán designados para este fin. El PDA realizará solicitud de anulación de CDR y liberación de recursos. Fecha: 11 mayo de 2023.
30	Estudios y diseños para la ampliación y optimización del sistema de alcantarillado para la cabecera municipal de San Sebastián.	SAN SEBASTIÁN	\$ 152.009.000	EN EJECUCIÓN	0,0%	Consultoría e interventoría contratadas, se realizó la socialización con fecha 09 y 10 de marzo de 2023, y la firma del acta de inicio de actividades.

No.	Nombre Proyecto	Municipio (s)	Valor	Estado Proyecto	% AVANCE	Observaciones
31	Estudios y diseños para la construcción del sistema de acueducto interveredal del corregimiento de valencia que beneficiará las veredas de: Loyola, valencia centro, porvenir, las guacas, el encino, la entrada y río negro del municipio de San Sebastián.	SAN SEBASTIÁN	\$ 269.998.624	EN EJECUCIÓN	0,0%	Consultoría e interventoría contratadas, se realizó la socialización con fecha 09 y 10 de marzo de 2023, y la firma del acta de inicio de actividades.
32	Estudios y diseños acueducto interveredal corregimiento de san juan de Villalobos 12 veredas municipio de Santa Rosa.	SANTA ROSA	\$ 371.851.200	EN EJECUCIÓN	0,0%	Consultoría e interventoría contratadas. Acta de inicio 17 abril 2023.
33	Estudios y diseños acueducto interveredal corregimiento el carmelo 9 veredas municipio de Santa Rosa.	SANTA ROSA	\$ 234.311.000	EN EJECUCIÓN	0,0%	Consultoría e interventoría contratadas. Acta de inicio 17 abril 2023.
34	Estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto de la vereda San Pedro en el municipio de Santander de Quilichao.	SANTANDER DE QUILICHAO	\$ 304.750.000	EN EJECUCIÓN	80,0%	CM-08-2021 adjudicado el 19/01/2022, se suscribió contrato 20/01/2022, se suscribió contrato No 003-2022, acta de inicio 18/07/2022, plazo de 8 meses de ejecución de la consultoría. Actualmente en ejecución con un porcentaje de avance del 80%, en trámite de prórroga de 3 meses Fecha de terminación consultoría: junio de 2023
35	Estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto de la vereda Mandivá en el municipio de Santander de Quilichao.	SANTANDER DE QUILICHAO	\$ 249.550.000	EN EJECUCIÓN	80,0%	CM-08-2021 adjudicado el 19/01/2022, se suscribió contrato 20/01/2022, se suscribió contrato No 003-2022, acta de inicio 18/07/2022, plazo de 8 meses de ejecución de la consultoría. Actualmente en ejecución con un porcentaje de avance del 80%, en trámite de prórroga de 3 meses Fecha de terminación consultoría: junio de 2023
36	Estudios y diseños para la optimización acueducto cabecera municipal de Suárez.	SUÁREZ	\$ 199.920.000	DESCARTADO	0,0%	CM-06-2022 terminado anormal mediante resolución No. 44 del 11/04/2022. Por parte de la Subgerencia Técnica se realiza solicitud de anulación de CDR ante el Consorcio FIA por motivo de ajuste presupuestal y alcance de la consultoría, la cual se presentó nuevamente anexo 03 en Comité Directivo N°. 58.
37	Estudios y diseños para la construcción alcantarillado sanitario Puerto Saija, municipio de Timbiquí.	TIMBIQUÍ	\$ 239.487.500	EN EJECUCIÓN	90,0%	Terminación de consultoría y entrega del proyecto a EMCASERVICIOS el 24 abril de 2023 y se inicia el proceso de revisión del proyecto.
38	Estudios y diseños para la construcción del relleno sanitario en la cabecera municipal, municipio de Timbiquí.	TIMBIQUÍ	\$ 462.336.192	DESCARTADO	0,0%	De acuerdo a revisión del perfil se determina que se necesita realizar un nuevo anexo 03 con el valor ajustado de la consultoría, el cual será presentado a Comité Directivo. El PDA realizará revisión y, ajuste presupuestal, incluyendo en el alcance el estudio aire, ruido y lo que hace falta para presentar en CD.

No.	Nombre Proyecto	Municipio (s)	Valor	Estado Proyecto	% AVANCE	Observaciones
39	Estudios y diseños para la construcción alcantarillado sanitario Angostura, municipio de Timbiquí.	TIMBIQUÍ	\$ 235.382.000	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Consultoría contratada con proceso CM-12-2022 adjudicado el 19/07/2022 mediante resolución 83. El proceso de contratación de la interventoría fue publicado en página del SECOP con número de proceso CM-01-2023, se realizó resolución de terminación anormal No. 20 de 2023 de fecha 27 de febrero de 2023. Los estudios previos se encuentran con revisión con el fin de publicar nuevamente el proceso en el Secop
40	Estudios y diseños para la construcción del acueducto en la comunidad de angostura afro, municipio de Timbiquí.	TIMBIQUÍ	\$ 234.834.600	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Consultoría contratada con proceso CM-12-2022 adjudicado el 19/07/2022 mediante resolución 83. El proceso de contratación de la interventoría el cual fue publicado en página del SECOP con numero de proceso CM-01-2023 se realizó resolución de terminación anormal No. 20 de 2023 de fecha 27 de febrero de 2023. Los estudios previos se encuentran con revisión con el fin de publicar nuevamente el proceso en el Secop.
41	Estudios y diseños para la construcción alcantarillado sanitario cabecera corregimiento el realito consejo comunitario renacer negro, municipio de Timbiquí.	TIMBIQUÍ	\$ 406.795.500	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Consultoría contratada con proceso CM-12-2022 adjudicado el 19/07/2022 mediante resolución 83. El proceso de contratación de la interventoría el cual fue publicado en página del SECOP con numero de proceso CM-01-2023 se realizó resolución de terminación anormal No. 20 de 2023 de fecha 27 de febrero de 2023. Los estudios previos se encuentran con revisión con el fin de publicar nuevamente el proceso en el Secop.
42	Ingeniería de detalle para el proyecto construcción del acueducto regional para la zona plana de morales, cabecera de los municipios de Morales y Piendamó y centro poblado de la toma Suárez.	PIENDAMÓ - MORALES	\$ 599.999.988	EN REVISIÓN	0,0%	Se encuentra en revisión y ajustes de alcance de la consultoría. Mesa trabajo 3 mayo para revisar alcance, tema suelos y demás.
43	Estudios y diseños optimización redes de alcantarillado sanitario y construcción sistema de tratamiento de aguas residuales para la cabecera municipal de Mercaderes.	MERCADE RES	\$ 429.938.550	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Proceso publicado en página desde 21 abril, apertura proceso 2 mayo 2023.
44	Estudios y diseños construcción del acueducto para las veredas de buena vista, hato viejo (parte baja), santa bárbara y santa Ana , municipio de Totoró.	TOTORÓ	\$ 561.089.760	EN EJECUCIÓN	0,0%	Se realizó convenio interadministrativo No. 63 de 2023 con el municipio de Totoró el 24 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la Alcaldía. Se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultorías por parte del Municipio de Totoró. Pólizas están listas. pendiente cronograma por parte del municipio.

No.	Nombre Proyecto	Municipio (s)	Valor	Estado Proyecto	% AVANCE	Observaciones
45	Estudios y diseños construcción del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para las veredas Zabaleta y puente tierra alta, resguardo de Totoró, municipio de Totoró.	TOTORÓ	\$ 209.849.063	EN EJECUCIÓN	0,0%	Se realizó convenio interadministrativo No. 63 de 2023 con el municipio de Totoró el 24 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la Alcaldía. Se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultorías por parte del Municipio de Totoró. Pólizas están listas, pendiente cronograma por parte del municipio.
46	Estudios y diseños construcción del acueducto para las veredas gallinazo, pedregal, Betania, la peña, salado blanco, las vueltas, loma del medio, la palizada, Miraflores alto del resguardo de Totoró, bella vista, jebala centro, la pajosa del resguardo de jebala, municipio de Totoró.	TOTORÓ	\$ 1.342.929.280	EN EJECUCIÓN	0,0%	Se realizó convenio interadministrativo 63 de 2023 con el Municipio de Totoró el 24 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la alcaldía, igualmente se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultorías por parte del Municipio de Totoró.
47	Estudios y diseños construcción del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para las veredas Betania y la peña, resguardo de Totoró, municipio de Totoró.	TOTORÓ	\$ 351.427.230	EN EJECUCIÓN	0,0%	Se realizó convenio interadministrativo No. 63 de 2023 con el municipio de Totoró el 24 de febrero de 2023. Se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultorías por parte del municipio de Totoró. Pólizas están listas, pendiente cronograma por parte del municipio.
48	Estudios y diseños construcción del acueducto para las veredas de santa lucia, san pedro, Tulcán, el cofre, san miguel y malvaza, municipios de Silvia y Totoró.	TOTORÓ-SILVIA	\$ 774.823.280	EN EJECUCIÓN	0,0%	Se realizó convenio interadministrativo No. 64 de 2023 con el municipio de Totoró el 24 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la Alcaldía. Se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultorías por parte del Municipio de Totoró. Se está tramitando Otro sí, toda vez que en el convenio no quedo incluido el municipio de Silvia.
49	Estudios y diseños para la optimización acueducto cabecera municipal de Suárez.	SUÁREZ	\$ 359.856.000	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Se elaboró formato de anexo 03 de la consultoría, el cual fue aprobado en Comité Directivo 58 del mes de febrero de 2023, se recibió por parte de Consorcio FIA la expedición del CDR 06 de marzo de 2023, con el fin de iniciar el proceso de contratación por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. El municipio solicitó ser ejecutor, cumple con los requisitos se presentará en Comité Directivo PDA para aprobación.

No.	Nombre Proyecto	Municipio (s)	Valor	Estado Proyecto	% AVANCE	Observaciones
50	Estudios y diseños para la optimización del acueducto de la cabecera municipal del bordo y sectores aledaños, municipio de Patía, departamento del Cauca.	PATÍA	\$ 814.891.280	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Se elaboró formato de anexo 03 de la consultoría, el cual fue aprobado en Comité Directivo N°. 58 del mes de febrero de 2023, se recibió por parte del Consorcio FIA la expedición del CDR con fecha 06 de marzo de 2023 con el fin de iniciar el proceso de contratación por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. Actualmente el PDA se encuentra en elaboración los estudios previos para entrega a jurídica para revisión y contratación fecha tentativa 3 mayo.
51	Estudios y diseños para la optimización y ampliación alcantarillado sanitario vereda san Nicolás, Caloto - Cauca.	CALOTO	\$ 107.740.800	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Se elaboró formato de anexo 03 de la consultoría, el cual fue aprobado en Comité Directivo N°. 58 del mes de febrero de 2023, se recibió por parte del Consorcio FIA la expedición del CDR con fecha 03 de marzo de 2023 con el fin de iniciar el proceso de contratación por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. Actualmente el PDA se encuentra en elaboración los estudios previos para entrega a jurídica para revisión y contratación fecha tentativa 3 mayo.
52	Estudios y diseños para la optimización alcantarillado centro poblado de Tunía municipio de Piendamó, departamento del Cauca.	PIENDAMÓ	\$ 568.075.000	EN EJECUCIÓN	0,0%	Se realizó convenio interadministrativo No. 98 de 2023 con el municipio de Totoró el 24 de marzo de 2023. Se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultorías por parte del municipio. Pólizas están listas, pendiente cronograma por parte del municipio.
53	Estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado mondomo - llanito del municipio de Santander de Quilichao.	SANTANDER DE QUILICHAO	\$ 250.038.635	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Se inició el proceso CM-09-2023 de contratación de consultoría en el SECOP I, publicado el 18/04/2023, de acuerdo a la convocatoria se tiene como cronograma de adjudicación para el 15 de mayo de 2023.
54	Estudios y diseños para la construcción del reservorio de agua y optimización de la planta de agua potable del municipio de Padilla - Cauca.	PADILLA	\$ 365.681.600	EN CONTRATACIÓN	0,0%	Se elaboró formato de anexo 03 de la consultoría, el cual fue aprobado en Comité Directivo 58 del mes de febrero de 2023, se recibió por parte de Consorcio FIA la expedición del CDR 06 de marzo de 2023, con el fin de iniciar el proceso de contratación por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. Actualmente el PDA se encuentra en elaboración los estudios previos para entrega a jurídica para revisión y contratación fecha tentativa 5 mayo.
55	Adición de recursos complementarios al proyecto optimización del sistema de alcantarillado sanitario de la cuchilla, cabecera municipal de La Sierra, departamento del Cauca.	LA SIERRA	\$ 69.651.890	DESCARTADO	0,0%	La consultoría se descarta, teniendo en cuenta que ya fue ejecutada con recursos propios del municipio. El PDA realizará solicitud de anulación de CDR y liberación de recursos. Fecha: 11 mayo de 2023.

No.	Nombre Proyecto	Municipio (s)	Valor	Estado Proyecto	% AVANCE	Observaciones
56	Estudios y diseños para la optimización del acueducto puerta grande, municipio de La Sierra, departamento del Cauca.	LA SIERRA	\$ 248.464.860	EN EJECUCIÓN	0,0%	Se realizó convenio interadministrativo No. 100 de 2023 con el Municipio de La Sierra el 27 de marzo de 2023. Se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultorías por parte del municipio. Pólizas están listas, pendiente cronograma por parte del municipio.

Tras la revisión de las 56 preinversiones, se evidenció lo siguiente:

- ✓ 30 se encuentran en ejecución.
- ✓ 15 en contratación.
- ✓ 7 descartadas.
- ✓ 2 en revisión por parte del PDA y los respectivos alcaldes.
- ✓ 2 terminadas.

El Gestor indica que desde el PDA se ha trabajado de manera ardua para sacar adelante las consultorías y por eso el avance es positivo, que van a seguir apoyando a las administraciones municipales para llevar a feliz término las diferentes preversiones.

La líder PDA Cauca menciona que es importante realizar seguimiento contante a las mismas y tras la terminación estructurar el proyecto para presentarlo al mecanismo de evaluación Nacional o Departamental para materializar cada una de las obras.

Reitera que esta presta para brindar la asistencia técnica y el acompañamiento que el PDA requiera.

Agotados los puntos de la agenda se da por concluida la reunión.

COMPROMISOS.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Realizar solicitud de anulación de CDR y liberación de recursos para las consultorías que se descartaron y tienen CDR expedido. (7)	PDA Cauca	11 mayo 2023

FIRMA:



Gledy Zuleima Guevara Romero

Elaboró: Gledy Guevara-Contratista Subdirección de Programas - Líder PDA Cauca.

Fecha: 28/04/2023.