

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO**

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**  
**Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59**

FECHA		Nº DE COMISIÓN		Nº DE COMISIÓN SIIF	
-------	--	----------------	--	---------------------	--

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Gledy Zuleima Guevara Romero
TIPO DE VINCULACIÓN:	Contratista
DEPENDENCIA:	Subdirección de Programas

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:								
COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR					
RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:								
DESDE			HASTA			RUTA		
DD	MM	AA	DD	MM	AA			
02	08	2023	03	08	2023	Bogotá -Popayán - Bogotá		

<b>OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO</b>
Brindar asistencia técnica al equipo Gestor del PDA del Cauca en el marco del cumplimiento del Plan de Gestión del PDA del Cauca, en aspectos previamente concertados en dicho Plan, que se suscribió entre la Gobernación del departamento del Cauca, el Gestor del PDA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Revisar avance ejecución PEI capítulo 2023.

<b>INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO</b>
Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:
El día 2 de agosto de 2023, en horas de la mañana se realiza desplazamiento aéreo a la ciudad de Popayán, para participar en diferentes mesas de trabajo con el equipo PDA Cauca, con el objetivo de revisar el avance del Plan de Gestión del PDA del Cauca, suscrito entre la Gobernación del departamento

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

del Cauca, el Gestor del PDA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al igual que revisar el avance en la ejecución PEI capítulo 2023.

La reunión inicia con la presentación de los asistentes, posteriormente la líder PDA Cauca indica que el propósito de la mesa de trabajo es verificar el avance en cada uno de los objetivos y en las diferentes actividades definidas en el plan de gestión suscrito.

El equipo del PDA presenta el avance en las diferentes actividades, el resumen es el siguiente:

Indicador	Objetivos Específicos	Actividades	Actividades /Compromisos PDA	Actividades /Compromisos MVCT
Estructura del Gestor y Calidad del personal directivo del Gestor	<p><b>Modificar el manual operativo del PDA estableciendo los Componentes de la Estructura interna del Gestor de acuerdo al artículo 2.3.3.1.2.2 Decreto 1425 de 2019.</b></p> <p><b>EN TRÁMITE.</b></p>	<p>Aprobación ante el Comité Directivo del PDA y adopción por Decreto Departamental de la modificación al manual operativo, estableciendo funciones, perfiles de profesionales senior y perfiles mínimos de profesionales de apoyo en cada componente de la estructura interna del Gestor - Decreto 1425 de 2019.</p>	<p>Enviar borrador modificación Manual Operativo del PDA Cauca al MVCT para revisión y sugerencias.</p> <p>Fecha: 4 agosto 2023</p>	<p>Revisión borrador modificación Manual Operativo del PDA Cauca.</p>
		<p>Modificación Estructura Interna de EMCASERVICIOS acorde a la modificación del manual operativo.</p>	<p>Sujeto a la aprobación de la modificación del Manual Operativo PDA Cauca.</p>	<p>Brindar asistencia técnica requerida</p>
	<p><b>Contar con la cantidad mínima de profesionales idóneos para desempeñar las funciones de cada componente de la estructura interna del Gestor.</b></p> <p><b>EN TRÁMITE.</b></p>	<p>Contar con profesionales senior para liderar cada componente de la estructura interna del Gestor de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1425 de 2019, a los perfiles y experiencia mínima establecida en la Resolución 1468 de 2020 del DNP:</p> <p>La calidad del personal directivo es proporcional al número de años de experiencia y su formación académica. Un profesional senior es aquel que tiene título de posgrado y 60 meses de experiencia específica, que sea competencia de la respectiva área (componente), contados a</p>	<p>El PDA indica que los profesionales que lideran cada componente cumplen requisitos de acuerdo con la normativa vigente.</p> <p>Enviarán certificación de dicho cumplimiento.</p> <p>Fecha: 3 agosto 2023.</p>	<p>Brindar asistencia técnica requerida</p>

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

		partir de la expedición de la matrícula profesional contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, en los casos que aplique conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012 y la Ley 842 de 2003.		
	<b>Brindar asistencia técnica a los profesionales del Gestor del PDA en cada uno de sus componentes con el fin de fortalecer sus competencias.</b>  <b>CUMPLIDO.</b>	El MVCT brindará asistencia técnica diferenciada a los profesionales de cada componente del PDA previa solicitud del Gestor del PDA.	Participar en las diferentes capacitaciones y mesas de trabajo que se programen por parte del MVCT.	El plan de asistencias técnicas suscrito para la vigencia 2022 se cumplió. Para la vigencia 2023 el MVCT continúa brindando asistencia técnica al PDA.
<b>Vinculación municipal</b>	<b>Socializaciones vinculación de municipios al PDA.</b>  <b>CUMPLIDO.</b>	Mesa de trabajo con las administraciones municipales que no se encuentren vinculadas al PDA y en las que se encuentre próximo a vencer el Convenio de Vinculación al PDA, con el objetivo de socializar los beneficios de estar y/o mantenerse vinculado al PDA con aporte de recursos.	Entregar evidencias de las gestiones realizadas con los municipios No vinculados y los que no realizan aporte al FIA. Fecha: 3 agosto 2023.	Brindar asistencia técnica requerida
<b>Ejecución del Capítulo 2022 del PEI</b>	<b>Ejecutar el capítulo anual 2022 del PEI en un 50%.</b>  <b>CUMPLIDO.</b>	Ejecutar el capítulo anual 2022 del PEI en un 50%.	El PEI Capítulo 2022 se cerró con una ejecución del 72%	Se brindó asistencia técnica por parte del MVCT en el proceso de estructuración y ejecución del PEI Capítulo 2022.
<b>Estudios y Diseños.</b>	<b>Plan de Aseguramiento.</b>  <b>CUMPLIDO.</b>	Aprobación del Plan de Aseguramiento 2022.	El Plan de Aseguramiento 2022, fue aprobado en Comité Directivo.	Se brindó asistencia técnica por parte del MVCT en la estructuración del plan hasta obtener concepto favorable. Se presentó en Comité Directivo para asignación de recursos.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

		<p><b>Plan de Gestión Social.</b></p> <p><b>CUMPLIDO.</b></p>	Aprobación del Plan Gestión Social 2022.	El Plan Gestión Social 2022, fue aprobado en Comité Directivo.	Se brindó asistencia técnica por parte del MVCT en la estructuración del plan hasta obtener concepto favorable. Se presentó en Comité Directivo para asignación de recursos.
		<p><b>Plan Ambiental</b></p> <p><b>CUMPLIDO.</b></p>	Aprobación del Plan Ambiental 2022.	El Plan Ambiental 2022, fue aprobado en Comité Directivo.	Se brindó asistencia técnica por parte del MVCT en la estructuración del plan hasta obtener concepto favorable. Se presentó en Comité Directivo para asignación de recursos.
		<p><b>Plan de Gestión del Riesgo.</b></p> <p><b>CUMPLIDO.</b></p>	Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 2022.	El Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 2022, fue aprobado en Comité Directivo.	Se brindó asistencia técnica por parte del MVCT en la estructuración del plan hasta obtener concepto favorable. Se presentó en Comité Directivo para asignación de recursos.
<p><b>Porcentaje de los CDR contratados</b></p>		<p><b>Todos los CDR's expedidos vigentes cuentan con por lo menos un pago.</b></p> <p><b>EN TRÁMITE.</b></p>	<p>Al cierre del 31 de octubre de 2021, el PDA del Cauca registra 299 registros correspondientes a saldos de contratos que no han tenido movimiento durante los últimos seis (6) meses, en ese sentido se realizará un análisis de la situación y las correspondientes gestiones que permitan la liberación de recursos financieros.</p> <p>Todos los CDR's que se expidan en la anualidad contarán con un desembolso en la misma vigencia. (Es pertinente manifestar que si para un proyecto se expiden varios CDR's, será suficiente con que un solo CDR tenga desembolso realizado).</p> <p><b>EN TRÁMITE.</b></p>	<p>El PDA realizará un análisis de la situación y las correspondientes gestiones que permitan la liberación de esos recursos financieros. Presentar relación del estado real de cada CDR. Fecha: 16 agosto 2023.</p> <p>Presentar relación del estado real de cada CDR. Fecha: 16 agosto 2023.</p>	<p>Programar mesa seguimiento para revisar avances. Fecha: 16 agosto 2023.</p> <p>Programar mesa seguimiento para revisar avances. Fecha: 16 agosto 2023.</p>

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO**

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**  
 Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

<b>Índice Resultados</b>	<b>Obtención de 30 Conceptos Técnicos Aceptables o Viabilización de Proyectos de Infraestructura. EN TRÁMITE.</b>	Avanzar en la formulación y estructuración de los 42 proyectos a los cuales se le asignaron recursos financieros en las sesiones No. 51, 52 y 53 del Comité Directivo del PDA del Cauca, los cuales finalmente se prevén viabilizar a partir de la vigencia del año 2023.	El PDA presentó estado de las 72 preinversiones, a las cuales se le ha asignado recursos en Comité Directivo, el avance es el siguiente: 36 se encuentran en ejecución. 24 en contratación. 9 descartadas. 1 en revisión por parte del PDA y el respectivo Alcalde. 2 terminadas.	Brindar asistencia técnica requerida
	<b>Terminación de 15 Proyectos de Infraestructura. EN TRÁMITE.</b>	Obtención de 30 Conceptos Técnicos Aceptables o Viabilización de Proyectos de Infraestructura.	Presentar relación del estado de avances de los proyectos. Fecha: 9 agosto 2023.	Brindar asistencia técnica requerida
	<b>Terminación de 15 Proyectos de Infraestructura. EN TRÁMITE.</b>	<b>Terminación de 15 de Proyectos de Infraestructura.</b>	Presentar relación del estado de avances de los proyectos. Fecha: 9 agosto 2023.	Brindar asistencia técnica requerida

Tras la revisión detallada de los 12 objetivos planteados en dicho plan y las diferentes actividades programadas, se evidencio que 7 se han cumplido, los otros presentan avances, pero no se han cumplido en su totalidad, por tanto, se generaron compromisos y se establecieron fechas de entrega de productos por parte del PDA.

El Gestor PDA indica que los 30 proyectos de infraestructura que se habían registrado para obtener el concepto técnico aceptable o viabilización y los 15 que se planteaban terminar, se modifican, toda vez que con el cambio de administración se priorizaron otros, así las cosas, enviaron relación de los proyectos definidos y el avance de los mismos al MVCT el día 9 de agosto de 2023.

La líder PDA indica que es importante realizar revisión del avance de las 72 preinversiones a las cuales se le ha asignado recursos en los Comités Directivos del PDA Cauca No.51,52,53, 57, 58 y 60.

El equipo del PDA presenta el avance en cada uno de las preinversiones, el cual es el siguiente:

No.	Nombre Proyecto	Municipio (s)	Valor	No. CD	Estado Proyecto	% AVANCE	Observaciones
1	Estudios y diseños para la construcción del acueducto interveredal Campo Alegre, Cerro Boyacá, Monares, Buenos Aires y Capitanes del corregimiento de San Alfonso del municipio de Balboa.	BALBOA	\$ 228.575.200	51	EN EJECUCION	20,0%	Consultoría e interventoría contratada, se realizó con la administración Municipal de Balboa la socialización con la comunidad el 1-2-3 de marzo del 2023 para el inicio de las actividades, se realizó acta de inicio de consultoría e interventoría con fecha 29 de marzo de 2023.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

							Actualmente se encuentra en ejecución. Plazo de ejecución: 7 meses Terminación: 29 de octubre de 2023
2	Estudios y diseños optimización sistema de alcantarillado sanitario centro poblado La Bermeja municipio de Balboa.	BALBOA	\$ 125.949.600	51	EN EJECUCION	20,0%	Consultoría e interventoría contratada, se realizó con la administración Municipal de Balboa la socialización con la comunidad el 1-2-3 de marzo del 2023 para el inicio de las actividades, se realizó acta de inicio de consultoría e interventoría con fecha 29 de marzo de 2023. Actualmente se encuentra en ejecución. Plazo de ejecución: 7 meses Terminación: 29 de octubre de 2023
3	Estudios y diseños para la construcción del sistema de acueducto interveredal; la cumbre, guadualito y florida en el municipio de Balboa.	BALBOA	\$ 201.919.200	51	EN EJECUCION	20,0%	Consultoría e interventoría contratada, se realizó con la administración Municipal de Balboa la socialización con la comunidad el 1-2-3 de marzo del 2023 para el inicio de las actividades, se realizó acta de inicio de consultoría e interventoría con fecha 29 de marzo de 2023. Actualmente se encuentra en ejecución. Plazo de ejecución: 7 meses Terminación: 29 de octubre de 2023

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

4	Estudios y diseños para la exploración y selección de la fuente de abastecimiento para la optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Bolívar - Cauca.	BOLIVAR	\$ 299.880.000	51	EN EJECUCION	91,0%	CONSULTORIA EN EJECUCION CON UN AVANCE DE EJECUCION DEL 91%, ACTA DE INICIO CON FECHA: 18/07/2022 FECHA DE TERMINACION INICIAL EL 18 DE MARZO DE 2023, LA CONSULTORIA SOLICITA AL INTERVENTOR PRORROGA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2023 Entrega del proyecto por parte del consultor el 18 junio de 2023 El día 15 de junio de 2023 se realizó reunión en las instalaciones de Emcaservicios S.A E.S.P con el fin de presentar los avances de la consultoría, de esta reunión se acuerda presentar estos avances a la Ventanilla única Regional a fin de ir perfeccionando dicha consultoría.
5	Estudios y diseños para la construcción y optimización del sistema de acueducto para el centro poblado los milagros y la vereda el tambo en el municipio de Bolívar.	BOLIVAR	\$ 231.107.520	51	EN EJECUCION	91,0%	CONSULTORIA EN EJECUCION CON UN AVANCE DE EJECUCION DEL 91%, ACTA DE INICIO CON FECHA: 18/07/2022 FECHA DE TERMINACION INICIAL EL 18 DE MARZO DE 2023, LA CONSULTORIA SOLICITA AL INTERVENTOR PRORROGA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2023 Entrega del proyecto por parte del consultor el 18 junio de 2023 El día 15 de junio de 2023 se realizó reunión en las instalaciones de Emcaservicios S.A E.S.P con el fin de presentar los avances de la consultoría, de esta reunión se acuerda presentar estos avances a la Ventanilla única Regional a fin de ir perfeccionando dicha consultoría.

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO**

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

6	Estudios y diseños para la construcción y optimización del sistema de acueducto para el centro poblado de Mazamoras.	BOLIVAR	\$ 165.133.920	51	DESCARTADO	0,0%	CONSULTORIA NO APROBADA POR LA COMUNIDAD
7	Estudios y diseños para la optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario vereda la esperanza, municipio de Buenos Aires - Cauca.	BUENOS AIRES	\$ 143.715.000	51	EN EJECUCION	90,0%	Consultoría en ejecución con 90% de avance, se han presentado dificultades sociales para ingresar a la zona por temas de orden público, se están revisando las alternativas de solución. Fecha de terminación consultoría: Agosto de 2023 Programar mesa técnica en el mes junio de 2023 con interventoría y EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. y posterior radicación a ventanilla Regional
8	Estudios y diseños para la optimización acueducto cabecera municipal Caloto - Cauca.	CALOTO	\$ 150.606.400	52	EN CONTRATACION	0,0%	Consultoría: CM-11-2023, declarado desierto Ajuste a estudios previos, se entregan a la Oficina Asesora Jurídica el 19 de julio de 2023
9	Estudios y diseños para la optimización y ampliación sistema de acueducto asoalma municipio de Caloto - Cauca.	CALOTO	\$ 136.612.000	51	EN EJECUCION	90,0%	Consultoría en ejecución, avance del 90%, fecha de terminación contractual el 22 de junio de 2023 Pendiente programación de Mesa técnica para revisión del proyecto entre interventoría y EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., y prorroga en tiempo
10	Estudios y diseños sistema de acueducto comunidad de santa Ana consejo comunitario de la comunidad negra del rio san francisco, municipio de Guapi	GUAPI	\$ 500.000.000	52	EN CONTRATACION	0,0%	interventoría: CM 12-2023, en evaluación de proponentes consultoría: CM 16-2023 en publicado en página del Secop desde el 16 de junio de 2023
11	Estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto de la comunidad de san José de guare consejo comunitario rio guaju, municipio de Guapi	GUAPI	\$ 450.000.000	52	EN CONTRATACION	0,0%	interventoría: CM 12-2023, en evaluación de proponentes consultoría: CM 16-2023 en publicado en página del Secop desde el 16 de junio de 2023
12	Estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto en la comunidad de san Antonio, consejo comunitario rio guaju, municipio de Guapi	GUAPI	\$ 500.000.000	52	EN CONTRATACION	0,0%	interventoría: CM 12-2023, en evaluación de proponentes consultoría: CM 16-2023 en publicado en página del Secop desde el 16 de junio de 2023

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

13	Estudios y diseños para la construcción del sistema de acueducto de la comunidad de limones, consejo comunitario rio guajui, municipio de Guapi.	GUAPI	\$ 500.000.000	52	EN CONTRATACION	0,0%	interventoría: CM 12-2023, en evaluación de proponentes consultoría: CM 16-2023 en publicado en página del Secop desde el 16 de junio de 2023
14	Estudios y diseños para la construcción sistema de acueducto de la comunidad de el carmelo, consejo comunitario rio guajui, municipio de Guapi.	GUAPI	\$ 230.592.250	52	EN CONTRATACION	0,0%	interventoría: CM 12-2023, en evaluación de proponentes consultoría: CM 16-2023 en publicado en página del Secop desde el 16 de junio de 2023
15	Estudios y diseños para la construcción de la optimización del acueducto interveredal el salado, el cual beneficiará a las veredas de primavera, providencia, san Andrés y naranjal del municipio de La Sierra.	LA SIERRA	\$ 310.000.000	53	EN EJECUCION	5,0%	Consultoría e interventora contratada, se tiene programada la socialización con fecha 26 de abril de 2023, se firmó acta de inicio el 17 de mayo de 2023 En ejecución
16	Estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de López de Micay.	LOPEZ DE MICAY	\$ 312.072.145	51	EN EJECUCION	99,0%	CONSULTORIA EN EJECUCION CON AVANCE DEL 99% 1. Radicación del proyecto a ventanilla regional el 06/07/2023 2. Revision del proyecto por parte de los evaluadores del mecanismo de viabilización
17	Estudios y diseños para la optimización y ampliación del sistema de alcantarillado y PTAR de la cabecera municipal de López de Micay.	LOPEZ DE MICAY	\$ 208.654.600	51	EN EJECUCION	99,0%	CONSULTORIA EN EJECUCION CON AVANCE DEL 99% 1. Radicación del proyecto a ventanilla regional el 27 de julio de 2023 2. Revision del proyecto por parte de los evaluadores del mecanismo de viabilización Valor aproximado \$2.400'000,000
18	Estudios y diseños para la construcción del sistema de acueducto para el centro poblado de san Juanito municipio de Mercaderes	MERCADERES	\$ 149.406.880	51	DESCARTADO	0,0%	SE REALIZÓ OFICIO A LA CRC CON EL FIN DE SOLICITAR COPIA DE DISEÑOS ELABORADOS POR DICHA ENTIDAD Y ASI SABER EL ALCANCE DE LA CONSULTORIA. AL NO TENER RESPUESTA DE LA CRC Y DE EVALUAR EL ESTADO DEL PROYECTO SE TOMA LA DECISION DE REALIZAR LA LIBERACION DE SALDOS Y ANULACION DE CDR.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

							CONJUNTAMENTE ENTRE ALCALDIA MUNICIPAL Y EMCASEVICIOS, SE REALIZARÁ LOS DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE SAN JUANITO
19	Estudios y diseños para la optimización de las estructuras de captación, desarenación y planta de tratamiento de agua potable para el sistema de acueducto de la cabecera municipal de mercaderes	MERCADERES	\$ 150.206.560	51	DESCARTADO	0,0%	Consultoría aprobada en comité directivo No. 51, actualmente se descartó teniendo en cuenta que el municipio ya realizó obras con recursos propios, igualmente no se realizó solicitud de CDR. Mediante visita técnica de EMCASERVICIOS y Alcaldía Municipal se evidenció ampliar el alcance para incluir estudios de geología por movimiento en masa del terreno
20	Estudios complementarios a los estudios y diseños para la construcción optimización sistema de alcantarillado cabecera municipal de Morales - Cauca.	MORALES	\$ 161.074.955	51	TERMINADO	100,0%	Se realizó adición de recursos al contrato de consultoría 241-2018, actualmente ya se terminó la consultoría y se realizó la entrega formal del proyecto a la Administración Municipal de acuerdo a solicitud realizada por el Alcalde, igualmente se radico el proyecto al MVCT el 03 de noviembre de 2022 mediante radicado 2022ER0136046. Actualmente se recibieron observaciones por parte del evaluador las cuales están siendo subsanadas entre la Administración Municipal y EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
21	Estudios y diseños para la optimización de la red de distribución acueducto regional Patía.	PATIA	\$ 226.576.000	51	DESCARTADO	0,0%	Consultoría descartada, teniendo en cuenta que los recursos van a ser destinados para la reposición de redes (cambio de tubería asbesto cemento)

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

22	Estudios complementarios a los estudios y diseños hidráulico y estructural para protección de las riberas del río Patía en el sector ángulo - Olaya límites de los municipios de Patía y Balboa Cauca.	PATIA	\$ 66.967.746	51	TERMINADO	100,0%	Se realizo adición de recursos al contrato de consultoría 241-2018, actualmente ya se terminó la consultoría. El proyecto ya fue radicado a Gestión del Riesgo y Desastres, el cual emitió concepto técnico favorable, el proyecto no cuenta con fuente de financiación.
23	Estudios y diseños para la construcción acueducto interveredal Miraflor - municipio de Piamonte.	PIAMONTE	\$ 279.221.600	52	EN EJECUCION	10,0%	Consultoría e interventora contratada, se tiene programada la socialización con fecha 21 de abril de 2023, y la firma del acta de inicio con fecha del 17 de abril de 2023 Consultoría en ejecución
24	Estudios y diseños optimización planta de potabilización y micromedición cabecera Piamonte.	PIAMONTE	\$ 250.000.000	52	EN EJECUCION	10,0%	Consultoría e interventora contratada, se tiene programada la socialización con fecha 21 de abril de 2023, y la firma del acta de inicio con fecha del 17 de abril de 2023 Consultoría en ejecución
25	Estudios y diseños para la optimización plan maestro alcantarillado cabecera municipal de Piendamó	PIENDAMO	\$ 855.855.000	52	EN EJECUCION	0,0%	Se suscribió convenio 062-2023 interadministrativo con la administración Municipal el 17 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la alcaldía, igualmente se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. Consultoría: Se inició el proceso de contratación por parte de la administración Municipal de Piendamó publicación 20/05/2023 Apertura: 30/05/2023 Cierre: 02/06/2023 adjudicación: 14/06/2023 interventoría: en proceso de contratación

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

26	Estudios y diseños para la optimización acueducto cabecera municipal de Piendamó	PIENDAMO	\$ 941.655.000	52	EN EJECUCION	0,0%	Se suscribió convenio 062-2023 interadministrativo con la administración Municipal el 17 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la alcaldía, igualmente se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. consultoría: Se inició el proceso de contratación por parte de la administración Municipal de Piendamó publicación 20/05/2023 Apertura: 30/05/2023 Cierre: 02/06/2023 adjudicación: 14/06/2023 interventoría: en proceso de contratación
27	Estudios y diseños para la construcción de la ampliación y optimización del acueducto el jigal, alto calaguala, alto la laguna, el porvenir, mirador, el trébol-1, el trébol-2, el molino, san miguel y los lagos municipio de Puracé.	PURACE	\$ 243.902.400	52	EN EJECUCION	5,0%	Consultoría e interventora contratada, se realizó la socialización con fecha 14 de abril de 2023, y la firma del acta de inicio de actividades 13 de abril de 2023 consultoría en ejecución
28	Estudios y diseños para la construcción de la ampliación y optimización del acueducto del centro poblado de santa leticia municipio de Puracé.	PURACE	\$ 197.254.400	52	EN EJECUCION	5,0%	Consultoría e interventora contratada, se realizó la socialización con fecha 14 de abril de 2023, y la firma del acta de inicio de actividades 13 de abril de 2023 consultoría en ejecución
29	Estudios y diseños para la optimización de la bocatoma y desarenador de afrocaucana de aguas e interconexión con las redes del acueducto regional del río palo, incluye micro y macromedición urbana y rural.	REGIONAL NORTE	\$ 1.566.075.000	51	DESCARTADO	0,0%	Proceso declarado con Terminación Anormal, se inicia proceso de anulación del CDR La consultoría se descarta teniendo en cuenta que el acueducto regional (EARPA) tiene con estudios y diseños que requieren ser implementados y estos recursos serán designados para este fin

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

30	Estudios y diseños para la ampliación y optimización del sistema de alcantarillado para la cabecera municipal de San Sebastián	SAN SEBASTIAN	\$ 152.009.000	51	EN EJECUCION	5,0%	Consultoría e interventora contratada, se realizó la socialización con fecha 09 y 10 de marzo de 2023, y la firma del acta de inicio de actividades consultoría en ejecución
31	Estudios y diseños para la construcción del sistema de acueducto interveredal del corregimiento de valencia que beneficiará las veredas de: Loyola, valencia centro, porvenir, las guacas, el encino, la entrada y rio negro del municipio de San Sebastián.	SAN SEBASTIAN	\$ 269.998.624	51	EN EJECUCION	5,0%	Consultoría e interventora contratada, se realizó la socialización con fecha 09 y 10 de marzo de 2023, y la firma del acta de inicio de actividades consultoría en ejecución
32	Estudios y diseños acueducto interveredal corregimiento de san juan de Villalobos 12 veredas mpio de Santa Rosa	SANTA ROSA	\$ 371.851.200	52	EN EJECUCION	5,0%	Consultoría e interventora contratada, se realizó la socialización con fecha 18 de abril de 2023, y la firma del acta de inicio con fecha del 17 de abril de 2023, con el fin de iniciar actividades
33	Estudios y diseños acueducto interveredal corregimiento el carmelo 9 veredas mpio de Santa Rosa	SANTA ROSA	\$ 234.311.000	52	EN EJECUCION	5,0%	Consultoría e interventora contratada, se tiene programada la socialización con fecha 26 de abril de 2023, y la firma del acta de inicio con fecha del de abril de 2023, con el fin de iniciar actividades
34	Estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto de la vereda san pedro en el municipio de Santander de Quilichao.	SANTANDER DE QUILICHAO	\$ 304.750.000	51	EN EJECUCION	90,0%	CM-08-2021 adjudicado el 19/01/2022, se suscribió contrato 20/01/2022, se suscribió contrato No 003-2022, acta de inicio 18/07/2022, plazo de 8 meses de ejecución de la consultoría. consultoría en ejecución, avance del 90%, fecha de terminación en agosto de 2023 Pendiente identificación de nuevo lote para reubicación de diseños de la Planta, teniendo en cuenta que el actual diseño se encuentra en zona de riesgo.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

35	Estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto de la vereda mandivá en el municipio de Santander de Quilichao	SANTANDER DE QUILICHAO	\$ 249.550.000	51	EN EJECUCION	90,0%	CM-08-2021 adjudicado el 19/01/2022, se suscribió contrato 20/01/2022, se suscribió contrato No 003-2022, acta de inicio 18/07/2022, plazo de 8 meses de ejecución de la consultoría. consultoría en ejecución, avance del 90%, fecha de terminación en 18 de agosto de 2023
36	Estudios y diseños para la optimización acueducto cabecera municipal de Suárez	SUAREZ	\$ 199.920.000	52	DESCARTADO	0,0%	CM-06-2022 terminado anormal mediante resolución No. 44 del 11/04/2022. Por parte de la Subgerencia Tecnica se realiza solicitud de anulación de CDR ante el Consorcio FIA por motivo de ajuste presupuestal y alcance de la consultoría, la cual se presentó nuevamente anexo 03 en Comité Directivo N°. 58.
37	Estudios y diseños para la construcción alcantarillado sanitario puerto saija, municipio de Timbiquí.	TIMBIQUI	\$ 239.487.500	51	EN EJECUCION	90,0%	CONSULTORIA EN EJECUCION CON AVANCE DEL 90% 1. Radicación del proyecto a ventanilla regional el 27 de julio de 2023 2. Revision del proyecto por parte de los evaluadores del mecanismo de viabilización
38	Estudios y diseños para la construcción del relleno sanitario en la cabecera municipal, municipio de Timbiquí.	TIMBIQUI	\$ 462.336.192	53	DESCARTADO	0,0%	CONSULTORIA APROBADA EN COMITÉ DIRECTIVO, De acuerdo a revisión del perfil se determina que se necesita realizar un nuevo anexo 03 con el valor ajustado de la consultoría, el cual será presentado a Comité Directivo. Por parte de la Subgerencia Tecnica realizará revisión y ajuste presupuestal y alcance de la consultoría, la cual será presentado el anexo 03 en Comité Directivo

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

39	Estudios y diseños para la construcción alcantarillado sanitario angostura, municipio de Timbiquí.	TIMBIQUI	\$ 235.382.000	52	EN CONTRATACION	0,0%	Consultoría contratada con proceso CM-12-2022 adjudicado el 19/07/2022 mediante resolución 83. interventoría: CM 12-2023, en evaluación de proponentes
40	Estudios y diseños para la construcción del acueducto en la comunidad de angostura afro, municipio de Timbiquí	TIMBIQUI	\$ 234.834.600	52	EN CONTRATACION	0,0%	Consultoría contratada con proceso CM-12-2022 adjudicado el 19/07/2022 mediante resolución 83. interventoría: CM 12-2023, en evaluación de proponentes
41	Estudios y diseños para la construcción alcantarillado sanitario cabecera corregimiento el realito consejo comunitario renacer negro, municipio de Timbiquí.	TIMBIQUI	\$ 406.795.500	52	EN CONTRATACION	0,0%	Consultoría contratada con proceso CM-12-2022 adjudicado el 19/07/2022 mediante resolución 83. interventoría: CM 12-2023, en evaluación de proponentes
42	Ingeniería de detalle para el proyecto construcción del acueducto regional para la zona plana de morales, cabecera de los municipios de Morales y Piendamó y centro poblado de la toma Suárez	PIENDAMO - MORALES	\$ 599.999.988	51	EN REVISIÓN	0,0%	Se encuentra en revisión y ajustes de alcance de la consultoría
43	Estudios y diseños optimización redes de alcantarillado sanitario y construcción sistema de tratamiento de aguas residuales para la cabecera municipal de Mercaderes	MERCADERES	\$ 429.938.550	57	EN CONTRATACION	0,0%	consultoría: adjudicada interventoría: CM-17-2023, se recibió propuesta el 10 de julio de 2023, en evaluación de proponentes
44	Estudios y diseños construcción del acueducto para las veredas de buena vista, hato viejo (parte baja), santa bárbara y santa Ana, municipio de Totoró	TOTORO	\$ 561.089.760	57	EN EJECUCION	0,0%	Se realizo convenio interadministrativo 63 de 2023 con el Municipio de Totoró el 24 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la alcaldía, igualmente se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultorías por parte del Municipio de Totoró Se firmo acta de inicio del convenio el 11 de mayo de 2023 publicación en página del SECOP la consultoría el 18 de julio de 2023

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

45	Estudios y diseños construcción del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para las veredas Zabaleta y puente tierra alta, resguardo de Totoró, municipio de Totoró.	TOTORO	\$ 209.849.063	57	EN EJECUCION	0,0%	Se realizo convenio interadministrativo 63 de 2023 con el Municipio de Totoró el 24 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la alcaldía, igualmente se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultoría por parte del Municipio de Totoró Se firmo acta de inicio del convenio el 11 de mayo de 2023 publicación en página del SECOP la consultoría el 18 de julio de 2023
46	Estudios y diseños construcción del acueducto para las veredas gallinazo, pedregal, Betania, la peña, salado blanco, las vueltas, loma del medio, la palizada, Miraflores alto del resguardo de totoro, bella vista, jebala centro, la pajosa del resguardo de jebala, municipio de Totoró.	TOTORO	\$ 1.342.929.280	57	EN EJECUCION	0,0%	Se realizo convenio interadministrativo 63 de 2023 con el Municipio de Totoró el 24 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la alcaldía, igualmente se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultoría por parte del Municipio de Totoró Se firmo acta de inicio del convenio el 11 de mayo de 2023 publicación en página del SECOP la consultorio el 18 de julio de 2023
47	Estudios y diseños construcción del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para las veredas Betania y la peña, resguardo de totoro, municipio de Totoró.	TOTORO	\$ 351.427.230	57	EN EJECUCION	0,0%	Se realizo convenio interadministrativo 63 de 2023 con el Municipio de Totoró el 24 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la alcaldía, igualmente se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

							publicación depende del trámite de contratación de consultorías por parte del Municipio de Totoró Se firmo acta de inicio del convenio el 11 de mayo de 2023 publicación en página del SECOP la consultoría el 18 de julio de 2023
48	Estudios y diseños construcción del acueducto para las veredas de santa lucia, san pedro, Tulcán, el cofre, san miguel y malvaza, municipios de Silvia y Totoró.	TOTORO-SILVIA	\$ 774.823.280	57	EN EJECUCION	0,0%	Se realizo convenio interadministrativo 64 de 2023 con el Municipio de Totoró el 24 de febrero de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la alcaldía, igualmente se inicia la elaboración de los estudios previos de la interventoría por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La publicación depende del trámite de contratación de consultorías por parte del Municipio de Totoró
49	Estudios y diseños para la optimización acueducto cabecera municipal de Suárez	SUAREZ	\$ 359.856.000	58	EN EJECUCION	0,0%	Se elaboro formato de anexo 03 de la consultoría, el cual fue aprobado en Comité Directivo 58 del mes de febrero de 2023, se recibió por parte de Consorcio FIA la expedición del CDR 06 de marzo de 2023, Se aprobó en comité directivo No. 60 al Municipio como ejecutor. 1. Suscripción del convenio el 27 junio 2023 En proceso de aprobación de pólizas
50	Estudios y diseños para la optimización del acueducto de la cabecera municipal del bordo y sectores aledaños, municipio de Patía, departamento del Cauca.	PATIA	\$ 814.891.280	58	EN CONTRATACION	0,0%	Se elaboro formato de anexo 03 de la consultoría, el cual fue aprobado en Comité Directivo N°. 58 del mes de febrero de 2023, se recibió por parte del Consorcio FIA la expedición del CDR con fecha 06 de marzo de 2023. Plazo de ejecución 6 meses

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

51	Estudios y diseños para la optimización y ampliación alcantarillado sanitario vereda san Nicolás, Caloto - Cauca.	CALOTO	\$ 107.740.800	58	EN CONTRATACION	0,0%	consultoría: CM-11-2023, declarado desierto Ajuste a estudios previos, se entregan a la Oficina Asesora Jurídica el 19 de julio de 2023
52	Estudios y diseños para la optimización alcantarillado centro poblado de tunia municipio de Piendamó, departamento del Cauca.	PIENDAMO	\$ 568.075.000	58	EN EJECUCION	0,0%	Se suscribió convenio interadministrativo No. 98-2023 del 24 de marzo de 2023 con la administración Municipal de Piendamó Consultoría: Se inició el proceso de contratación por parte de la administración Municipal de Piendamó Publicación 20/05/2023 Resolución de apertura:02/06/2023 Cierre: 07/06/2023 Adjudicación: 17/06/2023 interventoría: en proceso de contratación Plazo de ejecución 4 meses
53	Estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado mondomo - llanito del municipio de Santander de Quilichao.	SANTANDER DE QUILICHAO	\$ 250.038.635	58	EN CONTRATACION	0,0%	consultoría: CM-09-2023, declarado desierto Resolver recurso para el miércoles 19 de julio de 2023, para poner en firma la resolución de desierto Plazo 5 meses
54	Estudios y diseños para la construcción del reservorio de agua y optimización de la planta de agua potable del municipio de Padilla - Cauca.	PADILLA	\$ 365.681.600	58	EN CONTRATACION	0,0%	consultoría: CM 14-2023 publicado en la página del Secop, pendiente a respuesta de observaciones para publicar los pliegos definitivos
55	Adición de recursos complementarios al proyecto optimización del sistema de alcantarillado sanitario de la cuchilla, cabecera municipal de LA Sierra, departamento del Cauca.	LA SIERRA	\$ 69.651.890	58	DESCARTADO	0,0%	Se elaboro formato de anexo 03 de la consultoría, el cual fue aprobado en Comité Directivo N°. 58 del mes de febrero de 2023, se recibió por parte del Consorcio FIA la expedición del CDR con fecha 06 de marzo de 2023 con el fin de iniciar el proceso de contratación por parte de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. La consultoría se descarta, teniendo en cuenta que ya fue

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

							ejecutada con recursos propios del municipio
56	Estudios y diseños para la optimización del acueducto puerta grande, municipio de La Sierra, departamento del Cauca.	LA SIERRA	\$ 248.464.860	58	EN EJECUCION	0,0%	Se realizo convenio interadministrativo 100 de 2023 con el Municipio de La Sierra el 27 de marzo de 2023, con el fin de iniciar proceso de contratación por parte de la alcaldía. Se suscribo acta de inicio del convenio el 15 de mayo de 2023 consultoría en proceso de contratación Plazo de ejecución 6 meses
57	Formulación y estructuración del proyecto para la optimización construcción alcantarillado sanitario Betulia - Playa Rica	SUAREZ	\$ 174.863.360	60	EN EJECUCION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 al Municipio como ejecutor y anexo 03. 1. Suscripción del convenio el 27 junio 2023 2. En proceso de aprobación de pólizas
58	Formulación y estructuración del proyecto para la optimización acueducto cerro tijeras municipal de Suárez	SUAREZ	\$ 259.962.640	60	EN EJECUCION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 al Municipio como ejecutor y anexo 03. 1. Suscripción del convenio el 27 junio 2023 2. En proceso de aprobación de pólizas
59	Formulación y estructuración del proyecto para la construcción del alcantarillado sanitario los robles	SUAREZ	\$ 174.930.000	60	EN EJECUCION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 al Municipio como ejecutor y anexo 03. 1. Suscripción del convenio el 27 junio 2023 2. En proceso de aprobación de pólizas
60	Formulación y estructuración del proyecto para la construcción del alcantarillado sanitario Asnzazú	SUAREZ	\$ 174.596.800	60	EN EJECUCION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 al Municipio como ejecutor y anexo 03. 1. Suscripción del convenio el 27 junio 2023 2. En proceso de aprobación de pólizas
61	Formulación y estructuración del proyecto para la optimización construcción del plan maestro sanitario y pluvial de la cabecera municipal de Suárez.	SUAREZ	\$ 749.982.554	60	EN EJECUCION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 al Municipio como ejecutor y anexo 03. 1. Suscripción del convenio el 27 junio 2023

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

							2. En proceso de aprobación de pólizas
62	Formulación y estructuración del proyecto para la optimización acueducto interveredal quinamayo - natalá - Toribio	TORIBIO	\$ 450.000.000	60	EN CONTRATACION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 el anexo 03. 1. Se solcito CDR al FIA el 10 de julio de 2023 2. elaboración de estudios previos
63	Formulación y estructuración del proyecto para la ampliación acueducto palo blando y nueve veredas, municipio de Buenos Aires	BUENOS AIRES	\$ 282.831.769	60	DESCARTADO	0,0%	En reunión con la comunidad se toma la decisión de cambar el alcance la de consultoría  elaboración de anexo 03 para pasar a aprobación de comité directivo
64	Formulación y estructuración del proyecto para la construcción acueducto vereda pepinal alto, municipio de Bolívar.	BOLIVAR	\$ 181.492.850	60	EN CONTRATACION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 el anexo 03. 1. Se solcito CDR al FIA el 10 de julio de 2023 2. elaboración de estudios previos
65	Formulación y estructuración del proyecto para la construcción de ptap y optimizar redes de acueducto, crucero de Gualí: comprende 5 veredas, guásimo, crucero de Gualí, bodega, arrobleda caloto, arrobleda santander.	CALOTO	\$ 403.395.910	60	EN CONTRATACION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 el anexo 03. 1. Se solcito CDR al FIA el 10 de julio de 2023 2. elaboración de estudios previos
66	Formulación y estructuración del proyecto para la construcción del acueducto de Toez y santa Rita, municipio de caloto - departamento del Cauca.	CALOTO	\$ 292.816.160	60	EN CONTRATACION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 el anexo 03. 1. Se solcito CDR al FIA el 10 de julio de 2023 2. elaboración de estudios previos
67	Formulación y estructuración del proyecto para la construcción sistema de tratamiento de aguas residuales corregimiento (centro poblado) Patía, municipio de Patía, departamento del Cauca.	PATIA	\$ 106.197.504	60	EN CONTRATACION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 el anexo 03. 1. Se solcito CDR al FIA el 10 de julio de 2023 2. elaboración de estudios previos
68	Formulación y estructuración del proyecto para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales vereda Betania, municipio de Patía, departamento del Cauca.	PATIA	\$ 88.351.312	60	EN CONTRATACION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 el anexo 03. 1. Se solcito CDR al FIA el 10 de julio de 2023 2. elaboración de estudios previos
69	Formulación y estructuración del proyecto para la construcción sistema de tratamiento de aguas residuales corregimiento piedra sentada, municipio de Patía, departamento del Cauca.	PATIA	\$ 109.316.256	60	EN CONTRATACION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 el anexo 03. 1. Se solcito CDR al FIA el 10 de julio de 2023 2. elaboración de estudios previos

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO**

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

70	Formulación y estructuración del proyecto para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales corregimiento la fonda, municipio de Patía, departamento del Cauca.	PATIA	\$ 96.228.160	60	EN CONTRATACION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 el anexo 03. 1. Se solcito CDR al FIA el 10 de julio de 2023 2. elaboración de estudios previos
71	Formulación y estructuración del proyecto para la construcción del relleno sanitario en la cabecera municipal de Timbiquí, departamento del Cauca.	TIMBIQUI	\$ 731.801.807	60	EN CONTRATACION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 el anexo 03. 1. Se solcito CDR al FIA el 10 de julio de 2023 2. elaboración de estudios previos
72	Formulación y estructuración del proyecto para la ampliación de la red de alcantarillado sanitario del barrio la esmeralda del municipio de Guachené - Cauca	GUACHENE	\$ 195.845.738	60	EN CONTRATACION	0,0%	Se aprobó en comité directivo No. 60 el anexo 03. 1. Se solcito CDR al FIA el 10 de julio de 2023 2. Elaboración de estudios previos
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 24.671.309.028</b>				

Con respecto al estado de las 72 preinversiones, a las cuales se le ha asignado recursos en Comité Directivo, el avance es el siguiente:

- 36 se encuentran en ejecución.
- 24 en contratación.
- 9 descartadas.
- 1 en revisión por parte del PDA y los respectivos Alcaldes.
- 2 terminadas.

El Gestor indica que desde el PDA se ha trabajado de manera articulada con los diferentes actores involucrados en los procesos para sacar adelante las consultorías y por eso el avance es positivo, que van a seguir apoyando a las administraciones municipales para llevar a feliz término las diferentes preinversiones.

La líder PDA Cauca menciona que es importante realizar seguimiento contaste a las mismas y tras la terminación estructurar el proyecto para presentarlo al mecanismo de evaluación Nacional o Departamental para materializar cada una de las obras.

Menciona que vale la pena tener en cuenta que el Plan de Gestión del PDA Cauca, se suscribió en el marco del Decreto 1425 de 2019 con el fin de elevar el indicador del Plan Departamental de Agua (IPDA) evaluado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En el cual se establecieron acciones diferenciadas para mejorar el desempeño del Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Así mismo, se busca contribuir para el logro de las metas en materia de prestación de los servicios de Agua y Saneamiento a nivel territorial y nacional.

Por eso es importante avanzar en cada una de las actividades, toda vez que este plan está suscrito desde el año 2021, que también es fundamental estar realizando seguimiento para dar cumplimiento a lo propuesto.

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO**  
**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**  
 Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

Adicionalmente solicita que se envíe el informe de avance en el cumplimiento de las actividades en el Plan de Gestión de acuerdo al compromiso registrado en el documento suscrito.

"(...) El Gestor del PDA deberá remitir al MVCT un informe bimestral del avance en el cumplimiento de las actividades previstas en el presente plan, con los respectivos soportes. (...)".

En la jornada de trabajo también se revisa el estado de ejecución del Plan Estratégico de Inversiones – PEI Capítulo 2023, corte 30 junio 2023, el cual es presentado por el equipo PDA Cauca:

COMPONENTE	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO		NACION	OTRAS FUENTES	TOTAL, COMPROMETIDO
	SGP	SGP	RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO	AUDIENCIAS PUBLICAS	RECURSOS REGALIAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA (60%)	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ -	\$ 11.656.628.571	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.656.628.571
PLAN DE ASEGURAMIENTO	\$ -	\$ 3.504.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.504.000.000
PROYECTO SIASAR	\$ -	\$ 2.084.554.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.084.554.000
COSTOS DEL GESTOR	\$ -	\$ 5.918.074.571	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.918.074.571
PACA	\$ -	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000.000
COMPONENTE SOCIAL	\$ -	\$ 1.137.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.137.500.000
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	\$ -	\$ 1.137.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.137.500.000
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 50.900.657.656	\$ 32.086.394.569	\$ -	\$ 1.217.056.309	\$ 41.000.000.000	\$ 125.204.108.534
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AA	\$ 40.288.073.348	\$ 24.205.909.515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.493.982.863
PRE-INVERSIÓN	\$ 4.307.940.286	\$ 2.949.072.599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.257.012.885
GESTIÓN PREDIAL	\$ 140.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.000.000
REGIONALES	\$ 2.000.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000.000
REFORMULACIONES	\$ 4.164.644.022	\$ 2.931.412.455	\$ -	\$ 1.217.056.309	\$ 41.000.000.000	\$ 49.313.112.786
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 14.835.144.655	\$ 963.291.531	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.798.436.186
PLANEACION AMBIENTAL SECTORIAL	\$ 161.700.000	\$ 16.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.700.000
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 10.598.444.655	\$ 907.291.531	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.505.736.186
ASEO	\$ 4.075.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.115.000.000

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

<b>COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL</b>	\$ -	\$ 2.717.702.564	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.717.702.564
<b>CONOCIMIENTO</b>	\$ -	\$ 140.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.000.000
<b>REDUCCIÓN</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MANEJO DE DESASTRES</b>	\$ -	\$ 2.577.702.564	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.577.702.564
<b>TOTAL</b>	\$ 65.735.802.311	\$ 48.561.517.235	\$ -	\$ 1.217.056.309	\$ 41.000.000.000	\$ 156.514.375.855

El equipo PDA Cauca indica que ha avanzado con la estructuración y avance de la matriz de inversiones del "Plan Purificando Sueños" al igual que en los demás documentos, la líder PDA solicita el envío de la información para remitir al coordinador PDAs del MVCT para su revisión.

La líder PDA reitera que el equipo de trabajo del MVCT esta presto para brindar la asistencia técnica que el PDA requiera.

De esa manera se dan por concluidas las jornadas de trabajo y se realiza desplazamiento aéreo a la ciudad de Bogotá el día 3 de agosto de 2023.



Fecha: 02/08/2023.  
Reunión con equipo PDA Cauca.



Fecha: 02/08/2023.  
Reunión con equipo PDA Cauca.

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO**

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**  
 Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

**Conclusiones y recomendaciones:**

Es importante que el PDA Cauca avance con las actividades concertadas para dar cumplimiento al Plan de Gestión suscrito.

Se sugiere cumplir con los compromisos acordados en las fechas establecidas.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Enviar borrador modificación Manual Operativo del PDA Cauca al MVCT, incorporando el Componente Social en la estructura, para revisión y sugerencias.	PDA Cauca	4 agosto 2023
2	Certificación indicando que los profesionales que lideran cada componente en el PDA cumplen los requisitos de acuerdo con la normatividad vigente.	PDA Cauca	3 agosto 2023
3	El PDA del Cauca registra 299 CDRs correspondientes a saldos de contratos que no han tenido movimiento durante los últimos seis (6) meses, en ese sentido el PDA realizará un análisis de la situación y las correspondientes gestiones que permitan la liberación de esos recursos financieros.	PDA Cauca	16 agosto 2023
4	Programar mesa de trabajo para conocer el resultado del análisis del PDA sobre el estado de los 299 CDRs y establecer así fechas y compromisos para avanzar en el proceso.	MVCT	16 agosto 2023
5	Presentar relación del estado de avances de los proyectos priorizados para obtener concepto técnico aceptable o viabilización.	PDA Cauca	9 agosto 2023
6	Presentar relación del estado de avance de los proyectos priorizados para terminar su ejecución.	PDA Cauca	9 agosto 2023

El agua y el saneamiento son una prioridad en Cauca por ello, con soluciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, seguiremos trabajando de manera articulada con el departamento de Cauca para mejorar la calidad de vida de los caucanos.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	JUAN PABLO SERRANO CASTILLA	NOMBRE	GLEDY ZULEIMA GUEVARA ROMERO

---

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

ANEXOS	
PASABORDOS	X
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	N/A
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	X

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:  
[https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf)