

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 14

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 14 de noviembre de 2023
HORA:	De 14:30 a 15:00 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Néstor Apraez Caicedo, Consultoría del proyecto  Katherine Villamizar, Alcaldía Municipal de Rionegro  Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO – SANTANDER
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión cediendo la palabra a la consultoría, para que se refiera sobre su avance en las subsanaciones del proyecto.
  - El Ingeniero Nestor Apraez indica que se tienen pendientes subsanaciones eléctricas. Ya se tiene la respuesta y se va a entregar. Para la parte topográfica, se están haciendo levantamientos referentes al posicionamiento. En lo que respecta a la patología, han habido discusiones, porque el evaluador solicitó núcleos del tanque, y se debían realizar cotizaciones para poder ejecutar dichas subsanaciones. Lo referente a la parte estructural del tanque, se están haciendo ajustes. Se espera radicar subsanaciones estructurales para el 17 de noviembre de 2023. Comenta que para la parte documental, institucional y predial, no se ha podido avanzar. En la parte documental, indica no saber cómo va la alcaldía municipal con dicha gestión.
  - El Ingeniero Jaime Fuentes, pregunta cómo van las subsanaciones documentales.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


- La Ingeniera Katherine Villamizar, indica que la información está en poder de la secretaría de planeación municipal. Va a verificar dicha información. Frente a los avances, en la última reunión, se tenía ya ingreso en la superintendencia de notaría y registro para los certificados de libertad y tradición de inmuebles del municipio. Se está haciendo todo el procedimiento completo. Son para 12 predios. Hubo cambios de funcionarios.
  - El Ingeniero Jaime Fuentes pregunta por las subsanaciones institucionales.
  - La Ingeniera Katherine Villamizar indica que no conoce el avance de estas subsanaciones.
  - El Ingeniero Jaime Fuentes, propone nueva mesa de trabajo para el 21 de noviembre de 2023, toda vez que no se ve avance significativo en atención a las observaciones del proyecto. En caso tal, se realizarán una o dos reuniones semanales.
4. Cierre de la reunión

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones estructurales del proyecto	Néstor Apraéz Caicedo, Consultoría del proyecto	17/11/2023

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**FIRMAS:**



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	11/14/23, 2:30:54 PM	11/14/23, 3:01:26 PM	30 min 32 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
katherine Villamizar Rionegro	11/14/23, 2:31:00 PM	11/14/23, 3:01:26 PM	30 min 26 s		Moderador
NESTOR APRAEZ (Invitado)	11/14/23, 2:33:47 PM	11/14/23, 3:01:26 PM	27 min 39 s		Moderador
PATRICIA MENDOZA (Invitado)	11/14/23, 2:53:30 PM	11/14/23, 3:01:26 PM	7 min 55 s		Moderador
PATRICIA MENDOZA	11/14/23, 2:58:30 PM	11/14/23, 3:01:26 PM	2 min 55 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 14-11-2023