

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	San Andrés Isla, 2 de noviembre de 2023
HORA:	De 08:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Auditorio Banrepública San Andrés Isla
ASISTENTES:	Jairo Yesid Pinzón Franco – Subdirector de Proyectos – DIDE – VASB Santiago Arturo Zuluaga Bautista – Apoyo a la supervisión
INVITADOS:	Alcaldía, MVCT, Personero, Representantes comunidad, (ver listado anexo)

ORDEN DEL DIA:

1. Tema 1: Asistencia técnica en el marco de la "mesa de diálogo y seguimiento participativo proyectos de agua y saneamiento básico, en el marco de la reconstrucción de San Andrés", convocada por la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés para la ejecución del "Proyecto de actualización y complementación del plan maestro de alcantarillado pluvial en la cuenca hidráulica comprendida entre la diagonal 7 (bajada de back road) y la carrera 13 (paralela a la pista del aeropuerto) en la isla de San Andrés".
2. Tema 2: Recorrido de campo.

DESARROLLO:

1. Tema 1: se asiste a la mesa citada por la CGR y por parte del Subdirector de Proyectos se exponen los aspectos generales del convenio 812 de 2021.

Posteriormente se atienden las inquietudes planteadas por la comunidad y la CGR. Acto seguido, por parte de la gestora de proyectos de FINDETER, se exponen los aspectos generales del proyecto y contratos derivados.

De igual forma, se atienden las inquietudes planteadas por los asistentes de la comunidad y la CGR.

Se realiza el seguimiento a los proyectos que se ejecutan en la isla de San Andrés, así:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Obras de optimización redes de acueducto fase III, de San Andrés isla-Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina.
- Actualización y complementación del plan maestro de alcantarillado pluvial en la cuenca hidráulica comprendida entre la diagonal 7 (bajada de back road) y la carrera 13 (paralela a la pista del aeropuerto) en la isla de San Andrés.

Durante el desarrollo de la reunión se explica a los asistentes el estado de avance de ejecución del proyecto de redes fase III y los avances en la estructuración del proyecto pluvial.

Con respecto al proyecto de redes fase III: Avance físico: 8,7% programado 9%, financiero 8,7%.

- La comunidad solicita reponer el pavimento de manera inmediata una vez se termine la construcción de las redes.
- La comunidad manifiesta desorden en la ejecución de los trabajos, sectores Serranilla, Back Road, Natania,

En cuanto al proyecto de alcantarillado pluvial, se establece un plan de trabajo en el cual se incluyen las principales actividades previas al inicio de las obras, así:

- Cargue del proyecto en plataforma suifp - (Departamento)
- Revisión y concepto Regalías - MVCT: (Departamento)
- Acuerdo aprobación proyecto OCAD Caribe: (DNP - Departamento)
- Solicitud Reformulación Proyecto - MVCT: (Departamento - FINDETER)
- Aprobación Reformulación: (MVCT)
- Contratación Etapa 2: (FINDETER)
- Inicio de Obras: (FINDETER)

Se anexa al presente la presentación proyectada en el marco de la mesa de trabajo en la cual se detalla el avance de cada uno de los proyectos.

2. Tema 2: Una vez culminado el espacio de dialogo entre la comunidad, CGR, Ministerio, Findeter y Alcaldía, se llevó a cabo el recorrido de campo por los sectores más afectados por las inundaciones a causa de las aguas lluvias.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Sector Natania



Sector Natania



Sector Natania



Sector Natania



Sector Natania



Sector Natania

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de la información del proyecto, organizada en carpetas para cargarlas en la plataforma SUIFP	FINDETER	3-nov-2023
2	Cargue de la información a la plataforma SUIFP	GOBERNACIÓN	10-nov-2023
3	Gestión y elaboración concepto intersectorial	MVCT	Una vez se confirme el cargue de la información en el SUIFP

FIRMAS: se anexan planillas de asistencia.

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Santiago Arturo Zuluaga Bautista
Fecha: 02-11-2023