



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 7.0

Fecha: 07/03/2023

Código: GDC-F-17

LUGAR: Palacio Municipal Oporapa FECHA: 24/10/2023 HORA: 4:00 Pm

TEMA: Plan Maestro de Afiliados II y alrededores PRESIDE: MULT, contadista y Municipio

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Contadista

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Camilo Delwisch Salame	Ingeniero - VAS B	MULT	3108085888	ccdarwisch@mmviviandez.gov.co	Recibo de obra	
2	Juan Carlos Ruales	Alcalde	Oporapa	3166902815	alcaldia@oporapa-lmto.gov.co	Solicitud Entrega obra	
3	Oscar García A	Ingeniero Civil	SGI	3219601386	oggaizona@gmail.com	Solicitud de Entrega	
4	Oscar H Meneses B	Ab. Legal	S.G.I	3107875131	oscar.meneses@sgihda.com	Recibo de obra	
5	Luisa P Grillo	JEFE DE PLANEACION	Oporapa	3214627545	planeacion@oporapa.gov.co	Entrega obra	
6							
7							
8							
9							
10							
11							

 	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Martes 24 de octubre de 2023
HORA:	De 4:00 P.M. a 6:00:P.M.
LUGAR:	PALACIO MUNICIPAL - Oporapa - Huila
NOMBRE	CARGO
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA
EJECUTORES	FINDETER
ASISTENTES	
Juan Carlos Ruales	Alcalde Oporapa - Huila
Cristian Camilo Darwish Salama Montoya	Ingeniero de seguimiento - VASB
Luisa Carolina Grillo	Secretaria de Planeación - Oporapa
Oscar Meneses	R.L. Suplente CONSORCIO MUNICIPIO DE OPORAPA 2017
Oscar Garzón	Ingeniero Civil - CONSORCIO MUNICIPIO DE OPORAPA 2017

ORDEN DEL DÍA

1. Visita Palacio Municipal de Oporapa
2. Revisión de cada artículo del acta de conciliación DE LA PROCURADURÍA 153 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DESARROLLO y retroalimentación del articulado del resuelve.
3. Establecimiento de compromisos de los participantes de la reunión en el marco del convenio 277 de 2017.

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA

ESTADO: Terminado
AVANCE: 100 %

El día de hoy 24 de octubre de 2023, siendo las 4:00 PM nos reunimos el Palacio Municipal de la Alcaldía de oporapa en cabeza del Sr. Alcalde Juan Carlos Ruales, Luisa Grillo - Secretaria de Planeación, Oscar Garzón y Oscar Meneses por parte de la parte contratista y el suscrito Cristian Camilo Darwish Salama - Ingeniero de Seguimiento del MVCT.

De acuerdo a lo informado por el señor Alcalde de Oporapa - Juan Carlos Ruales se informa que en este momento está operativa la bocatoma, tanque de almacenamiento, desarenador hasta la cámara de llegada 01 y todo lo construido del sistema de





alcantarillado. Aún se encuentra en proceso de acondicionamiento para entrar en operación final de la red de conducción entre la cámara 01 y la PTAP.

Teniendo en cuenta que al auto interlocutorio del Consejo Superior de la Judicatura el cual se notificó a las partes el 02 de octubre de 2023, al día de hoy 24 de octubre del 2023 se tiene la siguiente trazabilidad.

Se hace la lectura del acta de audiencia de conciliación del 19 de julio de 2023, de cada punto del resuelve, evidenciando lo siguiente.

PRIMERO: para efectos de dar cumplimiento al primer artículo del resuelve del acta de conciliación, se informaron las siguientes gestiones por parte del municipio.

La almacenista del municipio de Oporapa - Huila, Mayeny Rodríguez, informó que realizó el proceso de compra pública para la compra del suministro requeridos para las respectivas adecuaciones y mantenimiento de la infraestructura de acueducto y alcantarillado para que garantice el funcionamiento de la infraestructura de acueducto y alcantarillado, con las siguientes fechas: inicio estructuración proceso: 26 de agosto de 2023, publicación documentos solicitud ofertas: 21 de septiembre, adjudicación orden de compra: 04 de octubre de 2023, acta de inicio: 12 de octubre de 2023 y pedido de orden: 19 de octubre de 2023.

SEGUNDO: se hace el barrido de todas las actividades de este punto y se concluye que actualmente se trabaja en cada categoría teniendo en cuenta que aún se encuentran en los plazos de entrega de todas las adecuaciones locativas. Dos (02) meses calendario siguientes a la suscripción del acuerdo conciliación.

TERCERO: Sobre el particular de la suscripción del acta de recibo final de la infraestructura de acueducto y alcantarillado, una vez suscrita la presente acta de reunión en el palacio Municipal de Oporapa se le remitirá a FINDETER, para que envíe el documento denominado acta de recibo final el cual perfeccionaran para revisión del municipio de Oporapa, ajustes si se consideran y finalmente la suscripción del acta de recibo de las obras y funcionamiento de estas.

CUARTO: en cuanto al convenio de interadministrativo de cooperación técnica y apoyo financiero No. 277 de 2017, se procederá a liquidar sin inconvenientes de este numeral una vez se envíe el check - list requerido para la liquidación del convenio.

COMPROMISOS

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	El contratista se compromete a incorporar asistencia técnica a nivel de ingeniería y mano de obra no calificada para lograr funcionamiento y puesta en marcha del único tramo que está pendiente de operar, denominado de la	CONSORCIO MUNICIPIO DE OPORAPA 2017	Una vez el municipio tenga los materiales mencionados en el cuerpo de la presente acta.

Página 2 de 3

	red de conducción, tramo 03 de 6" en una longitud aproximada de 300m		
2	Enviar al municipio la proyección del acta para hacerla revisar, por lo cual el MVCT requerirá a FINDETER para que envíe el acta de forma inmediata.	MVCT	25/10/2023
3	El municipio se compromete a que una vez entregada la proyección del acta por parte de FINDETER no tardará más de una semana en su revisión, ajuste y retroalimentación nuevamente para enviar a FINDETER en los términos consignados en el acta de CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA PROCURADURÍA DE 153 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS , para suscripción final por parte de todos los actores.	Municipio Oporapa Alcalde	de - Una vez suministrada el acta por parte de FINDETER.


FIRMAS,


JUAN CARLOS RUALES - Alcalde de Oporapa Huila


CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA - Ingeniero VASB


LUISA GRILLO SECRETARIA DE PLANEACIÓN - Oporapa - Huila


OSCAR MENESES - R.L. SUPLENTE CONSORCIO MUNICIPIO DE OPORAPA 2017


OSCAR GARZÓN - INGENIERO CONSORCIO MUNICIPIO DE OPORAPA 2017

(Se anexa lista de asistentes) y se firma original

Elaboró: Cristian Camilo Darwish Salama Montoya

Fecha: 24-10-2023 - Hora: 6:00 PM