

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01
ACTA DE REUNIÓN 11 de septiembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 11 de septiembre de 2023
HORA:	De 10:00am a 11:00am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento Jenifer Yela, Ingeniera apoyo supervisión EMCASERVICIOS
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión de seguimiento el día 11 de septiembre de 2023, con el propósito de revisar los avances del siguiente proyecto en estado de EJECUCIÓN:

- Optimización del sistema de acueducto interveredal La Teta – La Balsa, Municipio de Buenos Aires – Departamento del Cauca.

DESARROLLO:

La reunión de seguimiento dio inicio a las 10:00 a.m.

La ing. Jenifer Yela, ingeniera de apoyo de EMCASERVICIOS, informa que el proyecto en estos momentos tiene un avance físico de obra de 11,22%, el avance programado es de 21,10% y que el retraso responde a que se debieron iniciar las obras en bocatoma y desarenador y por motivos de tipo social, aun no se han podido iniciar.

El avance físico de obra corresponde a trabajos de suministro e instalación de redes de conducción y distribución.

Por otro lado, informa que el día viernes 8 de septiembre se realizó socialización en el sector de Cascajero, en la cual participó EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. en cabeza del Gerente General y apoyos del área técnica y social, así como el contratista de obra y la comunidad. En esta reunión el contratista de obra realizó una presentación del alcance del proyecto y se dio lugar a un espacio de preguntas, donde se logró resolver muchas inquietudes que presentaron diferentes miembros de la comunidad.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remisión de Acta de Reunión de la socialización realizada en el sector de casajero el 08 de septiembre de 2023	EMCASERVICIOS	15-09-2023

FIRMAS:

La reunion fue de forma virtual.