

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01  
**ACTA DE REUNIÓN 13 de Octubre de 2023**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, 13 de Octubre de 2023
HORA:	De 3:00pm a 4:00pm
LUGAR:	<b>Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento Jenifer Yela, Ingeniera apoyo supervisión EMCASERVICIOS
INVITADOS:	No aplica

**ORDEN DEL DÍA:**

Se convocó a esta reunión de seguimiento el día 13 de octubre de 2023, con el propósito de revisar los avances del siguiente proyecto en estado de EJECUCIÓN:

- Optimización del sistema de acueducto interveredal La Teta – La Balsa, Municipio de Buenos Aires – Departamento del Cauca.

**DESARROLLO:**

La reunión de seguimiento dio inicio a las 3:00 p.m.

La ingeniera Jenifer Yela, ingeniera de apoyo de EMCASERVICIOS, informa que el proyecto en estos momentos tiene un avance físico de obra de 17,82%, el avance programado es de 18,94%.

El avance físico de obra corresponde a trabajos correspondientes a suministro e instalación de redes de conducción y distribución, así como actividades de excavación, relleno y retiro de sobrantes. Lo anterior, en el sector de Chambimbe, Municipio de Buenos Aires.

Por otro lado, informa que se ha adelantado la revisión y ajustes de los informes mensuales de interventoría.

No hay novedades en la ejecución del proyecto.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remitir Informes de Interventoría al Ministerio de Vivienda	EMCASERVICIOS	20/10/2023

**FIRMAS:**

Reunion realizada Virtualmente