

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 18 de Octubre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 18 de octubre de 2023
HORA:	De 4:00pm a 5:00pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento Wisner Genaro Suarez – Contratista DIDE Felipe Potes, Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS Jorge Manzano, Supervisor Zona Sur EMCASERVICIOS Laura Marcelas Bastidas, Apoyo Subg. Técnica EMCASERVICIOS Carlos Zapata, Ingeniero apoyo supervisión EMCASERVICIOS Alejandro Florez, Profesional Oficina Jurídica EMCASERVICIOS Elvio Medina, Ingeniero apoyo supervisión EMCASERVICIOS
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión de seguimiento el día 18 de Octubre de 2023, con el propósito de revisar los avances de los siguientes proyecto en estado SUSPENDIDO:

1. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario sector carretera y optimización de la PTAR del corregimiento de Yarumales municipio de Padilla-Cauca.
2. Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Guachené
3. Construcción obras de optimización del plan maestro de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Balboa

DESARROLLO:

La reunión de seguimiento dio inicio a las 4:00 p.m.

1. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario sector carretera y optimización de la PTAR del corregimiento de Yarumales municipio de Padilla-Cauca.

El ingeniero Felipe Potes, ingeniero supervisor de la Zona Norte de EMCASERVICIOS, informa que el alcalde nuevo se ha presentado en dos ocasiones a las oficinas de la empresa para tratar de solucionar este

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

inconveniente que se ha venido presentando desde la suspensión y junto con el gerente fueron a la Corporación Autónoma para conocer por parte de ellos cuales eran los requerimientos para la actualización de permiso. El alcalde les manifestó que iba a hacer la contratación para permisos de vertimientos no solo de este proyecto si no de otros más y la recomendación que le dio el área jurídica de EMCASERVICIOS fue que sacar un proceso de mínima cuantía, ya que es una urgencia.

Wisner Suarez del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, recomienda seguir en comités de seguimiento a estas acciones mencionadas, dejando compromisos y tener en cuenta los plazos de estos para poder reactivar el proyecto lo mas pronto posible. Igualmente brinda el apoyo del ministerio para poder hacer una articulación con el municipio de Padilla.

2. Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Guachené

El ingeniero Carlos Zapata, ingeniero de apoyo de EMCASERVICIOS, informa que el proyecto en estos momentos ya se realizó el ajuste presupuestal y se le paso a la interventoría, la cual reviso, ajusto y aprobó.

Se le ha remitido al contratista de obra por medio de correo electrónico la documentación para su revisión, aprobación y firma , pero los estos rebotan y dicen que el correo no está en servicio, de igual manera se han intentado comunicar vía telefónica pero igualmente sin servicio.

El ingeniero Felipe Potes, pregunta que si es posible remitir esa documentación al Ministerio de Vivienda para solicitar la reformulación sin la firma del contratista de obra, a la cual el Ing. Juan Miguel Perilla le responde que tocaría ver la viabilidad de esa manera, ya que si en caso de ser aprobada la reformulación y posterior a esto el contratista de obra no este conforme con eso, se perdería todo el proceso de reformulación realizado, por lo cual es mejor seguir buscando la aprobación de los ajustes realizados por parte de todos los interesados.

El ing. Juan Miguel Perilla pregunta que en caso de no poder contactar al Contratista de obra, hay algún proceso jurídica que se pueda hacer para poder seguir con el proyecto, a la cual el Jurídico de EMCASERVICIOS, Alejandro Flórez sugiere que es procedente que se remitan a la oficina asesora jurídica a un informe por presunto incumplimiento por parte del contratista de la Oficina

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

asesora Jurídica y ya se hace la respectiva revisión, se cita a descargos para que el contratista de manifieste al respecto, pero se debe realizar todo lo que esté al alcance con el fin de superar las situaciones por las cuales fue suspendido el contrato, ya evacuando todas estas situaciones y ver que hay una imposibilidad, entonces ya podríamos hablar de una posterior liquidación.

3. Construcción obras de optimización del plan maestro de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Balboa

El Ing. Elvio Medina apoyo supervisión EMCASERVICIOS, informa el alcantarillado del municipio de Balboa, según reformulación número 01 este proyecto está suspendido desde el 13 de agosto del 2021 y que ee ahí para acá se han realizado varias mesas técnicas pero nunca se pudo que el contratista reiniciara las obras, luego el embargo de que fue objeto por parte de la DIAN. Se realizó una visita con interventoría el 18 de agosto de 2023 para ver el estado de las obras, se hizo un balance y con base en ello hemos proyectado lo que serían las actas de liquidación tanto de Interventoría como de obra.

Alejandro Flórez de la oficina jurídica de EMCASERVICIO, informa que se habló que una vez sancionado el contratista Codelco, en otros dos contratos el 327 y 340 K podríamos proceder a terminar y liquidar unilateralmente. Efectivamente en el 2022 se sancionó al contratista CODENCO por el contrato mencionados, sin embargo, lo que establece la Ley 80 es que el contrato podría haber sido objeto de renuncia o de sesión. La sesión no prospero ya que fue previa a la solicitud de cesión por parte del contratista, fuimos notificados del embargo por parte de la DIAN y también figura otro embargo por parte de un juzgado. Entonces al contratista, pues efectivamente, el 17 de mayo 2023 fueron registradas las sanciones en el RUT por parte de Cámara de Comercio de Tunja. Se le solicitó la renuncia al contratista el día 1 de marzo de 2023 y ellos guardan silencio.

Posteriormente se realizan los siguientes los trámites: Se solicitó a la DIAN de Tunja que informaran el estado actual del embargo y contestan el 8 de septiembre diciendo que efectivamente el embargo aún se mantiene y se solicita un certificado de existencia y representación legal en Cámara de Comercio de Popayán, el cual se expidió el 28 de septiembre.

Finalmente se realiza un Comité Técnico jurídico en el se le sugiere al gerente es que se realice una terminación unilateral y una posterior liquidación unilateral, sin embargo, para poder proceder a la terminación y liquidación es necesario tener un concepto respecto al estado financiero del contratista, el cual fue solicitado al contador de la entidad el día 29 de septiembre de 2023, a la fecha se estamos esperando esas certificación o ese concepto para proceder a terminar unilateralmente el contrato, teniendo en cuenta que el contratista ha hecho o ha guardado silencio ante los requerimientos que solicitadas por EMCASERVICIOS

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Seguimiento por parte EMCASERVICIOS al Municipio de Padilla sobre el proyecto Construcción del sistema de alcantarillado sanitario sector carretera y optimización de la PTAR del corregimiento de Yarumales municipio de Padilla-Cauca.	EMCASERVICIOS	27-10-2023
2	Remisión de informe de presunto incumplimiento por parte del contratista del Proyecto Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Guachené al área jurídica de EMCASERVICIOS	EMCASERVICIOS	27-10-2023
3	Reiterar la solicitud del concepto financiero del contratista de obra de Proyecto Construcción obras de optimización del plan maestro de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Balboa	EMCASERVICIOS	27-10-2023

FIRMAS: Según listado de asistencia de Teams

1. Resumen	
Título de la reunión	Mesa de trabajo Seguimiento Proyectos en Estado SUSPENDIDO en el Departamento de Cauca
Participantes que asistieron	Participantes que asistieron 11
Hora de inicio	Hora de inicio 10/18/23
Hora de finalización	Hora de finalización 10/18/23
Duración de la reunión	Duración de la reunión 1 h 37 min 14s
Tiempo medio de asistencia	Tiempo medio de asistencia 44 min 17s

Elaboró: Juan Miguel Perilla – Ingeniero de Seguimiento
 Fecha: 18-10-2023

