

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Leticia, Colombia, 16-17 de noviembre de 2023
HORA:	De 14:30 a 17:30 horas / 8:30 a 10:30 horas
LUGAR:	Oficinas Administración Municipal de Leticia.
ASISTENTES:	Paola Moreno – Profesional Universitaria ADI Henry Jiménez – Ing. contratista Área Técnica ADI Iván Melgarijo Arzuza - Ing. contratista Área Téc. ADI José Adel Caicedo – Abogado contratista DIDE Carolina Borrero – Líder PDA Amazonas (Virtual) Oscar A. Cano G. – Ingeniero contratista DIDE
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Adelantar mesa técnica con el PDA de Amazonas, con el objeto de hacer seguimiento a los proyectos a su cargo, registrados en el Sistema de Información – SIGEVAS.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio se inicia la reunión, donde se informa a los profesionales del área técnica del PDA – Amazonas, que el objeto de la reunión es hacer seguimiento a las gestiones adelantadas para la terminación de los proyectos que se encuentran en estado suspendido, por lo cual se hace una revisión de cada uno de estos, así:

1. CONSTRUCCIÓN DEL **SISTEMA DE ALCANTARILLADO** CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO LA VICTORIA (SISTEMAS INDIVIDUALES). Estado: Terminado 100%. El PDA informó que la ejecución de este proyecto se realizó a través de un solo contrato; es decir, se contrató conjuntamente con el proyecto de construcción del sistema de acueducto; sin embargo, el componente de alcantarillado fue terminado el 15 de agosto de 2022 y recibido a satisfacción por la Interventoría y el PDA. La liquidación de este proyecto se encuentra supeditada a la terminación y recibo a satisfacción del componente de acueducto, dado que fueron ejecutados por medio de un solo contrato, como se mencionó anteriormente.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se procedió a revisar la información cargada por el PDA en el sistema de información Sigevas, donde se observó que los valores de los contratos de obra e interventoría cargos en el módulo de contratos, están errados, dado que los valores registrados corresponden a la sumatoria de los dos componentes (acueducto y alcantarillado), por lo que se hace necesario discriminar los valores en cada proyecto. Para realizar los ajustes requeridos en este proyecto es necesario solicitar al administrador del sistema Sigevas, autorización corregir la información cargada del valor del contrato de obra e interventoría. De igual forma se solicita efectuar el cargue de información de los demás módulos del sistema, así como complementar los anexos en la carpeta de documentos.

2. CONSTRUCCION DEL **SISTEMA DE ACUEDUCTO** CENTRO POBLADO, CORREGIMIENTO LA VICTORIA (CAPTACION, LINEA DE ADUCCION, PTAP, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION).

Estado: Suspendido con un avance del 78% global del proyecto (Acueducto y Alcantarillado).

El motivo de la suspensión del proyecto de acueducto obedece a que la fuente de captación inicialmente prevista (Quebrada Panamá), disminuyó ostensiblemente su caudal hasta su reducción drástica de caudal, lo que derivó en la sequía de la misma, por lo cual fue necesario buscar una nueva alternativa de fuente de captación.

Este proyecto no tiene recursos de la nación y se encuentra financiado con recursos del SGP del Departamento y del Municipio, motivo por el cual, el PDA de Amazonas realizará el trámite de solicitud de reformulación ante el mecanismo de viabilización departamental, para lo cual adelanto una consultoría de elaboración del diseño necesario para construir un proyecto de sistema de captación de aguas lluvias (SCALL), con el fin de tener una fuente de abastecimiento para esta comunidad.

Con la implementación de estas obras complementarias, según lo informado por el PDA, se lograría poner en funcionamiento el resto de la infraestructura construida y consecuentemente la terminación del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA KM6 MUNICIPIO DE LETICIA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION)
4. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA KM 11 MUNICIPIO DE LETICIA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION)
5. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS MUNICIPIO DE LETICIA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION).

Los tres anteriores proyectos fueron contratados por el PDA de Amazonas, bajo un solo contrato de obra (No. 1158 de 2012), los cuales se encuentran actualmente en el Sigevias, en estado suspendido.

Al respecto informó el PDA que el contrato inicial suscrito para la ejecución de los tres proyectos fue liquidado de manera unilateral mediante Resolución No. 1889 de 2017 y se inició un proceso de incumplimiento que fue impuesto a los contratos de obra e interventoría.

Con el fin de lograr la terminación de las obras, se realizó una identificación de las actividades faltantes, dado que se presentó vandalismo a los micromedidores instalados, el cuarto de operaciones se encuentra invadido por la maleza, con deterioro de la cubierta y se encontraron 6 tanques de la PTAP inoperantes y con evidencias de vandalismo.

Con estas actividades se elaboró un presupuesto que permitiera iniciar un nuevo proceso de contratación, para la terminación de los tres proyectos, proceso que sería financiado por la Gobernación del Amazonas, para lograr la puesta en funcionamiento de las infraestructuras.

Con respecto a lo informado, MinVivienda solicita al PDA elaborar un informe técnico, jurídico y financiero, muy completo donde se aclare el alcance ejecutado del proyecto inicial, los pagos realizados a los contratos de obra e interventoría, discriminando la fuente de financiación que se afectó, saldos disponibles y el informe de resultado de la verificación de las actividades faltantes para completar y/o terminar los proyectos antes mencionados.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Toda esta documentación que se considera soporte de la nueva contratación y del alcance de las intervenciones a ejecutar en esta etapa, se requiere para actualizar la información registrada en el sistema de información Sigevas.

El PDA informó que mediante Resolución No. 024 del 20 de octubre de 2023 se adjudicó el proceso de contratación pública No -005-2023 al Consorcio kilómetros, integrado por JACA Constructores y Alwxi Bravo Ataya, por un valor de \$1.691.971.681 y se encuentra en etapa de legalización del contrato.

El 7 de noviembre de 2023 se subió el proceso convocatorio de la interventoría, el cual presenta cierra del 14 de noviembre de 2023 y se estaría adjudicando el 24 de noviembre de 2023.

Con lo anterior, se pactan los siguientes compromisos y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informe técnico, jurídico, financiero, con la trazabilidad de ejecución de los contratos iniciales y los nuevos contratos suscritos para la terminación del proyecto.	PDA - AMAZONAS	11/12/2023
2	Solicitud autorización a MinVivienda para el ajuste de la información contractual en el Sigevas de los proyectos de La Victoria y acueducto comunidades indígenas Km 6, 11 y	PDA - AMAZONAS	17/11/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	San Antonio de los Lagos.		
3	Actualización de la información en el Sigevas de los proyectos de acueducto y alcantarillado del Mpio de la Victoria	PDA - AMAZONAS	Posterior a la autorización de MinVivienda

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Marcela Velásquez
Fecha: 16-17 Nov. 2023

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Oficinas PDA - Amazona FECHA: 17- Nov HORA: 8:30 a.m.

TEMA: Proyectos a cargo del PDA - Amazona PRESIDE Minvivienda

EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA - Amazona

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Juan Meléndez	Contadista ADI	ADI / Leticia	3114567038	ivanmelendez@grail.com	La Victoria SIBENAS	
2	Paula Moreno	Profesional	ADI	3104014085	Paula.moreno@unad.edu.co	SIBENAS	
3	Henry S. Jiménez	Contadista ADI	ADI	312078494	hb.ing.civil@gmail.com	SIBENAS	
4	Oscar A. Cano G.	Contadista	MVCT	3012286001	ocano@minvivienda.gov.co		
5	José A. Caricabó	Contadista	MVCT/ADG	3222105959	caricabodomingo@gmail.com		
6							
7							