

Lugar de la reunión:

Hora inicio: 2:30 pm

Objetivo de la reunión: Seguimiento al avance de ejecución de la Fase III

Preside: Ing. Víctor Pérez (director interventoría)

Participantes:

Ver Listado de Asistencia

ORDEN DEL DÍA

I. REVISION DE PENDIENTES O COMPROMISOS

1. Estado de actual del contrato
2. Presentacion de Intervinientes
3. Recorrido de Obra

DESARROLLO

Se realiza recorrido de obra donde se informa del estado actual del proyecto; el alcance de la fase que se está ejecutando:

- Estructura de Captación → Construcción de Caisson y Porticos de pasarela. Se construirá 1 solo trazo; de los 2 diseños
 - Desarenador
 - Ptap: floculadores
Sedimentadores
filtros.
 - Tanque de contacto de cloro
 - Lanza de conducción
 - Lanza de Media tensión
- * primera fase está diseñada para producir 66 lps;
- sistema quedará funcional y se conectará al sistema
tual de las redes existentes de Acueducto.

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA y/o AYUDA DE MEMORIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 33 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 29	Código: MC-FO-18 Versión: 7 Fecha de Aprobación: 23-Nov-2021 Clasificación: Clasificada de acceso restringido

Los diseños están para el 100 por ciento de la necesidad de agua del municipio; en la medida que se ingresen recursos se logrará aumentar la cobertura, por etapas. Las cuales se vienen desarrollando y su plazo máximo de terminación es del 4 de octubre 2024.

Avance ejecutado del proyecto 6% Fase 3

Avance ejecutado del proyecto total 8.4%

| | | | |

1. COMPROMISOS

Se fijan los compromisos de las actividades que a la fecha se encuentran pendientes:

No.	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

4/4


Hora de finalización:

CONTRATISTA



Ing. Jhonsman Rey
Director de proyecto

INTERVENTORIA



Ing. Víctor Pérez
Director de Interventoría
MVCT

FINDETER



Ing. Blanca Mateus
Supervisora



Ing. Gabriel Bonet

LISTA DE ASISTENCIA COMITE DE SEGUIMIENTO

Código: GES-PO-041
Versión: 2
Fecha de aprobación: 15-Jun-2022
Clasificación: Clasificada

FECHA: 29 de Noviembre del 2023

TOTAL DE ASISTENTES:

LUGAR: OFICINA CAMPAMENTO DE OBRA PMA PUERTO ASIS - PÉJUMAYO
HORA:

EVENTO/TIPO CAPACITACIÓN: Conferencia ☐ Seminario ☐ Taller ☐ Otro ☐

TEMA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO

INTERVENCIÓN (ES) CONOCIMIENTO HIDROCONSULTA FEB 022

ÁREA QUE ORGANIZA: INTERVENTORIA DE PROYECTO

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCIÓN/ EMPRESA	CARGO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / CELULAR	FIRMA
1	Rafael Vargas P	Findeter	Supervisor	Pto Asis	benatrus@findeter.gov.co	3103256334	[Firma]
2	Miguel Fuentes B	UTSF	Res. ORCA	Pto Asis	residente@ut.utsf.gov.co	3106453112	[Firma]
3	Anna Carolina Alvarado	Meduna	Asesora	Pto Asis	clara.alvarado@meduna.gov.co	3103857557	[Firma]
4	Carlos Esteban Vargas	Empinor	Planificador	Pto Asis	carlos.vargas@empinor.gov.co	3118932715	[Firma]
5	Luis Fernando Gomez	Empinor	Asesor	Pto Asis	luisfernando.gomez@empinor.gov.co	3142936792	[Firma]
6	Luis Fernando Gomez	Empinor	Asesor	Pto Asis	luisfernando.gomez@empinor.gov.co	3142936792	[Firma]
7	Miguel Pineda B.	Gobernación P.	P.D.	Pto Asis		3155728888	[Firma]
8	Jaime Quintero Ramirez	Empinor	Ingeniero Civil	Mocoa		3224335077	[Firma]
9	Miguel Alejandro Guevara	Gobernación PDA	Ref. Asesor	Mocoa	miguel.alejandro.guevara@pda.gov.co	3102627203	[Firma]
10	Yolanda Pineda	Empinor	Asesora	Mocoa		3102627203	[Firma]
11	Edel Hataira M	P. Instituto A.C.P.	Interventoría	Pto Asis		3134653726	[Firma]
12	Bibiana Manjuelo Mesa	Interventoría	Interventoría	Pto Asis		3142305739	[Firma]
13	Hernandez Valdes Mesa	Interventoría	Social Interventoría	Pto Asis		3125052524	[Firma]
14	Rafael Guadalupe	S.I. Alvarado	Asesora	Pto Asis		3222252771	[Firma]
15	Manuel Ruy	UTSF	Def.	Pto Asis		3103857557	[Firma]
16	Luis Eduardo Gallardo	Empinor	Interventoría	Pto Asis	luiseduardo.gallardo@empinor.gov.co	3144988033	[Firma]
17	Yessicy Daza	UTSF	Asesora	Pto Asis		3102627203	[Firma]
18	Ednel Pineda	Interventoría	Supervisor	Pto Asis	ednel.pineda@interventoria.gov.co	3045304530	[Firma]

[Firma]