

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 7 de Noviembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	7 de Noviembre de 2023
HORA:	De 9:00am a 10:00am
LUGAR:	AAPSA E.S.P - Popayán
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Emirson Angulo Alegría – Ing. Supervision EMCASERVICIOS Jonathan Bermúdez Hurtado– Arq. Apoyo EMCASERVICIOS Laura Marcela Perea – Ingeniera de apoyo AAPSA E.S.P. Pablo Cano – Ingeniero Apoyo AAPSA E.S.P
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 7 de Noviembre de 2023, con el propósito de hacer una mesa de trabajo y visita al sitio de obra con AAPSA E.S.P y EMCASERVICIOS S.A, para conocer el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 37 Y QUEBRADA PUBUS, MUNICIPIO DE POPAYÁN

DESARROLLO:

La ingeniera Laura Perea de AAPSA E.S.P, informa que el 1 de Septiembre de 2023 se suscribe Acta de Suspensión No.1 de los contrato de obra 001 de 2023 y contrato de interventora 002 de 2023, ya que para continuar el cumplimiento del objeto contractual se requiere el suministro de tubería en polietileno para ejecutar los trabajos de perforación horizontal dirigida sobre las vías de primer orden denominadas por INVIAS con código 25CCB y 2001 respectivamente, además se encuentra a la espera el permiso por parte de INVIAS para poder avanzar con la instalación de tuberías. De igual manera reporta que el proyecto tiene un avance de obra ejecutado del 72,34%

Se dio inicio al recorrido donde se evidencia el avance del suministro e instalación de tubería y construcción de obras complementarias para el alcantarillado sanitaria y pluvial sobre la Calle 5, desde la Carrera 37 hasta la Carrera 48 , para una longitud aproximada de 1944 m de tubería alcantarillado sanitario y 1340 de tubería alcantarillado pluvial. Asimismo, se pudo evidenciar que el trabajo se ha realizado en conjunto con Movilidad futura Popayán S.A, el cual ha venido realizando los trabajos respectivos como la pavimentación, andenes, jardinéles y demás.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

La ingeniera Laura Perea de AAPSA E.S.P, manifiesta que una vez se tenga el permiso por parte de INVIAS, se reiniciarían los contratos de obra e interventoría y un mes después ya se culminaría de instalar lo faltante.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Se reiterara a INVIAS la Viabilización del permiso lo más pronto posible para poder culminar con las actividades faltantes en el proyecto de los colectores sanitarios y pluviales sobre la Calle 5	AAPSA	15/11/2023
2			

FIRMAS:

Anexo Formato de asistencia.

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Acueducto y Alcantarillado Popayan. FECHA: 7/11/23. HORA: _____

TEMA: _____ PRESIDE: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: EMCASESERVICIOS, AAPSA.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Roberto Ciro Infantes	Contratista	AAPSA	3112911371	pablo.kim.w@hshomil.com		<i>[Firma]</i>
2	Thomson Felipe Perreida	Ing. Apoyo	EMCASESERVICIOS	3136153262	Jhonberhe@hotmail.com		<i>[Firma]</i>
3	Javio Parcela Perez V.	Ing. Apoyo	AAPSA	3163267203	javio.perez@capa.com		Javio Perez V.
4	Emirson Aguirre	prof. Uvika	ETICA.	3112351322	emirsonaguirre@emil.com		<i>[Firma]</i>
5							
6							
7							
8							