

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 21 de Noviembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de Noviembre de 2023
HORA:	De 11:00am a 1:00pm
LUGAR:	EMQUILICHAO E.S.P, Santander de Quilichao - Cauca
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Luis Velazco - Gerente de EMQUILICHAO S.A E.SP Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Leiber Botello – Contratista Obra Grupo MORE Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Harol Lara – Contratista Interventoría Consorcio INTER JCD Carlos Soto - Contratista Interventoría Consorcio INTER JCD William Muñoz – Subgerente Técnico EMCASERVICIOS S.A Cristian Jaramillo – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS S.A
INVITADOS:	Lucelly Carabali – Profesional Social EMCASERVICIOS

ORDEN DEL DÍA:

El día Martes 21 de noviembre de 2023 se convocó comité en las instalaciones de EMQUILICHAO E.S.P en Santander de Quilichao – Cauca, para la socialización del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA y visita al predio destinado para la obra

DESARROLLO:

Se realiza una breve presentacion por cada uno de los asistentes en la reunion, posteriormente el gerente de EMQUILICHAO nos informa los avances en los acuerdos que se han llegado con las familias que a día de hoy están instaladas en el predio donde se va a construir el proyecto, con el fin de que ellos puedan retirar todas sus pertenencias de una forma pacífica y sin alteraciones. Que el día jueves 23 de noviembre ya tienen cita en la inspección de policía con las familias para ya firmar los acuerdos pactados con la alcaldesa y así desalojen el predio y poder continuar con la ejecución normal del proyecto.

El Ing. Juan Carlos Paredes de FINDETER manifiesta que ya los contratos de obra PAF-ATF-O-043-2023 y de interventoría PAF-ATF-I-045-2023 firmaron acta de inicio el día 15 de noviembre de 2023 y que se encuentra en la Fase I que es la revisión y verificación de diseños con un plazo de un (1) mes y quince (15)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

días. Posterior a esto si no hay modificaciones o ajustes en los diseños se daría inicio a la Fase II, que sería ya la construcción de la obra, con un plazo de ocho (8) meses.

El Ing. William Muñoz, Subgerente Tecnico de EMCASERVICIOS S.A, informa que por deacuerdo a un OTROSI relaizado al convenio 243 de 2015, el cual incorporan a la empresa en su calidad de gestor de plan departamental de aguas del Cauca y aportar recursos de contrapartida para la ejecucion del proyecto aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tambien estaran realizando una supervision y acompanamiento a los avances de obra por medio del Lucelly Carabali como profesional social, el Ing. Crisitian Jaramillo como apoyo a la supervision y el Ing. Felipe Potes como supervisor de la Zona Norte del Cauca.

Despues de solcializado el proyecto, hacemos desplazamiento al predio donde se contruira la PTAP Quitapereza. Al llegar se observa que se encuentran dentro del terreno tres (3) construcciones tipo casa, una en ladrillo y teja de barro, otra en madera y teja de Zinc y una estructura en columnas de concreto y tejas de zinc, la cual es donde las familias tienen su sustento que es hacer materas para jardines y venta de plantas. Se dialoga con las familias y estas manifiestan que han venido teniendo dialogos con la administracion municipal y que estaria de acuerdo en desalojar el predio cuando se les defina en donde van a ser reubicados con sus pertenencias.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Comités de seguimiento hasta la terminación del proyecto.	Contratista de Obra e Interventoría	Jueves
2	Realizar la solicitud de la aprobación del diseño para la valla informativa del proyecto.	Contratista de Obra	27/11/2023
3	Remitir a Findeter y el Ministerio de Vivienda el acta de compromisos realizado entre la administración municipal y las familias que habitan el predio del proyecto.	EMQUILICHAO	27/11/2023

FIRMAS:

Anexo Formato de asistencia.

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: S. de Quilichao - ENQUILCHAO S.A.S.P. FECHA: 21/11/2023 HORA:

TEMA: PTAP Autopereza - S. de Quilichao. PRESIDE:

EQUIPO ACOMPAÑANTE

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Luis Velasco	Gerente	Enquichao	3116179	gerencia@enquichao.gov.co		
2	William Fernando Muñoz Velasquez	Subgerente Técnico	EMC SERVICIOS	3113012213	SubgerenciaTecnica@emcser.com		
3	Josue Vasquez	Contratista	EMC SERVICIOS	3136810235	josue.vasquez@emcser.com		
4	Lucelly Carabali Bermudez	EMC SERVICIOS Contratista	EMC SERVICIOS	3105302358	LucellyCarabali2021@gmail.com		
5	Christian Felipe Jaramillo Gonzalez	Emisor de servicios Contratista	Emcser v.	3113244268	jaramillo@emcser.com		
6	Juan Miguel Perilla Astroz	Ing. Seguramta CAUCA.	Minvivienda	3123861184	imperilla@minvivienda.gov.co		
7	Juan Carlos Paredes Hernandez	Profesional	Findeter	3112649398	paredes@findeter.gov.co		
8	Horacio Lara	Interventor		3116242268	horacio.lara@hotmail.com		

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9	Carolina Rodríguez	Disector, Contratación	Contratación	3003855555	carolina@contratacion.gov.co		
10	Leiber Ballesteros	Contratista	Grupo more	3116948519	leiber@grupomore.com		
11	ANDRES CAVIEDES	CONTRATISTA	GRUPO MORE	3165036793	ANDRES.CAVIEDES@GRUPOMORE.COM		
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							