

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 22 de Noviembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de Noviembre de 2023
HORA:	De 10:00am a 12:00pm
LUGAR:	EMQUILICHAO E.S.P, Santander de Quilichao - Cauca
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Silvio Valencia - Alcalde de Toribio Guillermo Tirado, Residente de Obra Consorcio Buenavista Josué Noscue Mesa – Representante Comunidad Crescencio Putelas - Representante Comunidad William Muñoz – Subgerente Técnico EMCASERVICIOS S.A Mauricio Gómez – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS S.A
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA:

El día Miércoles 22 de noviembre de 2023 nos reunimos en el municipio de Santander de Quilichao – Cauca, para realizar seguimiento al proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO: VEREDAS LA PLAYA, SOTO, LA LUZ, BUENA VISTA Y LA LAGUNA MUNICIPIO DE TORIBIO

DESARROLLO:

Se tuvo que realizar la reunión en las instalaciones de EMQUILICHAO en el municipio de Santander de Quilichao, debido a que no se pudo realizar el traslado al municipio de Toribio, ya que el Alcalde informo que el orden público estaba alterado y que era mejor realizar una comité en otra zona, por lo cual no se pudo realizar la visita al sitio del proyecto.

El Ing. William Muñoz, subgerente técnico de EMCASERVICIOS, informa que el proyecto lleva un avance de obra ejecutado de 97,63% y fue suspendido el día 13 de octubre, ya que por las fuertes lluvias, problemas geológicos y el desgaste de las laderas circundantes de la quebrada La Bailarina, se ocasiona la pérdida de los viaductos 5 y 6 que son de vital importancia para el óptimo funcionamiento del proyecto, debido a que este comunica la red principal a todas las veredas involucradas en el proyecto. Los movimientos en masa ocasionados por la lluvia, han ocasionado que la tubería existente en la conducción, en muchos de sus tramos se hayan desconectado lo que ha dificultado la realización de pruebas hidráulicas en los demás tramos de la conducción, por lo que se sigue trabajando para solucionar dichas problemáticas.. Por esta razón EMCASERVICIOS contrató un ingeniero geólogo para realizar un estudio del

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

terreno y hacer un levantamiento topográfico para saber si el viaducto se debía modificar de donde estaba contemplado inicialmente. Según el resultado del estudio y la topografía, se encontró que la montaña está por cárcavas, de lo que ha fallado y recomiendan subir el viaducto 150 metros más, lo cual se debería hacer una adición de recursos al proyecto.

El alcalde Silvio Valencia reitera su colaboración con el proyecto y manifiesta que si se necesitan recursos para adicionar al proyecto él puede hacerlo, pero necesitaría un presupuesto para empezar el trámite para la disponibilidad de estos y que esta adición sea aprobada por parte del Ministerio de Vivienda.

EMCASERVICIOS propone realizar un bypass en el viaducto No. 5 para poder realizar las pruebas hidráulicas y poder determinar donde hay tuberías despegadas y presentando filtraciones para así ir reparando y hacer que el sistema de acueducto sirva aguas a todos sus usuarios y al mismo tiempo ir tramitando la adición de recursos para realizar los cambios sugeridos al viaducto No.5

El Ing. Guillermo Tirado, residente de obra, manifiesta que ha causa del orden público en el sector han tenido problemas con la contratación de mano de obra y que para poder cumplir con lo que se propone necesitan contratar más personal para poner varios frentes de trabajo. A esto interviene Crescencio Putelas representante y líder de las 6 veredas junto con Josué Noscue, presidente de la Playa, comprometiéndose a hablar con los habitantes de las veredas beneficiaria y tener como mínimo 30 personas disponibles para colaborar con la mano de obra.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Realizar un presupuesto de obra para conocer los recursos a adicionar	Contratista de Obra e	27/11/2023
2	Presentar un plan de contingencia a EMCASERVICIOS	Contratista de Obra	27/11/2023
3	Realizar una convocatoria para conseguir el personal para la mano de obra del proyecto.	Representantes de la comunidad	30/11/2023
4	Comités virtuales para hacer seguimiento a los compromisos	EMCASERVICIOS	Semanalmente

FIRMAS:

Anexo Formato de asistencia.

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Santander de Quilichao - Emoluchao SA. **FECHA:** 22/11/2023. **HORA:** _____

TEMA: Acueducto La Playa, Soto, La Luz - Toribio CAUCA, PRESIDE: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firmá
1	Gerardo Estuary Tiado	Residente de obra	Contratista	3148810699	gerardo@concepsa.edu.co		
2	José Antonio GARCÍA	Arquitecto	Empresarios	300433915			
3	William Felo Muñoz V	Subgerente Técnico	EMPRENSA SERVICIOS	3113012213	subgerente@empresarios.gov.co		
4	Silvio Valencia	Alcalde	Alcaldía	312786149	SilvioValencia@alcaldia.gov.co		
5	JUAN MIGUEL PERILLA A	Ing. seguimiento	MINISTERIO CAUCA	3123861184	imperillo@minvivienda.gov.co		
6	José Nolasco	Presidente	Toribio	323481996			
7	Reservio Pablos	6 Veredas	La Playa	3219943895			
8							