

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA MESA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 05 de diciembre de 2023
HORA:	De 2:30 pm a 3:30 pm, 1 hora
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Luis Ambrosio Alarcón López, Alcalde electo de El Playon, Santander. Patricia Mendoza, Apoyo tecnico a la nueva administración. Sandra Milena Reyes, Coordinadora de gestión de proyectos de la ESANT Lady Morantes, Gestora PDA, ESANT David Oliveros, representante legal de la unión temporal PMA Playón, Consultoría del Proyecto.
INVITADOS:	secretariadeplaneacion@mogotes-santander.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al estado del proyecto "FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER" el cual fue devuelto por el MVCT.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 5 de diciembre de 2023, iniciando a las 2:30 p.m., con la finalidad de realizar el seguimiento al proyecto "FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” para revisar los antecedentes, estado y gestiones necesarias en el proyecto.

Se inicia con el saludo del Señor Alcalde electo indicando la importancia del proyecto para el municipio y la disposición de su equipo de trabajo, agradeciendo al MVCT por el espacio y la atención brindada al proyecto, con lo cual se realiza la presentación de los asistentes, donde se excusa a la interventoría del proyecto por no poder asistir dado que se les informó de la mesa muy sobre el tiempo.

El Ingeniero Naranjo procede a presentar la estructura de la mesa donde propone la presentación de generalidades del proyecto, luego el estado y por ultimo las gestiones que se requieren en el mismo. A lo cual los asistentes consideran adecuado.

Se inicia con las generalidades donde el Ingeniero Naranjo informa que este proyecto se presentó ante el MVCT 2021ER0088500 del 15/07/2021, indicando que al momento se encuentra en estado de EN MESAS DE TRABJO en espera de las subsanaciones realizadas en la lista de chequeo del 08/11/2023 y que en marzo pasó del evaluador Cesar Torrez al Ingeniero Germán Naranjo.

Luego se presenta el estado por componente. Iniciando con el Componente DOCUMENTAL en el cual se indica que hasta no contar con el valor con visto bueno del componente financiero no es conveniente proceder con el ajuste de la documentación dado que requiere el valor final ajustado. Sobre el tema predial que se maneja en este componente se indica que hace falta el PSMV y los permisos de ocupación de cauces, haciendo referencia a que se requieren las gestiones del Municipio para su obtención.

En el componente INSTITUCIONAL se indican los requerimientos que deben ser allegados al MVCT donde se informa que se presentaron varias observaciones. Se presentan recomendaciones generales ante las mismas.

Luego se informa sobre el componente TECNICO, donde se informa que únicamente en suelos se tiene visto bueno, pero en los demás componentes aun hay observaciones por realizar, estas fueron indicadas al PDA para su atención con la Consultoría, y el MVCT está en espera de realizar una mesa de trabajo en estos componentes para evidenciar el avance realizado.

El componente PRESUPUESTAL (o financiero) tiene varias observaciones generales, pero hasta no tener los vistos buenos de lo tecnico no es posible dar

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

el visto bueno de este componente dado que los ajustes técnicos normalmente impactan en el presupuesto.

En el componente PREDIAL se indica que existen varias observaciones que requieren gestiones por parte del municipio. De tener dudas puntuales se recomienda la solicitud de una mesa puntual con el especialista del MVCT.

El MVCT recomienda que el PDA y la administración entrante se articulen para que el PDA presenta en detalle las observaciones realizadas al proyecto por el MVCT en cada componente y que requiere como apoyo del municipio. Quienes informan que antes del 15/12/2023 se procederá a hacer esta mesa de articulación. Se continua con la solicitud de que a finales de enero de 2024 se realice una nueva mesa de seguimiento. Con lo que se da por terminada la reunion.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar la próxima mesa de seguimiento.	MVCT / PDA / Municipio	25/01/2023

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 13/12/2023