



### FORMATO: ACTA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

#### ACTA No. 02 2-2020-248 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA ARENA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DATOS GENERALES

FECHA:	12 de diciembre de 2023
HORA:	De 16:00 a 17:15 horas
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	POR EL MUNICIPIO DE SINCELEJO  Neguith Cerro – Apoyo a la supervisión  María Alejandra Cova – Profesional de la Secretaría de infraestructura  Kevin Rodríguez – profesional del equipo de formulación secretaría de infraestructura  Eduin Molina – profesional del equipo de formulación secretaría de infraestructura  POR EL MINISTERIO  Néstor Fabian Romero Braga - Grupo de evaluación de proyectos - Subdirección de proyectos MVCT – Líder del proyecto.
INVITADOS:	POR EL PRESTADOR (VEOLIA SABANA) Álvaro Salcedo – Jefe de proyectos José Suárez – Ingeniero diseñador

#### **OBJETO:**

Se convoca a mesa de trabajo con el objeto de avanzar en el proceso de viabilización del proyecto 2-2020-248 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA ARENA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO. Componente de topografía, diseño hidráulico y el análisis del balance hídrico, enfocado en el impacto que genera al sistema urbano, sumarle la demanda de los 3 centros poblados proyectados.

#### ORDEN DEL DIA:

- 1. Presentación de los asistentes.
- 2. Presentación de avances de subsanación y/o ajustes del municipio





# FORMATO: ACTA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

#### 3. Definición de compromisos

Se hace una presentación de los asistentes, las cuáles corresponde con la relación que se describe en el encabezado de la presente acta.

Se da inicio al tema central de la mesa, que hace referencia a las observaciones generadas por parte de los especialistas de Ministerio.

El evaluador hace un breve resumen del estado del proyecto.

Proyecto que ingresa al mecanismo en octubre de 2020, ha sido sometido a varias evaluaciones de las que se han generado 4 grandes requerimientos en todos los componentes. Últimos ajustes o documentación recibida fue en mayo de 2023. Proyecto debe ser retomado integralmente dado que muchos de sus componentes no están vigentes.

Consiste en suministrar agua a 3 centros poblados (La Arena - San Rafael y La Gulf) a partir de una red matriz (12 kms) que se abastece de uno de los sistemas de almacenamiento del acueducto urbano de Sincelejo, mas 4 kms de redes de distribución y sus respectivas acometidas domiciliarias.

Se celebra mesa de trabajo de reactivación del proceso de viabilización el día 28 de noviembre con presencia del diseñador y futuro operador (VEOLIA) y la alcaldía de Sincelejo. Se establece el compromiso de actualizar las observaciones en todos los componentes y remitirlas a la entidad para su subsanación y ajuste. Se programa mesa de trabajo para el martes 12 de diciembre de 2023 para el seguimiento del estado de dicho proceso de ajuste. El 30 de noviembre se recibe la documentación referida y se ha procedido a remitirla a los especialistas respectivos.

En términos generales cuenta con documentación técnica suficiente que requiere de validación por parte de interventoría y actualización del presupuesto. Se debe allegar el plano predial para verificar que el trazado de las redes proyectadas efectivamente no demanda tramitación de servidumbres. De igual manera, se solicita al municipio allegar un análisis del balance hídrico del sistema, toda vez que no está claro si en la actualidad, el sistema resiste que se agregue una demanda adicional para abastecer los 3 centros poblados proyectados. (SINCELEJO no cuenta con servicio 24 horas debido a que la oferta supera la demanda).

Se ofrece la palabra a VEOLIA quienes hacen una exposición concreta de las condiciones en las que operaría el proyecto.

Se analiza en detalle el sistema de operación del proyecto y su impacto sobre el acueducto municipal de Sincelejo. El operador Veolia Sabana pone de presente que, en promedio, la operación actual al casco urbano y sus veredas satelitales es de 20 horas al día, teniendo un 50% de la cobertura con 24 h/día. Que el sistema





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

proyectado para La Arena y la Gulf mantendrá ese esquema por lo menos durante los primeros tres (3) años a la entrada en operación, pero que con los planes de ampliación y optimización se lograría operación continua en ese lapso.

Como compromisos se define lo siguiente: FORMULADOR: Acelerar los ajustes al componente de suelos y geotecnia y remitirlos a la brevedad; ampliar el alcance de la certificación de funcionalidad e integralidad con base en lo evidenciado en la reunión. MINISTERIO: Con base en la documentación ajustada recibida el 11 de diciembre 2023, adelantar la revisión de los componentes estructural, predial y topográfico y remitir en el término de una (1) semana. PROXIMO HITO: Mesa de trabajo para el 22 de diciembre 2023 con el objeto de verificar el cumplimiento de los compromisos.

Planteado lo anterior, se agota el orden del día.

FIRMAS: no aplica (mesa virtual)

ENLACE DE LA GRABACIÓN DE LA REUNIÓN

https://teams.microsoft.com/\_#/meetingrecap/19:meeting\_Y2E2YmU1OGEtM2RjNy00OTNm LWE5ODQtYTQ3MTY4ZGRiNDVk@thread.v2?ctx=chat

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga - grupo de Evaluación



Fecha: 13-12-2023





## FORMATO: ACTA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

