

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA

Reunión de seguimiento proyectos en ejecutados por el PDA del CAQUETÁ

Se agenda reunion con el PDA de Caquetá con el fin de revisar la ejecución del proyecto OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUÍES

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de diciembre de 2023
HORA:	De 02:00 a 3:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual (Teams)
Preside:	Gabriel Enrique Bonett Solano.

NOMBRE	CARGO
Gabriel Bonett	Apoyo supervisión Minvivienda
Oscar Cano	Apoyo supervisión Minvivienda
Andres Parra	PDA CAQUETÁ

ORDEN DEL DÍA

Se realizo reunión de seguimiento al proyecto OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUÍES verificando los avances realizados desde el reinició del proyecto.

DESARROLLO

Se realizo reunión de seguimiento del listado de proyectos que fueron ejecutados por el PDA del CAQUETÁ y se encuentran en estado terminado.

Previo a esta reunión se realizó requerimiento via correo electrónico al Ingeniero Andres Parra del PDA de CAQUETÁ, solicitando el cargue de la informacion del proyecto en el aplicativo SIGEVAS, durante la reunion el ingeniero Andres Parra manifestó que el contratista de obra no ha realizado ninguna de las actividades planteadas en el cronograma de reinicio del proyecto, que según lo informado por la interventoria se le ha requerido el cumplimiento del cronograma de obra sin

Página 1 de 5

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

cumplimiento del mismo, sin dar respuesta a las solicitudes realizadas por la interventoría y por la supervisión del PDA.

Según lo mencionado por el ingeniero Andres Parra, el primero de diciembre se realizó una visita de campo con la participación del secretario de planeación del municipio de Belén y con el interventor, donde se realizó recorrido desde un punto que se llama filo de hambre hasta la parte de la bocatoma. En este recorrido se logró evidenciar y verificar que hasta el momento el contratista de obra no ha realizado ningún tipo de avance, ni logístico, ni de actividades de obra. Después de esa visitase realizó un comité entre el PDA de Caquetá y la Interventoría y el Municipio de belén de Andaquies como ejecutor del proyecto y se tomó la decisión por parte de la interventoría de aconsejar al municipio de belén de Andaquies de iniciar el proceso de incumplimiento, ya que este proyecto tiene fecha de finalización el 6 de enero del 2024, y los tiempos son cortos para poder terminar el 20% que hace falta del proyecto antes de la terminación del proyecto.

En ese momento tenía un retraso aproximadamente del 25% de la ejecución y, por ende, entre las partes se tomó esa decisión. En ese momento, el municipio de belén de Andaquies está comenzando a hacer el proceso de incumplimiento. A esta reunión también se les había invitado tanto al municipio como a la intervención pues para que nos comentaran el estado actual de cómo va el municipio con respecto a eso nosotros tenemos evidencia también los informes suministrados por parte del del interventor las reiteraciones y solicitudes y también los compromisos entre los comités que ellos hicieron y que hasta la fecha no han sido cumplidos por parte del contratista de obra.

Según lo manifestado por el PDA de Caquetá, en los comités presenciales realizados por la interventoría, el contratista de obra ha manifestado su intención de realizar las actividades planteadas en el cronograma de reinicio de obra, sin embargo, a la fecha no han realizado ninguna actividad que soporte su intención de realizar la obra.

Se han realizado dos comités de obra con la participación del contratista de obra, donde nunca han cumplido ninguno de los compromisos que han hecho. No emiten respuesta a los oficios enviados por la interventoría.

En primera medida esta reunion del día 15 de diciembre 2023, se agendo por la ausencia de informacion cargada en el aplicativo SIGEVAS por parte del PDA de Caquetá, razón por la cual se genero la alerta para este proyecto.

Sin embargo, desde minvivienda se ha tenido conversaciones vía WhatsApp con el ingeniero Andres Parra supervisor del proyecto por parte del PDA, el cual, pues, de primera mano manifestaba este tema. Pero sí es importante que esta información se cargue de manera formal en el aplicativo SIGEVAS y nos envíen vía correo electrónico, las actas de comité, previa autorización, aunque esas actas son de carácter público.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

La idea es que nos envíen esas actas y plantear una próxima reunión, digamos la semana entrante, qué día podría ser la reunión con la ingeniera Carla Liscano Gerente del PDA de Caquetá para poder indagar más sobre este tema y cuáles son las actuaciones que va a tomar el municipio belén de Andaquies, teniendo en cuenta que este fue un proyecto que venía suspendido desde hace mucho tiempo (2018), y se logró reactivar y pues hasta donde tenía entendido, el contratista tenía toda la intención de terminar el proyecto y pues según vemos, pues ya no lo va a hacer o no lo está haciendo. No se tiene claro la razón técnica, jurídica o financiera que le impide al contratista de obra realizar las obras. ¿Por qué no ha iniciado las obras?

El ingeniero Andres parra manifiesta que Inicialmente tuvimos un inconveniente con las pólizas de la interventoría, pero entonces él manifestaba que por eso no había arrancado actividades como tal. El inconveniente ya se solucionó hace un buen tiempo, y dentro de los compromisos que se pactaron, digamos, a finales de noviembre, no me acuerdo bien en ese momento qué fecha fue ese comité, no los cumplieron. no han cumplido, no han realizado nada de logística, no han comenzado actividades. Dentro de la visita se miraron que lógicamente por la cuestión de tanto tiempo del proyecto y pues de la falta de presencia y de personal, el cual estuviera pendiente de mantenimiento y todo eso, también se miró ciertos deterioros en las estructuras. Entonces, pero realmente el contratista hasta el momento no se ha manifestado, se le requiere, no da respuesta. Entonces, pues eso es como un poco el panorama actual de este proyecto.

El ingeniero Oscar Cano apoyo a la supervisión de minvivienda manifestó que el proceso de presunto incumplimiento qué programación tiene, qué cronograma tiene ese proceso, porque los contratista de obra deben dar unos descargos y también citarlos, surtir el debido proceso, Entonces, muy seguramente el plazo del proyecto se va a vencer. Se recomienda revisar de manera urgente que acciones tomar para no dejar vencer el proyecto. Deben mirar este tema con el área jurídica para evitar que de pronto se pueda perder algún tipo de competencia para la reclamación. Y pues un informe de interventoría muy detallado de cuál es el estado actual si la infraestructura que está, digamos que de alguna manera tiene algunos defectos de construcción o temas que haya que obliguen a hacer una recuperación de los dineros que ya de pronto se le hayan pagado al contratista por obras que en este momento no estén o no vayan a prestar un servicio porque ya están con algún nivel de deterioro o de vandalismo.

Bueno, todo eso habría que cuantificarlo muy bien porque pues digamos que aquí también hay recursos de nación de las audiencias públicas y pues los recursos también del municipio creo que también hay acá. Entonces, la idea es que tengan muy bien ese diagnóstico porque esto sería como la base de qué sería lo que se requiere para contratar o hacer una posterior contratación después de que ya se cierre este proceso de incumplimiento. y con ese informe pues se puede hacer o pensar más adelante en una contratación para la terminación de lo que haga falta. Entonces pues sí darle mucha atención a ese documento de interventoría para que quede muy completo y pues también de

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

pronto si podemos conocer esos tiempos del proceso que se adelanta para también hacer un seguimiento a ese tema.

Se realizara una nueva reunion en la semana del 18 al 22 de diciembre 2023, donde se revisara nuevamente la situación del proyecto.

FIRMAS:



Gabriel Enrique Bonett Solano
Apoyo a la Supervisión

Anexos: Carpeta digital

Elaboró: Gabriel Enrique Bonett Solano

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01