

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 6 de Diciembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	6 de Diciembre de 2023
HORA:	De 11:00am a 11:30am
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Emirson Angulo Alegría – Ing. Supervision EMCASERVICIOS Jonathan Bermúdez Hurtado– Arq. Apoyo EMCASERVICIOS Laura Marcela Perea – Ingeniera de apoyo AAPSA E.S.P. Laura Bastidas – Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 6 de Diciembre de 2023, con el propósito de hacer una mesa virtual con AAPSA E.S.P y EMCASERVICIOS S.A, para conocer avances del estado del proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 37 Y QUEBRADA PUBUS, MUNICIPIO DE POPAYÁN.

DESARROLLO:

El Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, hace un recuento de los motivos por los que se encuentra suspendido el proyecto, los cuales son el suministro de tubería y el permiso de INVIAS, Dándole la palabra a la Ingeniera Laura Perea de APPSA E.S.P para que informe que gestiones se han realizado para dichos tramites.

La ingeniera Laura informa que han tenido inconvenientes con los requerimientos para el permiso de INVIAS, ya que desde la Territorial Cauca enviaron la documentación dividido y se los devolvieron para que se remitiera unido para poder hacer la intervención en las dos vías. Igualmente manifiesta que el día 7 de Diciembre de 2023, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P con los ingenieros a cargo tanto de la Territorial Cauca y Territorial Nacional, para abordar este tema del permiso, ya que cada territorial solicita algo de forma diferente con respecto a los formatos solicitados, y esto lo que causa es más retraso y dilatación en el trámite para dicho permiso.

De igual manera manifiesta que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, teniendo en cuenta el avance ejecutado de la obra, podría

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Intervenir las vías nacionales con un concepto de emergencia, ya que el municipio de encuentra en época de fuertes lluvias y desatender ese tema de los colectores pluviales que ya tenemos construidos hasta la variante, para nosotros es muy preocupante y más cuando se tratado de abordar todo el permiso en vías con todas las instancias posibles, tanto nacional como territorial, pero se han visto muchas complicaciones con el tema, por ejemplo, colocar de acuerdo el criterio de los evaluadores de la territorial Cauca, así como el criterio de los evaluadores de nación. Según lo anterior, se prevé que se reinicie al proyecto en enero del 2024 ya que al cambio de año los precios varían y es preocupante porque no se quisiera hacer adicionales o modificaciones al proyecto.

El Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, le solicita a APPSA E.S.P ponerse al día con los informes de interventoría

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remitir trazabilidad del trámite con INVIAS para el Permiso	AAPSA	11/12/2023
2	Remitir informes de Interventoria	AAPSA	11/12/2023

FIRMAS:

Reunion Virtual

Seguimietos a los proyectos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayan (Calle % y Comuna 2) - Informe de asistencia 12-06-23

1. Resumen									
Título de la reunión Seguimietos a los proyectos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayan (Calle % y Comuna 2)									
Participantes que asistieron 8									
Hora de inicio 12/06/23									
Hora de finalización 12/06/23									
Duración de la reunión41 min 43s									
Tiempo medio de asistencia 22 min 25s									
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Juan Miguel Perilla Astroz	12/06/23	12/06/23	41 min 40s	jMPerilla@min.vivienda.gov.co	jMPerilla@min.vivienda.gov.co	Organizador	10:59:27 AM	11:41:08 AM	11:41:08 AM
Arq Jhonatan Bermudez	12/06/23	12/06/23	37 min 46s	Moderador		Moderador	11:03:13 AM	11:40:59 AM	11:40:59 AM
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	12/06/23	12/06/23	32 min 45s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador	11:08:08 AM	11:40:54 AM	11:40:54 AM
Emirson Angulo	12/06/23	12/06/23	20 min 10s	Moderador		Moderador	11:10:29 AM	11:32:25 AM	11:32:25 AM
Laura pereira	12/06/23	12/06/23	4 min	Moderador		Moderador	11:13:25 AM	11:17:26 AM	11:17:26 AM
Laura Perea	12/06/23	12/06/23	22 min 54s	Moderador		Moderador	11:17:54 AM	11:40:49 AM	11:40:49 AM
teamsvisitor:514a46a3d4e74b219936db221048890	12/06/23	12/06/23	15 min 7 s	Moderador		Moderador	11:25:42 AM	11:40:49 AM	11:40:49 AM
Emirson Angulo	12/06/23	12/06/23	4 min 57 s	Moderador		Moderador	11:36:04 AM	11:41:01 AM	11:41:01 AM
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Juan Miguel Perilla Astroz	12/06/23	12/06/23	41 min 40s	jMPerilla@min.vivienda.gov.co	Organizador	10:59:27 AM	11:41:08 AM	11:41:08 AM	11:41:08 AM
Arq Jhonatan Bermudez	12/06/23	12/06/23	37 min 46s	Moderador		11:03:13 AM	11:40:59 AM	11:40:59 AM	11:40:59 AM
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	12/06/23	12/06/23	32 min 45s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador	11:08:08 AM	11:40:54 AM	11:40:54 AM	11:40:54 AM
Emirson Angulo	12/06/23	12/06/23	6 min 21 s	Moderador		11:10:29 AM	11:16:51 AM	11:16:51 AM	11:16:51 AM
Emirson Angulo	12/06/23	12/06/23	13 min 49s	Moderador		11:18:36 AM	11:32:25 AM	11:32:25 AM	11:32:25 AM
Laura pereira	12/06/23	12/06/23	4 min	Moderador		11:13:25 AM	11:17:26 AM	11:17:26 AM	11:17:26 AM
Laura Perea	12/06/23	12/06/23	22 min 54s	Moderador		11:17:54 AM	11:40:49 AM	11:40:49 AM	11:40:49 AM
teamsvisitor:514a46a3d4e74b219936db221048890	12/06/23	12/06/23	15 min 7 s	Moderador		11:25:42 AM	11:40:49 AM	11:40:49 AM	11:40:49 AM
Emirson Angulo	12/06/23	12/06/23	4 min 57 s	Moderador		11:36:04 AM	11:41:01 AM	11:41:01 AM	11:41:01 AM