

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01****ACTA DE REUNIÓN 20 de Diciembre de 2023****DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, 7 de Diciembre de 2023
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Ing. Mauricio Gómez Sánchez, Apoyo supervisión EMCASERVICIOS Ing. Felipe Potes, Supervisión EMCASERVICIOS Ing. Juan Miguel Perilla Astroz, Apoyo supervisión MVCT Ing. Eduardo Gironza, Contratista de obra
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Mesa técnica de seguimiento con el Consorcio BuenaVista, EMCASERVICIOS S.A E.S.P. y Ministerio de Vivienda para conocer el avance de las gestiones para darle reinicio al proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO: VEREDAS LA PLAYA, SOTO, LA LUZ, BUENA VISTA Y LA LAGUNA MUNICIPIO DE TORIBIO

DESARROLLO:

El Ingeniero Mauricio Gómez Sánchez, apoyo a la supervision de EMCASERVICIOS, manifiesta que ya el contratista de obra esta en el traslado de materiales a los frentes de obra, ya que habia tenido algunos inconvenientes por orden publico, pero que ya en este momento cuenta con los permisos necesarios para poder ingresar el material.

El ingeniero Eduardo Gironza, representante legal consorcio BUENA VISTA, manifiesta que ha tenido inconvenientes con el transporte de algunos materiales al sitio de trabajo por orden publico, pero que ya se esta subsanando y ya ha podido trasportar material (tuberia, arena para el filtro, cloro entre otros) .También informa que se realizo el bypass en el viaducto afectado para poder poner a trajar la red afectada y poder realizar pruebas hidráulicas, verificando la correcta instalación de la tubería en todo el tramo instalado, además, se hace un chequeo en el viaducto N°5, el cual a la fecha falló por efectos naturales (Creciente súbita) en la Quebrada la Bailarina, el cual socavó el terreno y debilitó la estructura del viaducto existente, el cual pone en riesgo el sistema, ya que aguas abajo se surten varias veredas del suministro del agua. Por tal motivo se está buscando la mejor solución para no dañar todo el trabajo hecho hasta el momento. Por tal motivo se realizó reunión entre las partes involucradas buscando soluciones y dejando compromisos claros para la reanudación de la obra y terminación de la misma.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Pruebas hidráulicas	CONSORCIO BUENA VISTA	12/12/2023
2	Suministro de material necesario para terminar las actividades	CONSORCIO BUENA VISTA	15/12/2023

FIRMAS:

Reunion realizada Virtualmente

1. Resumen									
Título de la reunión		Mesa de seguimiento Proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO: VEREDAS LA PLAYA					SOTO	LA LUZ	BUENA VISTA Y LA LAGUNA MUNICIPIO DE TORIBIO
Participantes que asistieron		5					9:55:25 AM		
Hora de inicio		12/07/23					10:36:28 AM		
Hora de finalización		12/07/23							
Duración de la reunión		41 min 2s							
Tiempo medio de asistencia		22 min 14s							
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Juan Miguel Perilla Astroz	12/07/23	12/07/23	10:00:05 AM	12/07/23	10:33:39 AM	33 min 33s	JMPerilla@minivienda.gov.co	JMPerilla@minivienda.gov.co Organizador	
MAURICIO GOMEZ	12/07/23		10:04:21 AM	12/07/23	10:15:02 AM	10 min 41s	Moderador		
EDUARDO	12/07/23		10:08:22 AM	12/07/23	10:36:28 AM	28 min 5s	Moderador		
Felipe Potes (Invitado)	12/07/23		10:10:55 AM	12/07/23	10:33:34 AM	21 min 30s	Moderador		
MAURICIO GOMEZ	12/07/23		10:16:06 AM	12/07/23	10:33:26 AM	17 min 20s	Moderador		
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Juan Miguel Perilla Astroz	12/07/23	12/07/23	10:00:05 AM	12/07/23	10:33:39 AM	33 min 33s	JMPerilla@minivienda.gov.co	Organizador	
MAURICIO GOMEZ	12/07/23		10:04:21 AM	12/07/23	10:15:02 AM	10 min 41s	Moderador		
EDUARDO	12/07/23		10:08:22 AM	12/07/23	10:36:28 AM	28 min 5s	Moderador		
Felipe Potes (Invitado)	12/07/23		10:10:55 AM	12/07/23	10:28:18 AM	17 min 22s	Moderador		
Felipe Potes (Invitado)	12/07/23		10:28:26 AM	12/07/23	10:33:34 AM	4 min 8s	Moderador		
MAURICIO GOMEZ	12/07/23		10:16:06 AM	12/07/23	10:33:26 AM	17 min 20s	Moderador		