

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA N° 002-2023
Comité de Seguimiento al CUR 1333 de 2023 MVCT - Municipio de El Espino (Boyacá)

Proyecto: Construcción de unidades sanitarias rurales en el municipio de El Espino – Boyacá

PARTICIPANTES

FECHA:	20 de diciembre de 2023
HORA:	16:00 a 16:29
LUGAR:	Aplicación Microsoft Teams
ASISTENTES:	Faber Montaña – Apoyo a la supervisión del CUR (MVCT) Ángela Cuadros – Apoyo jurídico al seguimiento (MVCT) Ángela Esteban – Secretaria de Planeación e Infraestructura Alcaldía El Espino

ORDEN DEL DÍA

1. Estado póliza todo riesgo contrato de obra
2. Inicio a la ejecución de la obra civil y condicionamiento del acta de inicio
3. Entrega de informes del ejecutor - Año 2023
4. Cargue de información al SIGEVAS - Año 2023
5. Empalme y compromisos para la administración 2024

DESARROLLO

1. Estado póliza todo riesgo contrato de obra

Al respecto, la ingeniera Ángela Esteban indica que el contratista de obra expidió el 14 de diciembre de 2023 la póliza todo riesgo y está pendiente la revisión y aprobación de la misma por parte del municipio. Adicionalmente, solicitó apoyo al MVCT con la revisión y observaciones a la póliza en mención. En respuesta, el ingeniero Faber Montaña realizará la revisión solicitada y remitirá las observaciones por correo electrónico. No obstante, la Dra. Ángela Cuadros señala que el municipio debe realizar su propia revisión y comunicar al MVCT las observaciones correspondientes.

La ingeniera Ángela Esteban menciona que la resolución de aprobación de la póliza todo riesgo se expedirá una vez el contratista haya atendido las posibles observaciones planteadas por el municipio y el MVCT.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Inicio a la ejecución de la obra civil y condicionamiento del acta de inicio

La ingeniera Ángela Esteban comenta que el 16 de diciembre de 2023, el contratista de obra solicitó la suspensión temporal del contrato debido a las festividades de fin de año y sus implicaciones en la logística e inicio de obra. En esa misma comunicación, el contratista de obra propone que el reinicio del contrato se suscriba el 20 de enero de 2024. Sobre este asunto, la Dra. Ángela Cuadros aclara que el municipio es autónomo de suscribir esta suspensión con el contratista de obra; sin embargo, resalta que lo importante es que los términos de la suspensión no afecten los términos del CUR, y que se informe oportunamente al MVCT sobre la modificación.

En cuanto al condicionamiento estipulado en el acta de inicio del contrato de obra, según el cual, *«el contratista no podrá dar inicio a la ejecución de las obras civiles en cumplimiento del objeto contractual sin previa aprobación de la presente póliza (en referencia a la póliza todo riesgo para obras civiles)»*; la Dra. Ángela Cuadros solicita que, una vez el municipio apruebe esta garantía y emita el documento complementario al acta de inicio, se informe al MVCT.

3. Entrega de informes del ejecutor - Año 2023

La ingeniera Ángela Esteban señala que los informes de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023, fueron enviados por correo al ingeniero Faber Montaña el pasado 1 de diciembre de 2023. Aclara también que una vez se apruebe la póliza todo riesgo para obras civiles, se expida el documento aclaratorio al acta de inicio, y se suspenda el contrato obra conforme a la solicitud del contratista, se presentará al MVCT el informe del ejecutor correspondiente al mes de diciembre de 2023.

4. Cargue de información al SIGEVAS - Año 2023

La ingeniera Ángela Esteban solicita al MVCT el usuario y la contraseña para realizar el cargue de información al SIGEVAS, en su calidad de ejecutor del CUR 1333 de 2023. Al respecto, el ingeniero Faber Montaña indica que consultará sobre este tema a la Gestora Zona Sur con el fin brindarle una capacitación al municipio sobre esta plataforma.

5. Empalme y compromisos para la administración 2024

El ingeniero Faber Montaña consulta si la administración entrante está informada de los compromisos inmediatos que se han comentado en el desarrollo de la presente reunión. Sobre este asunto, la ingeniera Ángela Esteban comenta que el ingeniero Pedro Murillo, representante de la administración entrante, está informado sobre CUR y que el 26 de diciembre de 2023 tienen un empalme de contratación donde se abordarán los temas relacionados con los contratos no liquidados al cierre del año 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Revisión de la póliza todo riesgo y emisión de observaciones por parte del MVCT	Faber Montaña (MVCT)	21/Dic/2023
Expedición de la resolución de aprobación de la póliza todo riesgo	Ángela Esteban (Alcaldía de El Espino)	21/Dic/2023 (En caso de que no se presenten observaciones a la póliza todo riesgo)
Expedición del documento complementario al acta de inicio del contrato de obra una vez aprobada la póliza todo riesgo	Ángela Esteban (Alcaldía de El Espino)	21/Dic/2023 (En caso de que no se presenten observaciones a la póliza todo riesgo)
Definición sobre la procedencia de la suspensión del contrato de obra	Ángela Esteban (Alcaldía de El Espino)	21/Dic/2023
Capacitación sobre la plataforma SIGEVAS para ejecutores	Faber Montaña (MVCT)	27/Dic/2023
Informe del ejecutor – Diciembre 2023	Ángela Esteban (Alcaldía de El Espino)	28/Dic/2023

APROBACIÓN DEL ACTA

Faber Montaña – Apoyo a la supervisión del CUR 1333-2023 (MVCT)

Ángela Cuadros – Apoyo jurídico al seguimiento (MVCT)

Ángela Esteban – Secretaria de Planeación e Infraestructura Alcaldía El Espino

Elaboró: Faber Montaña – Apoyo a la supervisión CUR 1333-2023.

Fecha: 27 de diciembre de 2023

Anexos: Captura de pantalla reunión virtual Microsoft Teams

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

