

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 13 de Diciembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 13 de Diciembre de 2023
HORA:	De 10:00am a 11:00am
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero Apoyo Supervisión MVCT Diana Milena Lozano – Apoyo Jurídico MVCT Sebastián Ramírez Gómez– Gestor Zona Pacifico MVCT Laura Marcelas Bastidas, Apoyo Subg. Técnica EMCASERVICIOS Sandra Gamboa, Area jurídica EMCASERVICIOS Mario Fernández, Apoyo jurídico EMCASERVICIOS
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión virtual de seguimiento el día 13 de diciembre de 2023, con el propósito de revisar los avances de los siguientes proyecto en estado SUSPENDIDO:

1. Construcción obras de optimización del plan maestro de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Balboa

DESARROLLO:

La reunión de seguimiento dio inicio a las 10:00 a.m.

1. Construcción obras de optimización del plan maestro de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Balboa

Mario Fernández, Apoyo jurídico de EMCASERVICIOS, da una trazabilidad jurídica del proyecto, informando que CODENCO es un contratista que en la entidad tenía 3 obras a su cargo, tenía un contrato de San Sebastián de la construcción de 101 unidades sanitarias, a este contrato se le adelantó proceso de incumplimiento, ya se encuentra sancionado y la aseguradora ya pagó la sanción. En este momento se encuentra liquidado unilateralmente mediante resolución 115 del 15 de octubre de 2023.

Después de surtido este trámite, se iniciaron los trámites legales también para continuar con el proceso de incumplimiento del otro contrato, un segundo contrato de CODENCO que es el número 340-2019, que consistía en la 76 unidades sanitarias para una zona zona rural de unos corregimientos del municipio de Balboa. En este proceso, ya teniendo el antecedente, se adelantó proceso de incumplimiento y ya se sancionó. La aseguradora no ha pagado la sanción, ya que se negó entonces, lo que se inició fue un proceso ejecutivo contra la aseguradora, a fin de perseguir el cobro de la sanción efectuada por parte de la empresa. En este momento se continúa con el trámite y se está con la proyección del acta

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

de liquidación unilateral para poder hacer su aprobación por parte de la Oficina Jurídica y surtir el trámite legal.

Y por último, ya llegamos al contrato de obra 246 de 2019, que son la construcción de obras de actualización del plan maestro alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de Balboa, en este contrato no se había podido adelantar nada, pues por las mismas sanciones anteriores, después de unos comités, se determinó solicitar unos conceptos técnicos y financieros por parte de EMCASERVICIOS al contratista, para poder verificar inicialmente con estos conceptos si era viable adelantar los procesos de terminación de forma unilateral por las situaciones presentadas en los dos contratos anteriores.

En este caso, se determinó que sí era viable con estos conceptos que se pasaron hace unos pocos días a la Oficina Jurídica y después de valorarlos, entonces se determinó que se va proyectar el acta de liquidación unilateral.

La idea según los tiempos que nosotros nos establecimos, la oficina jurídica es tratar de adelantar el trámite y sacar el acta de liquidación unilateral para la próxima semana.

La doctora Sandra Milena Gamboa, jefe jurídica encargada en este momento está haciendo el estudio de esos conceptos que enviaron, técnicos y financieros, para determinar la próxima semana si cumplen con todos los requisitos jurídicamente.

La ingeniera Leidy Velasco, apoyo supervisión EMCASERVICIOS, da la trazabilidad técnica del proyecto, informando este contrato tiene acta de inicio del 1 de Octubre de 2019 y se suspendió el 3 de agosto de 2021. Hasta ahora lo que se le ha pagado al contrato de obra es el 14.79%.

El ingeniero Juan Miguel Perilla, apoyo supervisión MVCT, pregunta que según la visita técnica de verificación de actividades que se realizaron, que porcentaje ejecutado arrojo para liquidar al contratista, a lo que la ingeniera Leidy contesta que según lo informado por el supervisor fue el 75% aproximadamente. Entonces se le solicita a EMCASERVICIOS actualizar la información al Ministerio de Vivienda ya que esta reportado un 86% de obra ejecutado, y tener soportes técnicos y jurídicos del cambio de porcentaje ejecutado.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Actualizar información del porcentaje de obra ejecutado en SIGEVAS	EMCASERVICIOS	18-12-2023
2	Remitir informe de visita técnica en la que se revisaron las obras ejecutadas.	EMCASERVICIOS	18-12-2023
3	Informar al Ministerio de Vivienda avance de la liquidación unilateral.	EMCASERVICIOS	22-12-2023

FIRMAS: Según listado de asistencia de Teams

2. Mesa de trabajo Seguimiento Proyectos en Estado SUSPENDIDO en el Departamento de Cauca - Informe de asistencia 12-13-23

1. Resumen									
Título de la reunión 2. Mesa de trabajo Seguimiento Proyectos en Estado SUSPENDIDO en el Departamento de Cauca.									
Participantes que asistieron 7									
Hora de inicio 12/13/23									
Hora de finalización 12/13/23									
Duración de la reunión37 min 25s									
Tiempo medio de asistencia 21 min 3s									
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Juan Miguel Perilla Astroz	12/13/23	12/13/23	10:00:02 AM	12/13/23	10:36:47 AM	36 min 44s	JMPerilla@minivivienda.gov.co	JMPerilla@minivivienda.gov.co	Organizador
Diana Milena Lozano Botello	12/13/23	12/13/23	10:01:26 AM	12/13/23	10:36:34 AM	35 min 8s	DLozano@minivivienda.gov.co	DLozano@minivivienda.gov.co	Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	12/13/23	12/13/23	10:02:30 AM	12/13/23	10:36:43 AM	34 min 13s	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	Moderador
Sandra Gamboa	12/13/23	12/13/23	10:04:58 AM	12/13/23	10:24:16 AM	19 min 17s			Moderador
Leydi V (Invitado)	12/13/23	12/13/23	10:17:32 AM	12/13/23	10:26:41 AM	9 min 9s			Moderador
Mario F (Invitado)	12/13/23	12/13/23	10:26:38 AM	12/13/23	10:36:38 AM	10 min			Moderador
Leydi Jhoana Velasco	12/13/23	12/13/23	10:33:45 AM	12/13/23	10:36:36 AM	2 min 51s			Moderador
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Juan Miguel Perilla Astroz	12/13/23	12/13/23	10:00:02 AM	12/13/23	10:36:47 AM	36 min 44s	JMPerilla@minivivienda.gov.co	JMPerilla@minivivienda.gov.co	Organizador
Diana Milena Lozano Botello	12/13/23	12/13/23	10:01:26 AM	12/13/23	10:36:34 AM	35 min 8s	DLozano@minivivienda.gov.co	DLozano@minivivienda.gov.co	Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	12/13/23	12/13/23	10:02:30 AM	12/13/23	10:36:43 AM	34 min 13s	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	Moderador
Sandra Gamboa	12/13/23	12/13/23	10:04:58 AM	12/13/23	10:24:16 AM	19 min 17s			Moderador
Leydi V (Invitado)	12/13/23	12/13/23	10:17:32 AM	12/13/23	10:26:41 AM	9 min 9s			Moderador
Mario F (Invitado)	12/13/23	12/13/23	10:26:38 AM	12/13/23	10:36:38 AM	10 min			Moderador
Leydi Jhoana Velasco	12/13/23	12/13/23	10:33:45 AM	12/13/23	10:36:36 AM	2 min 51s			Moderador