



## ACTA DE REUNIÓN

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

<b>FECHA:</b>	<b>20 de septiembre 2023</b>	<b>No. ACTA:</b>	
---------------	------------------------------	------------------	--

<b>NOMBRE DE LA REUNIÓN:</b>	Seguimiento de trabajo Reformulación al contrato N°1		
<b>LUGAR:</b>			
<b>HORA INICIO:</b>	10:00 am	<b>HORA FIN:</b>	12:30 pm

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	MANUEL GRANADOS	Coordinador Dirección de Interventoría	
2	LILIANA ARIAS VARGAS	Profesional de Apoyo Dirección de Interventoría	
3	JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL	Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	
4	GERMAN FERNANDO VILLALBA	Ingeniero Residente de Obra Contratista	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**NOTA:** Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

<b>FECHA:</b>	<b>20 de septiembre 2023</b>	<b>No. ACTA:</b>	
---------------	------------------------------	------------------	--

<b>ORDEN DEL DÍA:</b>	
<b>1.</b>	<b>Saludo</b>
<b>2.</b>	<b>Presentación</b>
<b>3.</b>	<b>Sustentación</b>
<b>4.</b>	<b>Compromisos</b>
<b>5.</b>	<b>Fin de la reunión</b>

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN:</b>	
<p>El 20 de septiembre de 2023, sobre las 10:00 am se lleva a cabo reunión virtual para realizar seguimiento a los compromisos y observaciones pertinentes de la reformulación N°1 del contrato EPC –PDA-0-282-2019, en donde se contó con la presencia del Ing. Jorge Enrique Rojas Abril por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la Ing. Liliana Arias Vargas y el Ing. Manuel Eduardo Granados Caldas por parte de EPC, por parte del contratista el Ing. German Fernando Villalba Clavijo y ausencia de parte de interventoría.</p> <p>Se da orden de trabajo revisando cada uno de los entregables de acuerdo a los lineamientos requeridos por ministerio, siendo así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Ing. Germán Villalba da inicio a la presentación revisando el cuadro de cantidades viabilizadas con respecto a las del contrato, resaltando incoherencias en la longitud de la tubería de las acometidas domiciliarias; el Ing. Jorge Rojas resalta que se debe dejar la cantidad de tubería para acometidas domiciliarias de 1686m como se encuentra en la ficha de seguimiento para 281 acometidas y en la reformulación la cantidad 806 unidades con su respectiva longitud.</li> <li>2. El ingeniero Germán explica que se han realizado cuatro actas de balance de mayores y menores cantidades sin incluir los ítems no previstos. El ingeniero Jorge menciona que evaluara las cantidades finales del modificadorio N°4 con respecto a las cantidades de la viabilización para determinar las cantidades necesarias de la reformulación.</li> <li>3. El Ingeniero Jorge hace énfasis en que se debe tener sustento técnico de la construcción de los pasos aéreos, a lo que el Ingeniero Germán le responde</li> </ol>	

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

<b>FECHA:</b>	<b>20 de septiembre 2023</b>	<b>No. ACTA:</b>	
---------------	------------------------------	------------------	--

	<p>que en el momento se cuenta con los soportes como memoria de diseño y planimetría.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. El Ingeniero Jorge menciona la importancia de que el oficio que está pendiente por enviar de la alcaldía lo radiquen a EPC para que el ministerio de Vivienda al momento de dar respuesta a la reformulación dé contestación al oficio radicado anteriormente.</li> <li>5. El Ingeniero Germán menciona que ya se hizo recorrido con el acompañamiento de personal de Empresa de Servicios Públicos de Paratebueno para revisar el cruce de la tubería de la red antigua al frente del Barrio Fundadores, en donde se explicó cómo se hará la recolección del agua de esta red por medio de un bypass que conducirá a la red nueva.</li> <li>6. Se hace revisión detallada de los ítems no previstos en la planta de tratamiento revisando su correspondiente justificación técnica.</li> <li>7. La Ingeniera Liliana menciona que Corporinoquia ya cuenta con los permisos de vertimiento y ocupación de cauce de la PTAR y que solo está pendiente por notificar a la alcaldía municipal de Paratebueno. El Ing. Jorge hace solicitud de que se debe realizar el documento autenticado ya que no se cuenta con servidumbre por parte del propietario hacia la alcaldía.</li> <li>8. El Ingeniero Germán hace claridad que las cantidades de la tubería pluvial se redujeron ya que en la viabilización se contemplaba la construcción de 10 tramos pluviales, pero se suprimieron dos de la parte baja del municipio debido a que ya contaba con este servicio y que en el tramo 8 se desvió el trazado inicial ya que este pasaba por un predio privado.</li> <li>9. Para la disposición del material sobrante proveniente de la excavación y escombros de demolición y demás, el Ingeniero Germán resalta que en su momento la alcaldía no contaba con lugar de disposición por lo cual se expidió un certificado donde se dio el lugar para realizar este acopio de material.</li> <li>10. En el momento se cuenta con los permisos para paso subterráneo, ocupación de cauce y vertimiento de agua en el lugar donde se planteó el cabezal de</li> </ol>
--	--

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

<b>FECHA:</b>	<b>20 de septiembre 2023</b>	<b>No. ACTA:</b>	
---------------	------------------------------	------------------	--

descarga en la viabilización.

11. Por solicitud del ingeniero Jorge EPC debe oficiar a la alcaldía para que se realice una inspección con Corporinoquia para visualizar el punto exacto donde sugieren la entrega final con respecto a la que se quiere presentar en la reformulación.

Para finalizar, se reviso la parte pluvial quedando pendiente la revisión de la parte sanitaria para la siguiente sección de mesa de trabajo en reunión virtual.

<b>COMPROMISOS</b>			
<b>Descripción</b>		<b>Responsable</b>	<b>Fecha de cumplimiento</b>
<b>1.</b>	Completar el cuadro de Reformulación, con la información del modificadorio N°4.	Contratista	Siguiete sección
<b>2.</b>	Completar contexto del Cuadro de Análisis de Informes del Proyecto.	Contratista	Siguiete sección
<b>3.</b>			
<b>4.</b>			

<b>ELABORÓ</b>		<b>APROBÓ</b>	
<b>NOMBRE:</b>		<b>NOMBRE:</b>	
<b>CARGO:</b>		<b>CARGO:</b>	
<b>FIRMA:</b>		<b>FIRMA:</b>	