

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA ASISTENCIA TÉCNICA – PDA META

Brindar asistencia técnica al equipo Gestor del PDA Meta para el seguimiento y verificación de la ejecución del Plan Estratégico de Inversiones PEI capítulo 2023, en cada uno de sus componentes.

DATOS GENERALES

FECHA:	06 y 07 de diciembre de 2023
HORA:	Jornada 1. De 2:00 pm a 5:30 pm Jornada 2. De 9:00 am a 12:00 pm
LUGAR:	Oficinas EDESA S.A. E.S.P. – Gestor PDA Meta – Villavicencio
ASISTENTES:	Grupo Gestor PDA Meta MVCT Ver listas de asistencia
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

Jornada 06 de diciembre de 2023

1. Avance financiero del PEI capítulo 2023.
2. Estado actual de los proyectos PEI capítulo 2023.
3. Estado de Avance Componente Aseguramiento.
4. Estado de Avance Componente Social.
5. Estado de Avance Componente Gestión del Riesgo.

Jornada 07 de diciembre de 2023

6. Estado de Avance Componente Ambiental.
7. Temas varios
8. Conclusiones

DESARROLLO:

Jornada 06 de diciembre de 2023

1. Avance financiero del PEI capítulo 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

El PDA Meta reporta ejecución financiera a 30 de noviembre de 2023, del 75%. A continuación, se relaciona la ejecución por componente.

COMPONENTE	% AVANCE TOTAL OCTUBRE 2023	AVANCE CON CDR OCTUBRE 2023
COMPONENTE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	83%	4.333.333.333
Costos del Gestor 2023 - (6) pagos Primer Semestre	100%	2.600.000.000
Costos del Gestor 2023 - (6) pagos Segundo Semestre	67%	1.733.333.333
COMPONENTE SOCIAL		
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	77%	119.310.811.254
Inversión en infraestructura de AAA	75%	105.178.068.027
Pre inversión - implementación y puesta en marcha del mecanismo departamental de evaluación y viabilización de proyectos en el departamento del Meta	100%	121.626.350
PTAR - Mesetas	100%	11.641.502.774
Clausura Botadero - Cabuyaro	100%	1.452.998.980
Interventoría	100%	916.615.123
COMPONENTE AMBIENTAL	0%	-
Plan Ambiental - ajuste al valor actual de los vehículos compactadores	0%	-
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	0%	-
Conocimiento, Reducción, Manejo de Desastres	0%	-
TOTAL	75%	123.644.144.587

2. Estado actual de los proyectos PEI capítulo 2023

En la siguiente tabla se presenta el avance de ejecución financiera y física de los proyectos del PEI capítulo 2023 del PDA Meta.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

No.	Servicio(s)/ Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Estado Avance	Avance Porcentual Físico	Vigencia
1	ASEO	CABUYARO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL BOTDERO A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO	\$ 1.554.708.909	EN EJECUCIÓN	0,00%	2023
2	ALCANTARILLADO	Mesetas	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DEL MUNICIPIO DE MESETAS	\$ 12.456.407.968	APROBADO - PROCESO CONTRACTUAL	0,00%	2023
3	ALCANTARILLADO	Cubarral	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIOS VILLAS DE LA SABANA Y PORTALES DE SANTA ISABEL ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL	\$ 4.101.513.837	APROBADO	0,00%	2023
4	ACUEDUCTO	Vista Hermosa	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 12.541.326.770	EN EJECUCIÓN	0,00%	2023
5	ACUEDUCTO	CABUYARO	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZACIÓN AL TANQUE EXISTENTE EN EL SECTOR DE LA PTAP DEL MUNICIPIO DE CABUYARO	\$ 3.935.466.155	EN EJECUCIÓN	0,00%	2023
6	ALCANTARILLADO	SAN MARTIN	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN	\$ 3.674.852.975	EN EJECUCIÓN	0,00%	2023
7	ALCANTARILLADO	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VALLES DE ARAGON ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	\$ 3.410.483.429	EN FORMULACION	0,00%	2023
8	ALCANTARILLADO	VILLAVICENCIO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALC SANITARIO Y DEL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE COMPRENDIDA ENTRE LAS CRAS 16B Y 19 Y CLLS 25 A 26, BARRIO DOS MIL, CON DESCOLE A	\$ 14.124.043.903	EN EJECUCIÓN	0,00%	2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

No.	Servicio(s)/ Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Estado Avance	Avance Porcentual Físico	Vigencia
			CAÑO MAIZARO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO				
9	ALCANTARILLADO	VILLAVICENCIO	MEJORAMIENTO ALC SANITARIO Y DEL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE AFLUENTE CRA 16 ENTRE CLLS 25 A 26 ENTRE LAS CRAS 10A A 16 Y CLL 26 PREDIO DE LA VILLA OLÍMPICA DESCOLE A CAÑO MAIZARO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	\$ 14.860.884.579	EN EJECUCIÓN	0,00%	2023
10	ALCANTARILLADO	VILLAVICENCIO	MEJORAMIENTO ALC SANT Y CONST SISTEMA ALC PLUVIAL PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE AFLUENTE CRA45 ENTRE CLL15 Y 13B, SECTOR GIMNASIO CAMPESTRE EL BOSQUE, DESCOLE CAÑO BUQUE EN EL MPIO DE VILLAVICENCIO	\$ 3.038.419.082	EN EVALUACION	0,00%	2023
11	ALCANTARILLADO	VILLAVICENCIO	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PROYECTO VIAL MANANTIAL COVISAN TRAMO 1 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	\$ 36.692.016.205	EN EJECUCIÓN	0,00%	2023

3. Estado de avance Componente Aseguramiento.

En cuanto al Plan de aseguramiento, de acuerdo con el último concepto favorable emitido por la subdirección de Desarrollo Empresarial radicado 2022EE0076036, el plazo para la ejecución de este plan era el 23 de noviembre de 2023, a la fecha no se ha recibido solicitud de prórroga pese a que el plan no se ha ejecutado totalmente, la ultima ejecución reportada es del 74%. Se informa por parte del Gestor del PDA Meta que se aprobó una prórroga de los contratos

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

derivados para la ejecución del Plan de aseguramiento hasta el 23 de enero de 2024, por lo que indican remitirán solicitud de prórroga del Plan de aseguramiento al MVCT.

4. Estado de avance Componente Social.

El Plan de Gestión social 2021 – 2023 del PDA Meta se encuentra 100% ejecutado. Esta pendiente la entrega del informe final.

5. Estado de Avance Componente Gestión del Riesgo.

El PDA Meta a la fecha, no cuenta con Plan de Gestión del Riesgo aprobado por la Subdirección de Desarrollo Empresarial. En Comité Directivo No. 48 Se asignan \$879.842.061 de la fuente Regalías Directas como bolsa de recursos a la espera de la aprobación.

Jornada 07 de diciembre de 2023

6. Estado de Avance Componente Ambiental.

El Plan Ambiental 2020-2023 cuenta con concepto favorable del Ministerio de fecha 31 de mayo de 2022. Cuenta con recursos disponibles por un valor de \$109.950.963.393, para proyectos de las líneas estratégicas de Planeación Ambiental (Territorial y Sectorial), Conservación y Saneamiento Básico. Para la vigencia 2023 se asignaron \$3.286.542.000 como bolsa de recursos, los cuales a la fecha no se han ejecutado.

A continuación, se relaciona el estado de ejecución de los proyectos del Plan ambiental a cargo del PDA Meta.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	AÑO DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	VALOR COMPROMETIDO DEL PROYECTO	ESTADO	MUNICIPIOS BENEFICIADOS
PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL Y SECTORIAL	ESTUDIOS DE SOPORTE PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS	Formular Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA del centro poblado Surimena	\$40.392.534	2022	50%	100%	\$40.392.534	En ejecución	San Carlos de Guaroa (Centro Poblado Surimena)
		Gestión técnica y administrativa para la obtención de concesión de aguas en el centro poblado Palmeras y municipios de San Carlos de	\$178.297.602	2022	50%	96%	\$178.297.602	En ejecución	San Carlos de Guaroa y San Juan de Arama.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	PROYECTO	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	AÑO DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	VALOR COMPROMETIDO DEL PROYECTO	ESTADO	MUNICIPIOS BENEFICIADOS
		Guaroa y San Juan de Arama.							
	ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS	Actualización de PGIRS para los Municipios de Guamal, Dorado, Fuente de Oro, Puerto Lleras, Uribe, Restrepo, Mapiripán, Puerto Concordia, El Calvario, San Juanito, Cabuyaro y Cumaral	\$743.784.910	2022	50%	93%	\$743.784.910	En ejecución	Guamal, Dorado, Fuente de Oro, Puerto Lleras, Uribe, Restrepo, Mapiripán, Puerto Concordia, El Calvario, San Juanito, Cabuyaro y Cumaral
SANEAMIENTO BÁSICO	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SOLICITUD DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS	Realizar estudios y diseños para el emisario final y estructura de descarga de aguas residuales domésticas del municipio de Mapiripán.	\$85.260.341	2022	0%	0%	\$85.260.341	En ejecución	Mapiripán
	OPTIMIZAR EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS COMPACTADORES DE 25 yd ³ EN EL MARCO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	Adquisición de dos vehículos recolectores de 25 yd ³ para los municipios del medio y bajo Ariari y un vehículo recolector de 25 yd ³ para el municipio de Mesetas.	\$2.698.920.000	2022	0%	0%	\$-	No ejecutado	Municipios del medio y bajo Ariari Mesetas
	ELIMINACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS	Ampliación y optimización del emisario final del sistema de alcantarillado en el municipio de Guamal.	\$3.944.000.000	2023	100,00%	100%	\$3.629.811.238	Terminado	Guamal
	DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES	Ampliación y optimización de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR en los municipios de San Martín y Guamal.	\$16.000.000.000	2023	83,67%	83,70%	\$9.971.850.523	En ejecución	San Martín y Guamal
		Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR para los municipios de Uribe, Mesetas, San Carlos de Guaroa y Fuente de Oro.	\$34.000.000.000	2023	50%	7%	\$11.464.717.245	No ejecutado	Uribe, Mesetas, San Carlos de Guaroa y Fuente de Oro.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En cuanto a Adquisición de dos vehículos recolectores de 25 yd³ para los municipios del medio y bajo Ariari y un vehículo recolector de 25 yd³ para el municipio de Mesetas, en esta vigencia no se logró concepto favorable por parte del Ministerio de la modificación del plan, para adición de recursos en esta actividad debido a la actualización de las cotizaciones de los vehículos a precios actuales de mercado.

7. Temas varios

- Estado de contratos sin ejecución

De acuerdo con el reporte que realiza el FIA, a corte 31 de octubre de 2023, aparecen 52 registros de CDR's con contratos sin ejecución por más de 6 meses.

8. Conclusiones

- La ejecución financiera del PEI a la fecha es del 66%, se proyecta que, a 31 de diciembre de 2023, se alcance una ejecución del 80%, lo que indica una alta ejecución de recursos.
- En cuanto al Plan de Gestión social, a la fecha se tiene cumplimiento del 100% de las actividades programadas. El plan de aseguramiento a 31 de diciembre de 2023 no se culmina, por lo que el Gestor solicitará prórroga hasta el mes de enero de 2024. El Plan Ambiental 2020-2023 cuenta con un avance del 24% aproximado, no se culmina a 31 de diciembre. El Plan de Gestión del Riesgo vigencias 2020-2023 está pendiente de aprobación o que se defina la necesidad de formular un nuevo plan para las vigencias 2024-2027.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega informe bimestral avance PEI 2023, septiembre – octubre.	Gestor PDA Meta	11/12/2023
2	Remitir copia del informe de ejecución Plan Ambiental.	Gestor PDA Meta	11/12/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3	Remitir solicitud de prórroga del Plan de aseguramiento.	Gestor PDA Meta	12/12/2023
---	--	-----------------	------------

FIRMAS:



SANDRA PAOLA JAVELA
Profesional Especializado.
Líder PDA Meta

Elaboró: Sandra Paola Javela – Profesional Especializado
Fecha: 07/12/2023